

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 22000475

a

Zhotovitel: **H.K.U., spol. s r.o.**
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
IČO: 25515161
DIČ: CZ25515161
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 21. 1. 1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen Pavlem Mokřým, jednatelem
Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Jiřím Uhrem
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 18. 10. 2022 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 1100 – 22000475, jejímž předmětem je zejména provedení stavebních prací spočívajících v úpravách stávajícího středního dělicího ostrůvku v místě přechodu pro chodce přes ulici Hvězdoslavova za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu, a to dle podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Hvězdoslavova – úprava přechodu pro chodce“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 2) Před začátkem realizace díla zhotovitelem došlo k předem nepředvídatelné a neodvratitelné události, kdy bylo vydáno nesouhlasné stanovisko koordinátorem dopravních staveb města Brna ohledně možnosti zahájení realizace díla, a proto je nutné odložit započetí provádění prací na díle. Vzhledem k uzavření mostu Otakara Ševčíka je předpokládán nárůst dopravy v ulici Hvězdoslavova, a proto bude realizace díla možná nejspíše až v období letních prázdnin v roce 2023.

- 3) Účelem uzavření tohoto dodatku je proto prodloužení lhůty k zahájení provádění díla a předání staveniště zhotoviteli.

Čl. III.

Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2022 tak, že dosavadní znění čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním: „Provádění díla bude zahájeno: na výzvu objednatel.“
- 2) Smluvní strany se dále dohodly, že dosavadní znění čl. VI. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním: „Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do konce roku 2023, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.“

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Za Objednatele:

V Brně dne: 14-12-2022

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Za Zhotovitele:

V Brně dne:

Ing. Jiří Uher
jednatel společnosti