



## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

k provedení díla

### **„Restaurování štukových stropů a stěn – Jateční č.p.476 a Provaznická č.p.480“**

mezi těmito smluvními stranami:

<p><b>město Cheb</b> se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb IČO 00253979, DIČ CZ00253979 bankovní spojení [REDAKCE] číslo účtu [REDAKCE] zastoupeno Ing. Janem Vrbou, starostou města dále jen „objednatel“</p>	<p><b>a</b></p> <p><b>AKANT HISTORY s.r.o.</b> se sídlem Aloisovská 879/32, 198 00 Praha 9 IČO 28884329, DIČ CZ28884329 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka C 150990 bankovní spojení [REDAKCE] číslo účtu [REDAKCE] zastoupen Miroslavem Hlavou, jednatelem dále jen „zhotovitel“</p>
--	--

#### **Preambule**

Smluvní strany, postupem s přiměřeným využitím § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) se dohodli o změně stávající smlouvy o dílo č. INV-84/2022 ze dne 11. 2. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“), spočívající ve změně lhůty pro dokončení prací, na základě nutnosti vystěhovat nájemníka z bytu Provaznická 1. Tato skutečnost objektivně nastala až v průběhu realizace předmětného díla a objednatel ani zhotovitel je nebyli schopni s náležitou péčí dopředu předvídat.

Jedná se o nutnost vystěhovat nájemníka bytu Provaznická 1, který se nyní musí starat o nezletilého syna a nemůže uvolnit byt bez náhrady.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Doba plnění:

**I.**  
**Předmět dodatku**

**Původní znění odstavce 1. článku V. Doba plnění smlouvy o dílo ve znění:**

4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

*Předání a převzetí staveniště:* 5. 9. 2022.  
*Zahájení stavebních prací:* do 3 dnů od předání staveniště.  
*Dokončení stavebních prací:* do 90 dnů od zahájení stavebních prací.  
*Protokolární předání a převzetí stavby:* do 5 dnů od dokončení stavebních prací.  
*Předání dokumentace skutečného provedení stavby:* při předání stavby.

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

*Předání a převzetí staveniště:* 5. 9. 2022.  
*Zahájení stavebních prací:* do 3 dnů od předání staveniště.  
*Dokončení stavebních prací:* do 28. 2. 2023.  
*Protokolární předání a převzetí stavby:* do 5 dnů od dokončení stavebních prací.  
*Předání dokumentace skutečného provedení stavby:* při předání stavby.

**II.**  
**Závěrečná ustanovení**

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne:

5. 12. 2022

za zhotovitele

Miroslav Hlava,  
jednatel  
AKANT HISTORY s.r.o.  
Aloisovská 32, 198 00 Praha 9  
Tel./fax: [redacted]  
ČO: 28884329 DIČ: CZ28884329

V Chebu dne:

07. 12. 2022

za objednatele

Ing. Jan Vrba,  
starosta

