

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952190068
Evidenční číslo zhotovitele: 11-9266-0100
Číslo stavby objednatele: 229140006, 229080005

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Adresa sídla: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

Vedoucí projektového týmu zhotovitele: XXX

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952190068, č. zhotovitele 11-9266-0100 na akci „*VD Pařížov, rekonstrukce spodních výpustí + MVE rekonstrukce a modernizace*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text dodatku č. 2:

3.1. Předpoklad zahájení prací:

říjen – listopad 2019

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:

do 31. 12. 2026

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 229140006 VD Pařížov, rekonstrukce spodních hrázových výpustí

I. A etapa – fyzikální modelový výzkum **do 31.12.2020**

I. B etapa – DUR + IČ **do 30.06.2021**

II. etapa – DSP + IČ **do 8 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí**

III. etapa – DPS **do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení**

IV. etapa – projekt TBD + doplněk TBD **do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení**

V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2026**

č. akce 229080005 MVE Pařížov, modernizace a rekonstrukce

I. A etapa - matematické modelování **do 31.12.2020**

I. B etapa – DUR + IČ **do 30.06.2021**

II. etapa – DSP + IČ **do 8 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí**

III. etapa – DPS **do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení**

IV. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2026**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.1. Předpoklad zahájení prací:

říjen – listopad 2019

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:

do 31. 12. 2026

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 229140006 VD Pařížov, rekonstrukce spodních hrázových výpustí

I. A etapa – fyzikální modelový výzkum **do 31.12.2020**

I. B etapa – DUR + IČ **do 30.06.2021**

II. etapa – DSP + IČ **do 8 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí**

- III. etapa – DPS **do 31. 01. 2023**
 IV. etapa – projekt TBD + doplněk TBD **do 31. 01. 2023**
 V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2026**

č. akce 229080005 **MVE Pařížov, modernizace a rekonstrukce**

- I. A etapa - matematické modelování **do 31.12.2020**
 I. B etapa – DUR + IČ **do 30.06.2021**
 II. etapa – DSP + IČ **do 8 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí**
 III. etapa – DPS **do 31. 01. 2023**

IV. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2026**.

Zdůvodnění změny termínů

Důvodem změny dílčích termínů u obou akcí je skutečnost, že zhotovitel oznámil, že v návaznosti na požadavky KÚ Pardubického kraje, Odboru životního prostředí vyplývající z vyjádření k PD týkající se možného výskytu zvláště chráněného druhu živočichů (netopýr černý a vrápenec malý) v dané lokalitě, je nutno provést optimalizaci termínů výstavby. Zhotovitel prověřil současnou situaci a zahájil jednání s KÚ Pardubického kraje, OŽP s cílem nastavit podmínky provádění některých prací prováděných z koruny hráze i v období nutné stavební přestávky, tedy od 31. 10. běžného roku do 30. 3. běžného roku, čímž by se doba realizace díla a s tím spojené náklady snížily. Projednání výše popsaných podmínek vyžaduje dodatečné časové nároky vzhledem k faktu, že vyjádření KÚ Pardubického kraje, Odboru životního prostředí lze získat nejdříve začátkem ledna 2023.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952190068, č. zhotovitele 11-9266-0100 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
 Ing. Marián Šebesta
 generální ředitel

elektronicky podepsáno
 jméno oprávněné osoby
 funkce