



Číslo smlouvy: SD/2022/0359/180/1

Číslo smlouvy zhotovitele:02-1074

Dodatek č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/2022/359/180
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

IČO: 002 84 891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupené: ve smluvních záležitostech: Liborem Střechou, starostou města
v technických záležitostech: [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.

Adresa: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

IČ: 42324149

DIČ: CZ42324149

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav, č.ú. 192548651/0800

Zastoupen: Vít Kučera, jednatel

Ve věcech stavby: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2318

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0359/180 (dále jen „smlouva“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4 Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu díla (vícepráce), uvedených ve Změnovém listu č. 1 a 2 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Výsledná změna ceny dle Změnového listu č. 1 činí:

+ 311 657,- Kč bez DPH

+ 65447,97,- Kč DPH

+ 377 104,97,- Kč s DPH

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	311 657.00	377 104.97
MĚNĚPRÁCE	0.00	0.00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	17 877 685.95	21 632 000.00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	18 189 342.95	22 009 104.97

2.3. Výsledná změna dle Změnového listu č. 2 činí:

+ 323 532,96,- Kč bez DPH

+ 67 941,92,- Kč DPH

+ 391 474,88,- Kč s DPH

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	323 532.96	391 474.88
MĚNĚPRÁCE	0.00	0.00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	17 877 685.95	21 632 000.00
NÁKLADY PO ZMĚNOVÉM LISTU č. 1	18 189 343.35	22 009 105.45
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	18 512 876.31	22 400 580.34

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č. 1 se na základě víceprací uvedených ve Změnových listech č. 1 a 2 upravuje následovně:

18 512 876,31,- Kč bez DPH

3 887 704,03,- Kč DPH 21%

22 440 580,34,- Kč s DPH

2.4. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 5.6 Harmonogram z důvodu víceprací dohodly na změně harmonogramu.

2.5. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotovení s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Číslo smlouvy: SD/2022/0359/180/1

Číslo smlouvy zhotovitele:02-1074

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, včetně oceněného rozpočtu

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2, včetně oceněného rozpočtu

Příloha č. 3 – Harmonogram prací – časový

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 22.11.2022, usnesení č. 161

V Hodoníně dne: 9.12.2022

V Břeclavi dne: 9.12.2022

Vít Kučera
jednatel

Název akce:
HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL č. 1

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2022/0359/180

- 1. Oddíl stavby:** Vícepráce nejsou součástí oddílu stavby
- 2. Zpracovatel změnového listu** [redacted] referent odboru rozvoje města
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
Řešeno během KD (2,3). Aktuální zápis z KD č. 4 přiložen jako příloha ZL č. 1
- 4. Zdůvodnění a příčina změny:**
Objednatel (město Hodonín) požaduje po zhotoviteli osazení folie proti prorůstání kořenů do stavby z důvodu ochrany stezky proti deformaci a praskání povrchu.
- 5. Návrh technického řešení a rozsah změny**
Folie proti prorůstání kořenů bude osazena z obou stran stezky částí T1 a T2. Ze strany lesa bude folie osazena do rýhy pro kabel VO na svislou stranu stěny rýhy.

*Vybraný typ folie proti prorůstání kořenů:
Folie Geomalinex G/G, materiál vysokohustotní polyetylén (HDPE), šířka – 0,5 metru, tloušťka – 1mm*
- 6. Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	311 657.00	377 104.97
MĚNĚPRÁCE	0.00	0.00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	17 877 685.95	21 632 000.00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	18 189 342.95	22 009 104.97

V Hodoníně dne 9. 11. 2022

[redacted]
(jméno, podpis zhotovitele)

- 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivit vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Osazení folie proti prorůstání kořenů nebylo v požadavcích objednatele (město Hodonín). Požadavek objednatele vzešel v průběhu stavby.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění nebylo součástí VZ a SoD

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V *Hodoníně* dne *9.11.2022*

(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2022/0359/180

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
1	ZL č. 1			
Rozpis částky na roky:	2022	377 104,97 Kč		
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2022	180	339039		377 104,97 Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji

příkazce operace:	datum: <i>11.11.2022</i>	jméno: <i>[redacted]</i>
správce rozpočtu:	datum: <i>15.11.2022</i>	jméno: <i>[redacted]</i>

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 zápis z KD č. 4
Příloha č. 1 položkový rozpočet

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru rozvoje města MÚH.

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY

Kontrolní den číslo: 4

Datum konání KD: 14. 10. 2022

Název stavby: Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty

Místo konání KD: stavba

Účastníci stavby:

Stavebník:
Město Hodonín
zastoupený [redacted] – referentem Odboru rozvoje města Městského úřadu Hodonín

Zhotovitel:
VHS Břeclav s.r.o.
Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
zastoupený [redacted] – hlavním stavbyvedoucím

Projektant:
PP projekt Hodonín s.r.o.,
696 67 Radějov 269
provozovna: Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín,
zastoupený [redacted]

Technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta:
PP projekt Hodonín s.r.o.,
provozovna: Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín,
zastoupený [redacted]

KD 1, ze dne 23.09.2022

Bod	Informace, úkoly, požadavky a závěry z kontrolních dnů	Odpovídá, termín	Stav úkolu
1	Předání staveniště proběhlo dne 08.09.2022. O předání staveniště byl zhotoven zápis, který podepsaly obě smluvní strany.	Informace	
2	Zhotovitel doal TDS tyto dokumenty: 1. Harmonogram stavby; 2. Plán/harmonogram financování stavby (očekávané měsíční platby ve vazbě na harmonogram stavby); 3. Kontrolní a zkušební plán; 4. Pracovní a technologické postupy provádění stavebních prací; 5. Protokoly o vytýčení inženýrských sítí; 6. Protokol o vytýčení stavby. 7. Plnou moc aut. inženýra pro dopravní stavby Ing. Petřík panu Ing. Zálešákovi k provádění zápisů do stavebního deníku.	Informace	
3	Aktuální průběh stavebních prací, připomínky, požadavky, úkoly: 1. Zhotovitel zahájil po předání staveniště přípravné a stavební práce. Je instalováno zařízení staveniště. Stavba byla vytýčena oprávněným geodetem a byly vytýčeny dotčené inženýrské sítě. Vytýčení IS je doloženo protokoly o vytýčení. Byly zahájeny zemní práce – odhumusování a část odkopávek v trase stezky. Zhotovitel provedl v trase lokálně zhutnění vibračním pěchem a		

	osazení fólie proti prorůstání kořenů. Fólie by byla osazena do rýhy pro kabel VO na svislou stěnu rýhy na straně lesa.	do příštího KD	
--	---	----------------	--

KD 3, ze dne 07.10.2022

Bod	Informace, úkoly, požadavky a závěry z kontrolních dnů	Odpovídá, termín	Stav úkolu
6	Aktuální průběh stavebních prací, připomínky, požadavky, úkoly: 1. V průběhu minulého týdne byly prováděny především zemní práce. Při nich byly obnaženy kabely CETIN, kabel neznámého účelu a dále vodovod a plynovod VTL. Ke kabelům CETIN byl přizván odp. pracovník CETIN, se kterým byl dohodnut další postup na osazení chrániček a uložení kabelů do nich. Inž. sítě ostatních správců budou ošetřeny podle jejich požadavků. Před zahrnutím inž. sítí budou přizváni jejich správci k odsouhlasení opatření a vydání souhlasu s jejich zahrnutím zemínou. 2. V průběhu minulého týdne byly provedeny statické zatěžovací zkoušky na zemní pláň. Podle předběžných výsledků byly hodnoty Edef,2 nižší než 30 MPA – tedy nevyhovující. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o provedení sanace zemní pláně podle projektové dokumentace. 3. V trase T1 a T2 je většina tras odkopána až na úroveň paraplaně. 4. O případné sanaci zemní pláně bude rozhodnuto po provedení SZZ. 5. Zhotovitel musí pod stavbou odstranit všechny kořeny – reálně min. do úrovně 300 mm pod paraplaně. Po odstranění kořenů bude paraplaně srovnána a zhutněna na max. možnou míru. Následně budou provedeny SZZ. Výsledek oznámí zhotovitel TDS. 6. Zhotovitel ocenil VCP – osazení fólie proti prorůstání kořenů do stavby. Stavebník cenu VCP odsouhlasil a požaduje její osazení. Stavebník připraví změnový list na VCP.	Informace do příštího KD Informace v průběhu příštího týdne do příštího KD do příštího KD	Trvá Trvá Splněno Trvá

KD 4, ze dne 14.10.2022

Bod	Informace, úkoly, požadavky a závěry z kontrolních dnů	Odpovídá, termín	Stav úkolu
7	Aktuální průběh stavebních prací, připomínky, požadavky, úkoly: 1. V průběhu minulého týdne zhotoveny pokusné úseky se sanací a také s 1. konstrukční vrstvou na sanaci. Následně byly provedeny statické zatěžovací zkoušky. Hodnoty Edef,2 byly na všech vrstvách vyhovující, poměr Edef,2/Edef,1 se na všech vrstvách pohyboval kolem hodnoty 4 – tedy nevyhovující. Na základě tohoto zjištění a po konzultaci s akreditovanou silniční laboratoří a projektantem bylo dohodnuto, že budou provedeny další pokusné úseky – se zatlačením velké frakce bet. recyklátu do paraplaně a dále úsek se sanací a úsek s podkladní vrstvou z ŠD 0/32 s optimální vlhkostí hutněného materiálu. Na všech pokusných úsecích bude dne 17.10.2022 provedena SZZ. Podle výsledků bude dohodnut další postup. 2. Dochází ke zpoždění stavebních prací o cca 1 týden. Pokud toto zpoždění bude mít vliv na termín dokončení stavby, bude muset být zpracován změnový list. 3. EGD potvrdil termín vypnutí VN na 31.10.2022. 4. Žádost o dočasné přesunutí BUS zastávky byla zaslána na OD	Informace do 17.10.2022 Informace Informace Informace Informace	Trvá

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02 -1074 Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty**
 2001569/1 Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty - folie

Objednatel: Město Hodonín IČ: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: CZ699001303
 69501 Hodonín

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o. IČ: 42324149
 Lidická 3460/132 DIČ: CZ42324149
 69003 Břeclav

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			311 657.40
PSV			0.00
MON			0.00
VN			0.00
ON			0.00
Celkem			311 657.40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	311 657.40 CZK
Zaokrouhlení		-0.40 CZK

Cena celkem bez DPH **311 657.00 CZK**

V _____ dne **9.11.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	311 657.40	100.00
Cena celkem			311 657.40	100.00

Položkový rozpočet

S:	02 -1074	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
R:	2001569/1	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty - folie
C:	01	Folie proti kořenům

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					311 657.40
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3	m3	189.00000		
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	189.00000		
3	713191100R1	Položení geotextilie pro kořenům	m2	900.00000		
4	06739032301	Geotextilie proti prorůstání kořenů	m2	900.00000		

Název akce:
HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 2

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2022/0359/180

1. Oddíl stavby: SO.101.1 Komunikace – stezka pro chodce a cyklisty - NNS
2. Zpracovatel změnového listu [REDAKCE] referent odboru rozvoje města
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
Řešeno během KD č. 5. Aktuální zápis z KD č. 5 přiložen jako příloha č. 1 ZL

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Od zahájení stavby byly součástí prací statické zatěžovací zkoušky konstrukčních vrstev stezky. Provedené zatěžovací zkoušky na zemní pláni byly nevyhovující. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o provedení sanace zemní pláne podle projektové dokumentace. Byly provedeny zkoušky na nových pokusných úsecích. Zkoušena byla vrstva tl. cca 100 mm z betonového recyklátu velké frakce a dále byly na stejném místě provedeny zkoušky po sanaci (30 cm. Betonového recyklátu.) Na těchto vrstvách byly dosaženy vyhovující výsledky statických zatěžovacích zkoušek.

Vícepráce budou mít vliv na časový harmonogram stavby. Viz příloha č. 2

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Z důvodů popsaných výše bylo potřeba doplnit, oproti projektové dokumentaci, vrstvu tl. cca 100 mm betonového recyklátu velké frakce 63/100, která byla zatlačena do paraplaně a zhuťněna. Na této vrstvě byly dosaženy výsledky $E_{def,2} = 66,4$ MPa a míra zhuťnění $E_{def2}/E_{def1} = 2,4$. Tento výsledek je VYHOVUJÍCÍ.

Celkové množství podkladu z kameniva drceného 63 – 100 mm = 2 294,56 m²

6. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

VÍCEPRÁCE	323 533.00	391 474.93
MĚNĚPRÁCE	0.00	0.00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	17 877 685.95	21 632 000.00
NÁKLADY PO ZMĚNOVÉM LISTU č. 1	18 189 342.95	22 009 104.97
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	18 512 875.95	22 400 579.90

V Hodoníně dne 21.11.2022...

[REDAKCE]
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

V průběhu výkopových prací byly provedeny statické zatěžovací zkoušky zemní pláne. Podle předběžných výsledků byly hodnoty $E_{def,2}$ nižší než 30 MPa – tedy nevyhovující. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o provedení sanace zemní pláne podle projektové dokumentace. Byly zhotoveny pokusné úseky se sanací a také s 1. konstrukční vrstvou na sanaci. Následně byly provedeny statické zatěžovací zkoušky. Hodnoty $E_{def,2}$ byly na všech vrstvách vyhovující, poměr

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vicepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru ORM

Změny stavby dle ZM č. 2 budou předloženy ke schválení Radě města Hodonín formo dodatku č. 1 k SoD, v souladu s vnitřními předpisy objednatele.

Celkový obrát změn díla ve znění ZL č. 1 a 2 nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

a) Návrh finančního krytí: Rozpočet ORM 150 2022 – ORG: 339039

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně... dne ... 2. 11. 2022...

(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně... dne ... 11. 11. 2022...

GARANT ODBORU:

V Hodoníně... dne ... 11. 11. 2022...

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2022/0359/180

Změnový list č.		Název Změnového listu:		celková částka
2		ZL č. 2		
Rozpis částky na roky:		2022	391 474,88 Kč	
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2022	180	339039		391 474,88 Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji

příkazce operace:	datum: 11. 11. 2022	jméno: [redacted]
správce rozpočtu:	datum: 15. 11. 2022	jméno: [redacted]

11. Přílohy ke změnovému listu:


- Příloha č. 1 zápis z KD č. 5
- Příloha č. 2 položkový rozpočet
- Příloha č. 3 aktualizovaný harmonogram prací

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru rozvoje města MÚH.

	JmK a nyní se čeká na souhlas.		
--	--------------------------------	--	--

KD 5, ze dne 21.10.2022

Bod	Informace, úkoly, požadavky a závěry z kontrolních dnů	Odpovídá, termín	Stav úkolu
8	Aktuální průběh stavebních prací, připomínky, požadavky, úkoly: 17.10.2022 byly provedeny SZZ na nových pokusných úsecích. Zkoušena byla vrstva tl. cca 100 mm z bet. recyklátu velké frakce 63/100 zatlačena do parapláně a zhutněna. Na této vrstvě byly dosaženy výsledky $E_{def,2} = 66,4$ MPa a míra zhutnění $E_{def2}/E_{def1} = 2,4$. Tento výsledek je VYHOVUJÍCÍ. Dále na stejném místě byla provedena i SZZ po sanaci (30 cm bet. recyklátu). Hodnota modulu přetvárnosti vyšla $E_{def,2}$ (MPa) = 88,2 MPa, míra zhutnění vyšla $E_{def,2}/E_{def,1} = 2,1$. S TDS bylo dohodnuto, že takto bude pokračováno na celé stavbě. TDS dal souhlas s pokračováním stavebních prací. Zhotovitel vyčíslil cenu VCP a rozpočet VCP předal stavebníkovi. - Při kontrole stavby na 5. KD bylo zjištěno, že místy je použit směsný recyklát, resp., že do bet. recyklátu se dostalo malé procento směsného recyklátu. TDS požaduje směsný recyklát odstranit. Dále pohybem stavební mechanizace po vrstvě sanace dochází místy k zanesení zeminy na pláš z recyklátu. TDS požaduje, aby zahliněné části byly před pokládkou další konstrukční vrstvy odstraněny.	Informace  směsný recyklát ihned, zahlinění před pokládkou ŠD	Trvá

Zápis vypracoval:  – TDS

**Další kontrolní den se uskuteční 27. 10. 2022 v 8,00 hod.,
se srazem na staveništi.**

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02 -1074 Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty**
 2001569/2 Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty - Lomový kámen

Objednatel: Město Hodonín IČ: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: CZ699001303
 69501 Hodonín

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o. IČ: 42324149
 Lidická 3460/132 DIČ: CZ42324149
 69003 Břeclav

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			323 532.96
PSV			0.00
MON			0.00
VN			0.00
ON			0.00
Celkem			323 532.96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	323 532.96 CZK
Zaokrouhlení		0.04 CZK

Cena celkem bez DPH **323 533.00 CZK**

V _____ dne **9.11.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
5	Komunikace	HSV	323 532.96	100.00
Cena celkem			323 532.96	100.00

Položkový rozpočet

S:	02 -1074	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
R:	2001569/2	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty - Lomový kámen
C:	01	Lomový kámen

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5		Komunikace			323 532,96	
1	564651111R0.	Podklad z kameniva drceného 63-100 mm, tl. 10 cm	m2	2 294,56000		
		Trasa T1 : 914,42		914,42000		
		Trasa T2 : 1380,14		1 380,14000		

HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO
CHODCE A CYKLISTY

Harmonogram prací - časový a finanční		zář 2022				říjen 2022				listopad 2022				prosinec 2022			
HODONIN		Týden															
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Stavba:																	
Zahájení stavby 16.9.2022																	
SO.101 VRN a ON (NUP)																	
-Čistící náklady				75 483,43													87 613,90
-Vedlejší náklady					2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00						
SO.101 VRN a ON																	
-Čistící náklady			45 480,00														52 671,10
-Vedlejší náklady		118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83
SO.101.1 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty																	
-Zemní práce		809 234,17	809 234,17	809 234,17	809 234,17	809 234,17	809 234,17	809 234,17	809 234,17	809 234,17							
-Vodorovné konstrukce										3 659,75							
-Komunikace								820 454,44	820 454,44	820 454,44	1 325 000,00	1 325 000,00					
-Trubní vedení										3 737,30							
-Doplňující práce na komunikaci											180 127,71				180 127,71	180 127,71	180 127,71
-Bourání konstrukcí							736,30										
-Prorážení otvorů									25 181,00	25 181,00	25 181,00						
-Stavění přesu hmot								27 072,50	27 072,50	27 072,50	27 072,50	27 072,50	27 072,50	27 072,50	27 072,50	27 072,50	27 072,50
-Izolace proti vodě										1 564,00							
SO.101.2 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty - výzvané náklady - UN5																	
-Zemní práce							56 122,55	56 122,55		56 122,55							
-Komunikace							24 672,00	24 672,00		24 672,00							
-Zemní práce při montáži							42 042,65	42 042,65		42 042,65							
SO.101.3 Komunikace - Autobusové zastávky - UN5																	
-Zemní práce									34 726,71	34 726,71	34 726,71	34 726,71	34 726,71	34 726,71	34 726,71	34 726,71	34 726,71
-Základy, záložní zakládání									4 379,67								
-Komunikace									211 789,14	211 789,14	211 789,14	211 789,14	211 789,14	211 789,14	211 789,14	211 789,14	211 789,14
-Trubní vedení									58 155,10								
-Doplňující práce na komunikaci																	79 040,70
-Bourání konstrukcí									23 068,90								
-Prorážení otvorů									21 612,51	21 612,51							
-Stavění přesu hmot									27 057,70	27 057,70	27 057,70	27 057,70	27 057,70	27 057,70	27 057,70	27 057,70	27 057,70
SO.101.4 Komunikace - Autobusové zastávky - NMS																	
-Zemní práce							2 770,40	2 770,40	2 770,40	2 770,40	2 770,40	2 770,40	2 770,40	2 770,40	2 770,40	2 770,40	2 770,40
-Komunikace							8 555,62	8 555,62	8 555,62	8 555,62	8 555,62	8 555,62	8 555,62	8 555,62	8 555,62	8 555,62	8 555,62
-Stavění přesu hmot							1 706,82	1 706,82	1 706,82	1 706,82	1 706,82	1 706,82	1 706,82	1 706,82	1 706,82	1 706,82	1 706,82
SO.101.4 Komunikace - Autobusové zastávky - mobilní																	
-Zemní práce									17 174,14				17 174,14				
-Základy, záložní zakládání									33 123,39								19 113,70
-Stavění přesu hmot									2 308,23	2 308,23	2 308,23						2 106,83
-Konstrukce zámečnické																	639 678,10
SO.101.5 Komunikace - Úpravy přilehlé komunikace terénní úpravy																	
-Zemní práce							113 629,97	113 629,97	113 629,97								
-Komunikace							46 812,45	46 812,45	46 812,45								
-Doplňující práce na komunikaci														18 478,04			
-Prorážení otvorů							6 788,18	6 788,18	6 788,18	6 788,18							
-Stavění přesu hmot							1 688,97	1 688,97	1 688,97	1 688,97							
SO.101 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty - Dodatek PG č.1																	
-Zemní práce							17 670,11	17 670,11	17 670,11								
-Komunikace							25 884,82	25 884,82	25 884,82	25 884,82							
-Stavění přesu hmot							3 843,46	3 843,46	3 843,46	3 843,46							
-Izolace proti vodě									1 533,10								
SO.401 Veřejné osvětlení - NMS																	
-Kabely, vodiče a příslušenství											69 016,50	69 016,50	69 016,50	69 016,50	69 016,50	69 016,50	69 016,50
-Úložný materiál, krabice a příslušenství											8 725,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00
-Ukončovací prvky a svorkovnice											3 470,90	3 470,90	3 470,90	3 470,90	3 470,90	3 470,90	3 470,90
-Materiál zemních a stavebních prací											28 127,94	28 127,94	28 127,94	28 127,94	28 127,94	28 127,94	28 127,94
-Svítidla															293 630,00	293 630,00	
-Hromosvody a uzemnění											17 209,81	17 209,81	17 209,81	17 209,81	17 209,81	17 209,81	17 209,81
-Barvy a nátěry											1 003,84	1 003,84	1 003,84	1 003,84	1 003,84	1 003,84	1 003,84
-Rozváděče, skříně a příslušenství															38 182,30		
-Montáže dle ceníku M741											49 533,82	49 533,82	49 533,82	49 533,82	49 533,82	49 533,82	49 533,82
-Stavební práce při elektromontážích - 846-9											179 794,54	179 794,54	179 794,54	179 794,54	179 794,54	179 794,54	179 794,54
-Demontáže dle ceníku M741											7 117,30						
-Vedlejší rozpočtové náklady											68 245,45	68 245,45	68 245,45	68 245,45	68 245,45	68 245,45	68 245,45
SO.401 Veřejné osvětlení - UN5																	
-Kabely, vodiče a příslušenství											10 483,00	10 483,00	10 483,00	10 483,00	10 483,00	10 483,00	10 483,00
-Úložný materiál, krabice a příslušenství											1 306,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00
-Ukončovací prvky a svorkovnice											1 584,50	1 584,50	1 584,50	1 584,50	1 584,50	1 584,50	1 584,50
-Materiál zemních a stavebních prací											4 372,30	4 372,30	4 372,30	4 372,30	4 372,30	4 372,30	4 372,30
-Svítidla															72 236,00	72 236,00	
-Hromosvody a uzemnění											1 614,54	1 614,54	1 614,54	1 614,54	1 614,54	1 614,54	1 614,54
-Barvy a nátěry											156,13	156,13	156,13	156,13	156,13	156,13	156,13
-Rozváděče, skříně a příslušenství															23 127,30		
-Montáže dle ceníku M741											9 173,30	9 173,30	9 173,30	9 173,30	9 173,30	9 173,30	9 173,30
-Stavební práce při elektromontážích - 846-9											11 713,10	11 713,10	11 713,10	11 713,10	11 713,10	11 713,10	11 713,10
-Vedlejší rozpočtové náklady											18 140,14	18 140,14	18 140,14	18 140,14	18 140,14	18 140,14	18 140,14
SO.701 Související zpevněné plochy																	
-Zemní práce											20 216,43	20 216,43	20 216,43	20 216,43	20 216,43	20 216,43	20 216,43
-Základy, záložní zakládání																	
-Komunikace																	
-Stavění přesu hmot																	
-Konstrukce zámečnické																	
Předání stavby 14.12.2022																	
Týdenní finanční čerpání																	
Celková finanční čerpání																	
17 877 685,95																	