

ES: 1082/22/OLCE
TP 030030 Osek, Hrdlovská po Tyršovu, rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 04/2022

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorského inženýrského dozoru investorů, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Komastav DS s.r.o.

se sídlem: Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19902
zastoupená: Jan Koník, jednatel firmy
zástupce pro věci technické:
IČ: 25476696
DIČ: CZ25476696
bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem, č. ú. 1038027/0300
telefon: 475205712
fax: 475205714

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn I.
II. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Důvody změny díla jsou patrné z příloženého změnového listu č.1

1. Článek III. – čas plnění

Původní termín dokončení díla byl 8 měsíců od předání staveniště tj. do 25.1.2023
S ohledem na změny uvedené ve ZL se termín dokončení prodlužuje takto : o 126 dnů, tj. do 31.5.2023

2. Článek IV. – cena za dílo

Původní cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena celkem 7 869 936,32 Kč

(celkem s DPH 21 % činí : 9 522 622,95 Kč)

S ohledem na změny se cena upravuje takto:

Dle ZL č.1 se cena zvyšuje o 67 219,26 Kč (cena s DPH činí: 81 335,30 Kč)

Nová cena mezi smluvními stranami se nahrazuje takto:

Cena díla dle ZL č.1 činí : 7 937 155,58 Kč

Cena s DPH činí : 9 603 958,25 Kč

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním

orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1
2. Rozpočet více a méně práce

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Jan Koník
jednatel firmy
Komastav DS s.r.o.

KOMASTAV DS s.r.o.
Revoluční 551/6
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 254 76 696 ⑤

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 1/2022	
Zhotovitel: Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6, Ústí nad Labem					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum:	
Název akce: TP 030030 OSEK, Hrdlovská-po Tyršovu - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem X	Faxem:	osobně
Odkazy na specifikaci: na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		viz příloha č.1 - rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny					
SO 03 - Komunikace					
V průběhu stavby zjištěno, že v části pozemní komunikace u čp. 651 pod obrusnou a ložní vrstvou ze živice místo podkladních vrstev z kameniva se nachází podkladní beton v tl. 150 mm. Proveden odpočet a připočet dle zjištěné skutečnosti v místě stavby.					
SO 03.1. - Náhradní výsadba a pěstební péče					
V průběhu stavby (koordinovaná stavba - obnova pozemní komunikace a vybudování parkovacích stání objednatel Město Osek) je provedena aktualizace projektu terénních úprav a náhradní výsadby dle místních podmínek a v souladu s vydaným rozhodnutím. Výsadba bude provedena v jarních měsících roku 2023.					
Důvod vícepráce /méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny					
		Celkem :	67 219,26 Kč		
		DPH 21 %:	14 116,04 Kč		
		Celkem včetně DPH:	81 335,30 Kč		
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
7 937 155,58 Kč			(číslem/slovy): do 31.5.2023 tj. 126 dnů		
Navrhovanou změnou dojde k povýšení rozpočtu o částku 67 219,26 Kč bez DPH tj. 0,85% z nabídkové ceny.					
Cena víceprací dle tohoto změnového listu této stavby dle § 222 odst.4 ZZVZ činí 453 343,87 Kč bez DPH, tj. 5,76% nabídkové ceny.					
Cena méněprací dle tohoto změnového listu této stavby dle § 222 odst.4 ZZVZ činí 386 124,61 Kč bez DPH, tj. 4,91% nabídkové ceny.					
Více a méně práce tohoto změnového listu této stavby dle § 222 odst.4 ZZVZ činí 10,67% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

30-11-2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny :

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 30-11-2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 30-11-2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.4. kterým se rozumí zdůvodnění, splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací

Datum 01-12-2022

Datum *L. H. Koll*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.