

D O D A T E K Č . 2
ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích“

(dále jen „dodatek č. 2“)

Název:	Jihomoravský kraj
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo:	Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

a

Název/obchodní firma/jméno:	ESOX, spol. s r.o.
Zastoupený:	Ing. Jan Polický, jednatel Pavel Betlach, prokurista
Sídlo:	Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno
IČO:	00558010
DIČ:	CZ00558010

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v odd. C, vl. 143

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21.9.2021 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích“** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla (dále jen „dílo“) spočívajícího ve výstavbě Výjezdové základny ZZS JMK v Boskovicích (dále jen „stavba“) na pozemcích p. č.3339/29 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 118 m² a p.č. 3339/30 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 273 m² v k.ú. Boskovice, které jsou ve vlastnictví objednatele a dále zařízení záležitostí spočívajících v zastupování objednatele při řízeních souvisejících s provedením díla dle Smlouvy.
2. Dne 3.11.2022 uzavřely smluvní strany mezi sebou dále dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož účelem byla reakce smluvních stran na neočekávanou míru inflace a nepředvídatelné skokové navýšení cen materiálu, energií a dalších komodit souvisejících s předmětem smlouvy, a to sjednáním mechanismu pro valorizaci ceny za dílo, který vychází z dat Českého statistického úřadu a rovnoměrně rozděluje riziko mezi smluvní strany, dále úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající v provedení dodatečných prací, dodávek a služeb a vyloučení některých prací,

dodávek a služeb a dále sjednání změny termínu plnění dle Smlouvy, a to v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné práce.

3. Účelem dodatku č. 2 je nyní úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající v provedení nezbytných dodatečných prací, dodávek a služeb a vyloučení některých prací, dodávek a služeb a dále sjednání změny termínu plnění dle Smlouvy, a to z důvodu nutnosti nápravy škod, které vznikly po vloupání a násilném vniknutí do stavby, přičemž došlo k požáru v rozvodně a nevratnému poškození hlavních rozvodů elektro, vzduchotechniky, poškození hliníkových prvků a fasády.
4. Odůvodnění provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla a dále vyloučení některých prací:

Změnový list č.: 18

Změnový list č.: 19

Změnový list č.: 20

Změnový list č.: 21

Změnový list č.: 22.

Změnový list č.: 23.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy dle změnových listů č. 18 až 23, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, a to změně ceny díla dle čl. VI, odst. 1 Smlouvy.
2. Smluvní strany dále uvádí, že ceny uvedené ve změnových listech u položek označených v poznámce jako RTS II / 2021 nebo cena z SoD, jsou určeny dle čl. VI. odst. 10 písm. a) bod 1 Smlouvy a uplatní se na ně valorizační mechanismus upravený v dodatku č. 1 ke Smlouvě.
3. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu plnění o 30 kalendářních dní.
4. Smluvní strany se tedy dohodly na těchto změnách Smlouvy ve znění dodatku č. 1:

Článek VI. Cena díla, odst. 1, který zní:

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 59.183.141,19 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.

se nahrazuje textem

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 59.519.202,21 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

Článek V. Termíny plnění, odst. 2, který zní:

„Termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí je sjednán takto:

nejpozději do 445 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště. Bude-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště oproti lhůtě sjednané v odstavci 1 tohoto článku smlouvy, počíná lhůta pro předání dokončené stavby běžet prvním dnem prodlení zhotovitele s převzetím staveniště.“

se nahrazuje textem

„Termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí je sjednán takto:

nejpozději do 475 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště. Bude-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště oproti lhůtě sjednané v odstavci 1 tohoto článku smlouvy, počíná lhůta pro předání dokončené stavby běžet prvním dnem prodlení zhotovitele s převzetím staveniště.

III.


Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 18,
 - Příloha č. 2 - Změnový list č. 19,
 - Příloha č. 3 - Změnový list č. 20,
 - Příloha č. 4 - Změnový list č. 21,
 - Příloha č. 5 - Změnový list č. 22,
 - Příloha č. 6 - Změnový list č. 23,
 - Příloha č. 7 – Celková rekapitulace změn.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 7.12.2022 na 83. schůzi usnesením 5614/22/R83.

V Brně dne 14.12.2022



objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

V Brně dne 05.12.2022



zhotovitel
zastoupený
Ing. Pavlem Betlachem
prokuristou