

## REKAPITULACE TDK č.2

Projekt: II/394 Tetčice průtah, 1.stavba

Č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/19\_114/0012859

**IMOS** IMOS Brno, a.s.  
Olomoucká 704/174  
627 00 Brno

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 001	Příprava území	429 698,42					429 698,42
SO 002.1	Demolice mostu ev.č. 394-001	2 236 742,25					2 236 742,25
SO 002.2	Demolice lávky pro pěší	529 379,07					529 379,07
SO 101	Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ	12 726 899,33			329 061,67	- 977 107,39	12 078 853,61
SO 101.2	Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070	1 202 389,21			77 350,80		1 279 740,01
SO 102	Úprava křižovatky km 0,097	2 439 483,10					2 439 483,10
SO 103	Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26	17 136 370,81					17 136 370,81
SO 104	Úprava napojení ul. Mlýnské	1 055 816,25					1 055 816,25
SO 112.1	Objízdné trasy	182 456,00					182 456,00
SO 112.2	Provizorní komunikace	1 452 309,03	266 429,61	- 314 251,80			1 404 486,84
SO 207	Most ev.č. 394-001A	4 237 345,73					4 237 345,73
SO 303	Úpravy vodovodů	375 212,61					375 212,61
SO 404	Úprava NN doprovodných kabelů vodovodu	172 205,96					172 205,96
SO 701	Přeložka oplocení	44 937,81					44 937,81
SO 801	Sadové úpravy	690 042,99					690 042,99
SO 803	Rekultivace ul. Mlýnské	238 276,57					238 276,57
<b>I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady</b>		<b>45 149 565,14</b>	<b>266 429,61</b>	<b>-314 251,80</b>	<b>406 412,47</b>	<b>-977 107,39</b>	<b>44 531 048,03</b>

I. Společně zajišťované objekty SÚS JMK a obce Tetčice ZN		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 301.01	Odvodnění vozovky - stoka A (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	904 914,01					904 914,01
SO 301.02	Odvodnění vozovky - stoka A1 + HV2 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	108 311,89					108 311,89
SO 301.03	Odvodnění vozovky - stoka A2 + HV3 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	333 673,80					333 673,80
SO 301.05	Odvodnění vozovky - stoka C + HV4 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	94 621,20					94 621,20
SO 301.06	Odvodnění vozovky - stoka D + HV5 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	116 370,31					116 370,31
SO 301.07	Odvodnění vozovky - stoka E + HV6 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	123 417,69					123 417,69
SO 301.08	Odvodnění vozovky - kanalizační šachty (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	315 738,23					315 738,23
SO 301.09	Odvodnění vozovky - odkalení vodojemu (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	192 531,11					192 531,11
SO 301.10	Odvodnění vozovky - UV 1,2,3,4 uliční vpusti včetně přípojek (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	180 286,94					180 286,94
<b>I. Společně zajišťované objekty SÚS JMK a obce Tetčice ZN</b>		<b>2 369 865,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 369 865,18</b>

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY		1 264 570,00					1 264 570,00
<b>I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem</b>		<b>1 264 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 570,00</b>

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
<b>I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady</b>	<b>48 784 000,32</b>	<b>266 429,61</b>	<b>-314 251,80</b>	<b>406 412,47</b>	<b>-977 107,39</b>	<b>48 165 483,21</b>

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 020	Příprava území (přeložka Bobravy)	1 157 404,14					1 157 404,14
SO 101.1	Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,000 - 0,032	581 438,53					581 438,53
SO 112.3	Provizorní komunikace ul. Mlýnská	350 665,18					350 665,18
SO 112.4	Provizorní komunikace Bobrava	964 604,06					964 604,06
SO 112.5	Provizorní komunikace ul. Kříby	112 871,26					112 871,26
SO 114	Napojení účelových komunikací	44 872,27					44 872,27
SO 320	Přeložka Bobravy	6 584 688,45					6 584 688,45
SO 421	Přeložka optického kabelu (přeložka Bobravy)	49 700,22					49 700,22
SO 720	Oplocení (přeložka Bobravy)	447 878,69					447 878,69
SO 801.1	Sadové úpravy	61 956,70					61 956,70
SO 802	Sadové úpravy (přeložka Bobravy)	90 420,40					90 420,40
<b>II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem</b>		<b>10 446 499,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 446 499,90</b>

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY		108 900,00					108 900,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		1 154 944,00					1 154 944,00
<b>II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK</b>		<b>1 263 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263 844,00</b>

II. Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady			VCP	MNP	VCP	MNP	
<b>II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady</b>		<b>11 710 343,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 710 343,90</b>

I. + II. Rekapitulace SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
FINANČNÍ NÁKLADY SÚS CELKEM			VCP	MNP	VCP	MNP	
<b>FINANČNÍ NÁKLADY SÚS CELKEM</b>		<b>60 494 344,22</b>	<b>266 429,61</b>	<b>-314 251,80</b>	<b>406 412,47</b>	<b>-977 107,39</b>	<b>59 875 827,11</b>