

Číslo dodatku objednatele: 1500/2021/2022/OI/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1500/2021/OI/VZ ze dne 26.5.2021

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

STASPO, spol. s r.o.

se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava
zastoupena: Svatoplukem Madrym,
jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 1807

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 11. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „**Kanalizace Nová Bělá – II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku (přílohy č. 5 a 6 smlouvy), specifikované v Evidenčním listu stavby č.1.“

Čl. III.

Cena díla se snižuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši – 156.908,02 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	8.704.406,04 Kč
DPH	1.827.925,27 Kč
Cena celkem včetně DPH	10.532.331,31 Kč“



Čl. IV.

V čl. V. Termíny plnění, se bod č. 2 nahrazuje tímto zněním:

„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 28 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.“

Čl. V.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (Evidenční list změny stavby č. 1) a č. 6 (Rekapitulace – přehled vyčíslení změn), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

Čl. VI.

V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 26 za řádek ve znění č. 4 – Zjišťovací protokol tento text:

„č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1

č. 6 – Rekapitulace – přehled vyčíslení změn“

Čl. VII.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00328/RM2226/7 ze dne 6.12.2022.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1500/2021/OI/VZ ze dne 26.5.2021 zůstávají nezměněna.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

8. Součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 dodatku č. 1500/2021/2022/OI/1 - Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 5 smlouvy)

Příloha č. 2 dodatku č. 1500/2021/2022/OI/1 - Rekapitulace – přehled vyčíslení změn (příloha č. 6 smlouvy)

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Svatopluk Madry
jednatel společnosti



Evidenční list změny stavby č. 1			
Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace Nová Bělá - II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01.1 Splašková kanalizace PS 01 Přeložka plynovodu SO 01.2 Ostatní a vedlejší náklady		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01.1 / 1,2,3 PS 01 / 3 SO 01.2 / 4	Číslo změny stavby: 1 - 4
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené 26.5.2021 č. sml. objednatele: 1500/2021/OI/VZ identifikátor veřejné zakázky: P21V00190471 č. sml. zhotovitele: 21/61			
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451			
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČO: 410 35 704			
Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Pavel Týma, Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 72970898			
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673			
Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková Bilance:
Změna č. 1/1 - prodloužení stok Bylo zjištěno, že stávající potrubí stoky DN 1200 v místě propojení Šd 6 v komunikaci je ve špatném stavu. Vzhledem k navazující rekonstrukci a modernizaci komunikace na ulici Mitrovická rozhodl investor o provedení udržovacích prací v trase od propoje Šd6 po krajnici vozovky.	201 101,01	0,00	201 101,01
Změna č. 1/2 - odvodnění komunikace Změna zahrnuje přepojení stávajících uličních vpustí na nově budovanou dešťovou kanalizaci. V průběhu projekčních prací byla zjištěna skutečnost, že v zájmovém území se připravuje stavba opravy komunikace ulice Mitrovická („Rekonstrukce a modernizace sil. III/47811 Nová Bělá, ul. Mitrovická“), investorem je Moravskoslezský kraj. Následně byly projekty vzájemně koordinovány a z těchto koordinací vzešla potřeba doplnění části přepojení (a přesun) dešťových vpustí na optimální místo a napojením do nově budované kanalizace. Vzhledem k situaci, že realizace obou staveb na sebe bezprostředně navazuje, netze umožnit cizímu zhotoviteli zásah do probíhající stavby kanalizace, a je navrženo zhotovení odvodnění v rámci stavby Kanalizace Nová Bělá - II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod. Dále je nahrazeno projektem navržené potrubí přepojení UV z SN4 za potrubí dle požadavku správce komunikace na SN 10.	67 091,12	-974,40	66 116,72
Změna č. 1/3 - odpočet živíc Vzhledem k plánované celkové rekonstrukci a modernizaci komunikace na ulici Mitrovická, která bezprostředně navazuje na dokončenou stavbu kanalizace, bylo se správcem komunikace z důvodu úspory dohodnuto nahrazení asfaltových vrstev zásepem z kameniva a recyklátu. Rýha bude zásepána po úroveň stávající komunikace a do ukončení stavby bude tato komunikace udržována ve sjezdném stavu. Změna odpočtu živíc zahrnuje SO 01.1 a PS 01 - podrobně rozčleněno v příloze č. 2	89 181,80	-458 307,55	-369 125,75
Změna č. 1/4 - odpočet neprovedených prací Změna obsahuje práce, které zhotovitel v průběhu stavebních prací neprovedl a nebudou provedeny. Tyto práce jsou odečteny.	0,00	-55 000,00	-55 000,00
Cena celkem:	357 373,93 Kč	-514 281,95 Kč	-156 908,02 Kč
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 5 týdnů			

Evidenční list změny stavby č. 1					
Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace Nová Bělá - II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod			Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01.1 / 1,2,3		Číslo změny stavby: 1 - 4
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných řešeného ZL	Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
357 373,93	514 281,95	871 655,88	9,84	-156 908,02	-1,77
Přílohy: 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce 3) Stanovisko TDS a AD			Počet paré: Příjemce: 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	jméno		datum	4.11.2022	podpis
Projektant (autorský dohled):	jméno	Ing. Pavel Tyma	datum		podpis
Provozovatel:	jméno		datum		podpis
Zástupce TDS:	jméno		datum		podpis
Autorizovaný TDS:	jméno		datum		podpis
Objednatel:	jméno		datum		podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu vícepráci a méněpráci".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

Rekapitulace – přehled vyčíslení změn

Cena dle SoD **8 861 314,06**

Změnový list č.1

		<i>vícepráce</i>	<i>máňepráce</i>	
změna č.1	Prodloužení stok	201 101,01		201 101,01
změna č.2	Odvodnění komunikace	67 091,12	-974,40	66 116,72
změna č.3	Odpočet živíc	89 181,80	-458 307,55	-369 125,75
změna č.4	Odpočet neprovedených prací		-55 000,00	-55 000,00
		<u>357 373,93</u>	<u>-514 281,95</u>	<u>-156 908,02</u>

Cena dle SoD včetně dodatku č.1 **8 704 406,04**