

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: S_2022_05

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 09.02.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Ústí nad Labem, 400 07 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
zastoupená: Ing. Miloš Šnobl, obchodní ředitel na základě plné moci
zástupce pro věci technické:
IČ: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 289387719/0300

telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.2.1. čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných prací v částce 4 661 130,73 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených metodikou pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací jako součást změnového listu a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SoD	102 839 000,00 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 2	4 755 619 23 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 3	4 661 130,73 Kč bez DPH
Cena SoD + dodatek 2 +3	112 255 749,96 Kč bez DPH

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním

orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení."

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový rozpočet ZL 02

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

V Ústí nad Labem dne 2.12.2024

REKULTIVACE

Zhotovitel: Ústí nad Labem, s. r. o.

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

obchodní ředitel

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2022	
Zhotovitel: Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 28.11. 2022	
Název akce: UL038315 ÚSTÍ N.L., ŠEBUZÍN, CÍRKVICE, DOLNÍ ZÁLEZLY - ODSTRANĚNÍ KANALIZAČNÍCH VÝUSTÍ					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet ZL 02 – příloha č.1		
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: 01 ČOV – pro montáž bednění a výztuže betonových stěn nádrží ČOV (4,5 m), bude nutné použít lehké řadové rámové lešení. Betonáž bude nutné provádět vzhledem k dispozici pomocí čerpadel betonové směsi 02 Provizorní obtok stávající stoky SK v prostoru ČOV – v prostoru stavební jámy pro založení spodní stavby objektu ČOV Sebužín, byla zjištěna stávající stoka splaškové kanalizace PVC KG DN 400. Tato stoka odvádí splašky do výusti Labe z části obce Sebužín. Pro zajištění realizace zemních prací bude nutné provést provizorní obtok mimo půdorys stavby objektu ČOV. 03 Zřízení čerpacích šachet pro čerpání vody v prostoru základové jámy ČOV – v prostoru stavební jámy bude nutné snížit hladinu spodní vody, která je trvale 1,2 m nad úrovní předpokládané základové spáry. Pro zajištění čerpání bude nutné zřídit čerpací šachty mimo obvod stavby objektu ČOV včetně drenáže pro zaústění nátoky spodní vody do čerpacích šachet. 04 Ocelové pažnice pro zajištění vrtané studny – z důvodu nepříznivého geologického podloží, kdy se v místě nachází zvodnělé vrstvy hlinito-písčitých sedimenty a při vrtání trvale zaplavují profil vrtu a znemožňují vystrojení vrtu PVC potrubím, bude nutné použít zapažení vrtu perforovanou ocelovou pažnicí požadované délky. 05 Příjezdové komunikace pro zajištění dopravní obslužnosti Církvice II. včetně uvedení do původního stavu – z důvodu celkové uzavírky komunikace na p.p.č. 173 a 199 v k.ú. Církvice, bude nutné zajistit dopravní obslužnost vybudováním příjezdových komunikací. 06 Sanace základové spáry pro betonáž nádrže ČOV – v prostoru stavební jámy byla zjištěna špatná geologie a niveleta založení stavby 1,2 m pod úrovní hladiny spodní vody, bude nutné provést sanaci podloží základové spáry polštářem z lomového kamene se zhutněním a vrstvou technické geotextilie 600 g/m2. 07 ČOV – svislé pracovní spáry betonové nádrže – betonáž bude rozdělena na jednotlivé záběry se zaběhnutím do příčné stěny, kdy do pracovním spár bude vložen kruhový PVC profil (řízené smršťovací spáry) včetně bentonitového pásu. 08 Ochrana svahů základové jámy ČOV panelová hráž – z důvodu nepříznivé geologie bude nutné zajistit a ochránit obvodové svahy jámy proti sesuvu uložením betonových panelů, které budou zajištěny v patě obsypem šterkodrtí. 09 Výtlač V7 – čerpání spodní vody a změna založení šachty Š1 V7 – při realizaci zemních prací byla zjištěna hladina spodní vody cca 1,25 m pod úrovní terénu. Proto bude nutné změnit způsob založení šachty. Velkokapacitním čerpadlem Hidrostal bude snížena hladina podzemní vody, prohloubí se stavební jáma, provede se sanace základové spáry lomovým kamenem fr. 63-125 mm na tloušťku 800 mm. Následně se osadí ŽB panely ve dvou vrstvách. ŽB PREFA šachta bude zajištěna proti vztlaku betonovým prahem, včetně navrtání trnů, vyztužením prahu těminky. 10 ČOV ŽB dělicí stěna – z důvodu změny na technologickém zařízení ČOV (aktualizace technologického výpočtu ČOV zpracovaného v roce 2014 a zkušenostmi provozu ČOV obdobné velikosti), bude provedena stavební úprava vybetonováním železobetonové dělicí příčky do aktivační nádrže. 11 V1 a V7 změna materiálu chráničky – z důvodu omezeného prostoru pro vrtnou soupravu v místě realizace, bude původně navržený protlak (ocelová chránička) zaměněn za řízený podvrt (zatažení HDPE chráničky). 12 Přeložka podzemního vedení + lampa VO v Dolních Zálezlech – při provádění zemních prací pro objekt ČSOV Dolní Zálezly, byla v místě výkopu zjištěn nezdokumentovaný stávající el. Kabel NN pro rozvod VO. Bude nutné provést přeložku vedení včetně VO lampy.					

13 Přeložka vodovodní přípojky pro moštárnu v Dolních Zálezlech – viz bod 12. zemní práce pro ČSOV Dolní Zálezly byla zjištěná nezdokumentovaná vodovodní přípojka. Bude nutné provést přeložku této přípojky.

14 Stoka E 1 změna založení OK včetně čerpání - při realizaci zemních prací byla zjištěna hladina spodní vody cca 1,3 m pod úrovní terénu. Proto bude nutné změnit způsob založení šachty. Velkokapacitním čerpadlem Hidrostal bude snížena hladina podzemní vody, prohloubí se stavební jáma, provede se sanace základové spáry lomovým kamenem fr. 63-125 mm na tloušťku 500 mm. Následně se osadí ŽB panely ve dvou vrstvách pro osazení vlastní ŽB PREFA sestava odlehčovací komory na stoce E1.

15 Stoka E 2 změna založení ČSOV Dolní Zálezly - při realizaci zemních prací byla zjištěna hladina spodní vody cca 1,3 m pod úrovní terénu. Proto bude nutné změnit způsob založení šachty. Velkokapacitním čerpadlem Hidrostal bude snížena hladina podzemní vody, provede se sanace základové spáry lomovým kamenem fr. 63-125 mm na tloušťku 100 mm. Následně se osadí ŽB panely ve dvou vrstvách. ŽB PREFA šachta bude zajištěna proti vztaku betonovým prahem na mocnost 30 m3, včetně navrtání trnů.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
----------------------------------	---------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	---------------------

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem + 4 661 130,73 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

112 255 749,96 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

0

kalendářních dnů

Cena dle SoD 102 839 000,00 Kč bez DPH

ZL 01 4 755 619,23 Kč bez DPH

ZL 02 4 661 130,73 Kč bez DPH

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **4 661 130,73 Kč bez DPH**, tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 4,53 % nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 5 098 833,46 Kč bez DPH, tj. 4,96 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 437 702,73 Kč bez DPH, tj. 0,43 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 9 854 452,69 Kč bez DPH, tj. 9,58 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 437 702,73 Kč bez DPH, tj. 0,43 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

17

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum *2.12.2022*

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12

01 Ústí nad Labem - centrum

IČO 445 67 130

Datum8...

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Zajíc

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

David Krumel

Podpis

05-12-2022
Datum

Ing. Anna Pillerová

Podpis

5.11.22
Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.