



MHMPXPK862SA

KONTROLNÍ ČÍSLO: P22V00212426

Stejnopis č.: 1

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

. . .

NOWASTAV akciová společnost

DODATEK Č. 2

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO,
úprava propustku na Šachetském potoce;

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007444/2022

číslo smlouvy zhotovitele: S-07/2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581; registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy
dále jen jako „Objednatel“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem TDS:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1930

se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
zastoupená: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva; Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva
dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné

a

NOWASTAV akciová společnost

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 393

se sídlem: Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa: Brandýská 763, 250 90 Jirny
IČO: 00565679
DIČ: CZ00565679
FÚ pro Středočeský kraj, územní pracoviště Praha východ dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 2011908021/0100

zastoupená: Danielem Grosmanem, předsedou představenstva

dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

tento

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO,

úprava propustku na Šachetském potoce;

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „Dodatek č. 2“

ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla, a to o následující práce dle změnového listu č.1.

2. Předmětem Dodatku č. 2 se v souladu s článkem 4. Změny díla **ruší v čl. III. Předmět smlouvy v odst.**

3. DÍLO, bod 3.2 a nahrazuje se jeho novým zněním, a to takto:

„3.2 Dílem je dodávka stavby č. 42124 PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO, úprava propustku na Šachetském potoce, jejímž předmětem je zvýšení kapacity propustku tak, aby nedocházelo při vyšších průtocích k vyběžování toku mimo koryto. Propustek se nachází v městské části Radotín těsně nad soutokem Šachetského a Radotínského potoka pod zpevněnou asfaltovou komunikací resp. křižovatkou ulic K Cementárně a V Sudech a vjezdem do areálu Technických služeb Praha – Radotín a do areálu Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

V prostoru zkapacitňovaného propustku byly objeveny inženýrské sítě, jejichž poloha či hloubka uložení neodpovídala podkladům jejich správců. Kolizní plynovod musí být ve spolupráci s PPD přeložen, což vede ke zvýšení rozsahu výkopových prací. Ve výkopu byla zastižena obetonovaná šachta, která musí být vybourána. Kvůli kabelovým chráničkám musí být část propustku provedena jako monolitická s upraveným profilem. Počet ráků je navyšován dle skutečné délky prefabrikované části propustku.“

3. S ohledem na rozšíření předmětu díla se navyšuje cena Díla. Tímto Dodatkem č. 2 se **tak ruší původní ustanovení čl. IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 6.1. a nahrazuje se následujícím zněním:**

„6.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č.j. MHMP 548341/2022 ze dne 29. 3. 2022 a v souladu se schváleným změnovým listem č. 1 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Původní cena dle SoD vč. Dod. č. 1	5 500 000,00	1 155 000,00	6 655 000,00
Navýšení ceny dle Dodatku č.2	487 378,24	102 349,43	589 727,67
Z toho vícepráce dle dodatku č. 2	495 409,85	104 036,07	599 445,92
Z toho méněpráce dle dodatku č. 2	8 031,61	1 686,64	9 718,25
Nová cena díla dle Dodatku č. 2	5 987 378,24	1 257 349,43	7 244 727,67

“

ČÁST II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 2 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 2 žadatelům.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 2, číselném označení Dodatku č. 2, datech jeho podpisu a plný textu Dodatku č. 2.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, případně jejich zástupců, a to posledním z nich.
6. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve změně pozdějších předpisů, přičemž se smluvní strany dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Dodatek č. 2 se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
9. Pravomoc k uzavření Dodatku č. 2 bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 14.3.2022.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1
2. Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů
3. Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb



Ing. Petr Kalina, MBA,
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost

Priloha č. 1

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO,
úprava propustku na Šachetském potoce

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.

1

verze:

1

Smlouva o dílo: Č. objednatele: DIL/21/08/007444/2022 Č. zhotovitele: S-07/2022 ze dne 23.8.2022

Druh změny Neodkladná změna Odkladná změna Změna malého rozsahu

Navrhovatel změny: Investor: Zhotovitel Projektant

Název změnového listu: úpravy propustku

Objekt:

Důvod a popis uplatňované změny:

V prostoru zkapacitňovaného propustku byly objeveny inženýrské sítě, jejichž poloha či hloubka uložení neodpovídala podkladům jejich správců. Kolizní plynovod musí být ve spolupráci s PPD přeložen, což ale vyvolává prodloužení lhůty realizace a vede ke zvýšení rozsahu výkopových prací. Ve výkopu byla zastižena obetonovaná šachta, která musí být vybourána. Kvůli kabelovým chráničkám musí být část propustku provedena jako monolitická s upraveným profilem. Počet rámu je navyšován dle skutečné délky prefabrikované části propustku.

Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL: NE

Dopad do vydaných povolení: NE

Cenová kalkulace / příloha ZL: ANO

Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny
	495 409,85	-8 031,61	487 378,24

Dopad do smluvních termínů: Vliv změny na harmonogram: ANO
Dopad do konečného termínu: prodloužení do 19.12.2022 (viz dodatek SOD č. 1)

Vyhotovil:

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDS
věcná a cenová kontrola

Vyjádření zástupce investora:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční

V případě nesouhlasného stanoviska
změnového listu!

Přílohy:
cenová kalkulace
fotodokumentace

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NW-22-027

Stavba: Modernizace a rozšíření části PPO Úprava propustku na Šachetském potoce

Místo: Praha 16 - Radotín

Datum:

24.10.2022

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant:

AQUATIS a. s.

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
dod1-mp	dodatečné práce-méněpráce			
dod1-vp	dodatečné práce-vícepráce			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a rozšíření části PPO Úprava propustku na Šachetském potoce

Objekt:

1 dod1-mp - dodatečné práce-měněpráce

Místo:

Praha 16 - Radotín

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Datum:

24.10.2022

Projektant:

AQUATIS a. s.

Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
HSV		Práce a dodávky HSV				
1		Zemní práce				
16	131251203	Hloubení jam započtených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně				
33	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
34	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				
35	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a rozšíření části PPO Úprava propustku na Šachetském potoce

Objekt:

dod1-vp - dodatečné práce-vícepráce

Místo: Praha 16 - Radotín

Datum: 24.10.2022

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: AQUATIS a. s.

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
HSV Práce a dodávky HSV						
1		Zemní práce				
16	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně				
8	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním				
19	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně				
20	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m				
21	58331200	<i>siéřkopisek neříděný</i>				
3		Svislé a kompletní konstrukce				
58	321311116R	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC2 XF3 XA2				
59	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení				
60	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění				
61	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm				
62	389121113	Osezení dílů rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 25 t				
63	59383452R	<i>propust rámová 1,00x1,50x2,00m</i>				
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
88	960111221R	Bourání vodních staveb betonových a železobetonových				
997		Přesun sutě				
94	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km				
96	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
98	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				

příloha č. 2 Dodatku č. 2: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)							
		TSK	3	4	5	6	7	8	9
1	2								
úprava propustku na Šachetském potoce	5 487 378,24	5 487 378,24							
VON	500 000,00	500 000,00							
Celkem zákl. cena	5 987 378,24	5 987 378,24							
DPH 21 %	1 257 349,43	1 257 349,43							
Cena stavby vč. DPH	7 244 727,67	7 244 727,67							

Priloga 0:3

1111