

Změnový list č. 1 ze dne 30. 11. 2022

Název stavby:	Jezero Most – pítka		
Číslo smluvního vztahu:	1462/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Severočeská stavební Klášterec a.s.		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Zahradní 244, 431 15 Klášterec nad Ohří		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 7. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lhůta dodání do 30. 11. 2022			
<u>Nové řešení:</u> Lhůta dodání do 15. 1. 2023			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu prodloužení termínu dokončení prací souběžně probíhající stavby (Modulové stavby) a stavební nepřipravenost pochozí vrstvy není v současné době možné instalovat nadzemní část pítka.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	137 964,39 Kč
Navýšení ceny díla s DPH:	_____
Nová cena díla s DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.11.2022
Nový termín dokončení díla:	15.1.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 30.11.2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 30.11.2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 30.11.2022

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 30.11.2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 30.11.2022

Příloha změnového listu: