

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Zástupci zhotovitele se mění z důvodu organizačních změn tak, jak je uvedeno výše v tomto dodatku.

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. 4.1 smlouvy, a to následovně:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla celkem dle SOD	34 014 934,15 Kč bez DPH
<u>Vícepráce dle změnového listu č. 01/2022</u>	<u>3 804 444,26 Kč bez DPH</u>
Cena díla celkem	37 819 378,41 Kč bez DPH
<u>Sazba 21% DPH</u>	<u>7 942 069,47 Kč</u>
Cena díla včetně DPH	45 761 447,88 Kč

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,

- f) *zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.*

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,*
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,*
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.*

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.2.4. Stávající článek XVI. Závěrečná ustanovení se mění na článek XVIII. Závěrečná ustanovení

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

- 1. Změnový list č.01/2022

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne __. __. ____

V Praze dne 30. 11. 2022

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

39

Ing. Jiří Tecl
ekonomický náměstek Divize 8
Metrostav a.s. (v plné moci)

Ing. Josef Špryňar
ředitel Divize 8
Metrostav a.s. (v plné moci)

Metrostav
Divize 8, Koz
IČ 00 01 4
(0865)

2450/4

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 01/2022

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Datum: 22.11.2022

Název akce:

LN085196 Žatec, Pražská – rekonstrukce vodovodu a kanalizaceZpůsob odeslání/
předání/datum:

poštou:

e-mailem:

faxem:

osobně:

X

Odkazy

na specifikaci:

ne

na výkresy:

ne

na rozpočtové podklady:

příloha č.1 – rozpočet víceprací

na jinou část smlouvy:

ne

Popis a zdůvodnění změny:*Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ – tzv. nezbytné stavební práce.***Změny zjištěny v průběhu prací:****1.a. Komunikace - vícepráce**

V rámci koordinace s vlastníkem komunikací (SÚS) a na základě geotechnického posudku únosnosti stávajících podkladních vrstev komunikace dojde ke změně konstrukční skladby oproti předpokladu PD. Dle návrhu geotechnika se změna bude týkat navýšení objemu prací pro jednotlivé vrstvy navržené pro danou třídu dopravního zatížení, dle odsouhlasení a požadavku vlastníka komunikace
- viz zápis z KD č.1, KD č.2, KD č.3

1.b. Zařízení staveniště – vícepráce

Změna se týká navýšení finančních prostředků dle skutečnosti oproti předpokladu PD na osazení, doplnění a údržbu dopravního značení v rámci stavby (upravené DIO v průběhu stavby, povolení úplné uzavírky komunikace, objízdné trasy pro osobní a nákladní dopravu)
- viz zápis z KD č.3, KD č.4

2. Komunikace – vícepráce_SÚS

Změna se týká návrhu a finančního vyrovnání dle smlouvy s vlastníkem komunikace (SÚS) pro rok 2022. Úprava a obnova stávajícího povrchu komunikace mimo výkopy – ul. Pražská, II. jízdní pruh (I. etapa výstavby). Obnova a rozsah prací geodeticky zaměřena.

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ANO - zjištěno v průběhu stavby
---------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	--

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Cena prací dle SOD: 34 014 934,15 Kč bez DPH**Ocenění změny: vícepráce: 3 804 444,26 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

37 819 378,41 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **3.804.444,26 Kč bez DPH**Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **3.804.444,26 Kč bez DPH**, tj. 11,18 % nabídkové ceny.Cena méněprací dle tohoto Změnového listu činí **0,00 Kč bez DPH**, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí Kč 3.804.444,26 bez DPH, tj. 11,18 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2x A4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 20.11.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum..... 29-11-2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum..... 29-11-2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, § 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací

Datum..... 07-12-2022

Datum..... 4.12.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.