

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb, č. Objednatele 04PT-000153, uzavřené dne 21.05.2021

na realizaci veřejné zakázky

„1/38 Církvice obchvat – archeologický výzkum“

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 1015

(dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

659 93 390,

CZ65993390,

kontaktní osoba ve věcech technických:

email, tel.:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společností **SOVIS - SAMSON -ACO sdružení pro ZAV**

zastoupenou správcem společnosti

společností

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupenou

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.,

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1,

485 39 589,

CZ48539589,

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“),

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“).

Preamble

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21.05.2021 Smlouvu poskytování služeb, č. Objednatel 04PT-000153 (dále jen „**Smlouva**“), na realizaci veřejné zakázky s názvem „*I/38 Církvice obchvat – archeologický výzkum*“ (dále jen „**Zakázka**“). Tato Smlouva byla uzavřena v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a současně na základě výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).
- B. Předmětem Zakázky je poskytování služeb uvedených v článku 2.2 Smlouvy Poskytovatelem Objednateli; konkrétně se Poskytovatel zavázal provést archeologický průzkum pro realizaci stavební zakázky I/38 Církvice obchvat (dále jen „**Služby**“). Podrobný popis Služeb poskytovaných Poskytovatelem Objednateli na základě Smlouvy je uveden v Příloze č. 1 ke Smlouvě – Podrobném popisu Služeb.
- C. Zadávací dokumentací stavby (dále jen „**ZDS**“) byly části Stavby (cca 50 %) výtíčovány pro zjišťovací, sondážní skrývky provedené pomocí tzv. rýhování, na zbylé polovině stavby byly s ohledem na velmi pravděpodobně pozitivní archeologické situace navrženy plošné skrývky.
- V průběhu exkavačních prací však byly tyto pozitivní archeologické situace odkryty v celé trase Stavby, což vedlo k nutnosti provedení plošné skrývky ve větším než ZDS předpokládaném rozsahu. Tento postup přitom plně odpovídá pravidlům pro provádění archeologického výzkumu vydaným Archeologickým ústavem Akademie věd ČR (dále jen „**Okolnost**“).
- D. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě článku 4.1 Smlouvy – Ceny služeb, a současně na změně Přílohy č. 2 Smlouvy – Oceněném Soupisu služeb obsahujícím jednotkové ceny.
- Smluvní strany uvádějí, že tato změna **nepředstavuje změnu podstatnou ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ**, neboť výše uvedenou Okolnost zadavatel (Objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění povahu veřejné zakázky.

Čl. I

Změna Smlouvy

1. Příloha č. 2 Smlouvy – Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 – Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.
2. Ustanovení článku 4.1 Smlouvy – Cena Služeb se tímto mění následujícím způsobem:

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Cena Služeb dle Smlouvy bez DPH:	30.990.990,- Kč
Navýšení Ceny Služeb dle Dodatku č. 1 oproti Smlouvě bez DPH:	5.670.902,50 Kč
Cena Služeb dle Dodatku č. 1 bez DPH:	36.661.892,50 Kč
DPH Ceny ve znění Dodatku č. 1:	7.698.997,43 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH:	44.360.889,93 Kč

Čl. II

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu článkem 4.2 Smlouvy, podle kterého je Cena Služeb stanovena v článku 4.1 Smlouvy sjednána jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou zákonné změny sazby DPH, případné aplikace vyhrazené změny závazku nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem 16.5 Smlouvy, podle kterého je možné měnit Smlouvu pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v digitální podobě, přičemž každý elektronický obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny

Příloha č. 2 – ZBV č. 1 - Rozhodnutí o změně bylo ve smyslu SGR 18/2017 Změny závazků, verze 1.3. dle §27 odst. 6 přijato podpisem Změnového listu.

Příloha č. 3 – Rozpis ocenění změn položek

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:


za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze:

za Poskytovatele
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

V Praze:

15.12.2022 11:04:16

 Datum: 2022.12.15 11:54:37
+01'00'