

DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: R 4/2022

uzavřený ke Smlouvě o dílo CES1501/22/OLCE ze dne 30.6.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací [REDACTED]
 [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
 technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
 dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:

Mateo Solutions a.s.

se sídlem: Teplice, Tmrovany, Přítkovská 1689/14
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784
 zastoupená: ing. Lukáš Křítek, předseda představenstva
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ: 09218807
 DIČ: CZ09218807
 bankovní spojení: KB Teplice], č.ú. 115-9619000267/0100
 telefon: [REDACTED]
 fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]
 [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění
 stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. v bodu 3.2 Dokončení stavby je původní termín dokončení stavby maximálně do 3 měsíců od předání
stavby nahrazen termínem 31.5.2023..

2.2.2. Text odstavce 4.1.: Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
1 089 495,07	21 %	1 318 289,03

se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
2 002 609,15	21 %	2 423 157,07

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Objednatel:

09-12-2022

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

③

ing. Lukáš Krátek
předseda představenstva
Mateo Solutions a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 3/2022	
Zhotovitel: <i>Mateo Solutions a.s.</i>						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 30.11.2022	
Název akce: MO 030008 Patokryje, ČOV Patokryje-příjezdová komunikace						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
Odkazy na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:		8				
na jinou část smlouvy:		Odst.3.2, 4.1				
Popis a zdůvodnění změny:						
<p>Vzhledem ke stavu podloží v plánované trase příjezdové komunikace došlo na základě posudku geotechnika p.Potučka ze dne 15.9.2022 v návaznosti na stav podloží a pláň ke změně konstrukčních vrstev komunikace a tím spojenými méně a vícepracemi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nebude provedena úprava zeminy vápnem 2) Vzhledem ke zjištění vyšší mocnosti ornice dochází k úpravě množství vytěžené ornice a následné úpravě pláň sanační vrstvou ze štěrkodrtě frakce 0/63 mm 3) V části trasy B a C se po odtěžení ornice vyskytuje poloskalní balvanité podloží, které muselo být nahrazeno odsouhlasenou „prosívkou“ z kamenolomu Měrunice frakce 0/22 mm. Vytěžený materiál měl být původně použit pro konstrukční vrstvy v trase A, což leze využít a materiál musel být odvezen na skládku. 4) V horním úseku komunikace (u garáží) se vyskytují heterogenní navážky a balvanitý materiál, který musel být ze 100 % odtěžen do úrovně pláň a nahrazen štěrkodrtí frakce 0/63 mm. 5) V původním rozpočtu nebylo kalkulováno s nákladkou vytěžené ornice a jejím odvozem na deponii Svinčice dle podmínek stavebního povolení. 6) Z důvodu statického zajištění svahu pod garáží jsou nově navrženy zatravnovací dlaždice včetně obrubníků. Viz zápis z KD č.3. 						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x	
Počet připojených listů výkresů změny: -						
Ocenění změny:						
Celkem 913 114,08 Kč						
Nově navržená změna sjednané ceny díla				Změna navržené lhůty dokončení díla		
2 002 609,15 Kč bez DPH						

31.05.2022 151 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 30.11.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.11.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.11.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce a z hlediska přiměřenosti ceny.

Datum 30.11.2022

m 4.12.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávněující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.