

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.  
Smluvní strany**

**Zhotovitel:**

Jméno: **Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.**  
Zápis v obchod. rejstříku: **u KS v HK, oddíl C, vložka 14420**  
Zastoupený: **[REDAKCE] jednatelem**  
Sídlo: **Honkova 272, 500 02 Hradec Králové**  
Doručovací adresa: **Honkova 272, 500 02 Hradec Králové**  
IČ: **25918681**  
DIČ: **CZ25918681**  
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
Číslo účtu: **[REDAKCE]**  
  
Kontaktní osoba: **[REDAKCE]**

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
**příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci**  
**Králové, oddíl P, vložka 52**  
Zastoupený: **[REDAKCE] ředitelem**  
Sídlo: **Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6**  
IČ: **64809447**  
DIČ: **CZ64809447**  
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
číslo účtu: **[REDAKCE]**  
  
kontaktní osoba: **[REDAKCE]**

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**

Dne: **14.12.2022 v 08:49:44**

Čj.: **TSHK/1523/2022**

Listů: **0** Příloh: **2**

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19.7.2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Nezvalova v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 122080 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI NEZVALOVA, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava chodníku v ulici Nezvalova v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla vymezen v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, 50003 Hradec Králové, IČ: 27476049 a v souladu s vydaným závazným stanoviskem odboru památkové péče, spis. zn. MMHK/069759/2022/PP/Bla (příloha č. 1), přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
  - rozebrání povrchu chodníku, které bude provedeno podle podmínek závazného stanoviska odboru památkové péče, ze dne 13.04.2022,
  - rozebrání stávajících obrubníků, které budou očištěny, uloženy a použity pro zpětnou pokládku,
  - vybourání zpevněných ploch u sjezdů a chodníků s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu včetně obrubníků,
  - v místě, kde se nachází ornice, bude provedeno sejmutí v tloušťce cca 10 cm. Ornice bude uložena a použita pro zpětné ohumusování vč. založení nového trávniku,
  - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
  - rozebraná žulová dlažba chodníku bude očištěna, uložena a použita pro zpětnou pokládku a dále doplnění chybějící dlažby,
  - bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
  - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
  - osazení obrubníků,
  - provedení pokládky dlažby podle podmínek závazného stanoviska odboru památkové péče.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. **Méněpráce:** Kamennou dlažbu a kamenné obrubníky dodal objednatel ze svého skladu. U vozovky s dlážděným krytem byly provedeny konstrukce a předdláždění v rozsahu 12,50 m<sup>2</sup>. Podkladní konstrukce ze ŠD byly na části plochy provedeny v tl. 150 mm.
5. **Vícepráce:** S ohledem na skutečnost, že na pláni byla provedena statická zatěžovací zkouška s výsledkem zkoušky neměřitelné, byla provedena úprava podloží celoplošným položením geotextilie.
6. V souvislosti s výše popsаныmi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.  
Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 257.504,37,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 1.667.849,54 Kč.*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.  
Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový rozpočet

V Hradci Králové dne 9. 12. 22


14. 12. 2022  
V Hradci Králové dne .....

ZA ZHOTOVITELE:




Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava chodníku v ulici Nezvalova, Hradec Králové

**Objekt:** vícepráce, méněpráce

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 14. 12. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

**-257 504,37 -34,403**

### 1 Zemní práce

|    |           |   |    |         |  |  |  |
|----|-----------|---|----|---------|--|--|--|
| 5  | 113106185 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 | m2 | -37,500 |  |  |  |
| 16 | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | -37,500 |  |  |  |
| 18 | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | -37,500 |  |  |  |

### 5 Komunikace pozemní

|    |           |   |     |          |  |  |  |
|----|-----------|---|-----|----------|--|--|--|
| 42 | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm                             | m2  | 187,000  |  |  |  |
| 39 | 564871011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm                             | m2  | -37,500  |  |  |  |
| 42 | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm                          | m2  | -341,000 |  |  |  |
| 43 | 567142113 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 230 mm                  | m2  | -37,500  |  |  |  |
| 44 | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm  | m2  | -28,000  |  |  |  |
| 46 | 591412    | kamenná dlažba 60/60 mm   | m2  | -15,300  |  |  |  |
| 48 | 591412111 | Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2  | 3,000    |  |  |  |
| 49 | 591413    | kamenná dlažba 40-60mm  | m2  | -200,705 |  |  |  |
| 50 | 591414    | kamenná dlažba 40-60mm barva bílá   | m2  | 3,060    |  |  |  |
| 51 | 591415    | kamenná dlažba 40-60mm barva šedomodrá  | m2  | -19,890  |  |  |  |
|    | 591415.9  | doprava dlažby a obrubníků ze skládky   | sou | 1,000    |  |  |  |

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

|    |           |  |    |         |  |  |  |
|----|-----------|--|----|---------|--|--|--|
|    | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 528,000 |  |  |  |
| 74 | 916242    | kamenný obrubník OP 300/250 přímý  | m  | -12,120 |  |  |  |

### 998 Přesun hmot

|    |           |   |     |         |  |  |  |
|----|-----------|---|-----|---------|--|--|--|
| 78 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   | t   | -34,403 |  |  |  |
| 79 | 998223091 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m | t   | -34,403 |  |  |  |
| 80 | 011303000 | Archeologická činnost bez rozlišení   | sou | -1,000  |  |  |  |

**Celkem**

**-257 504,37 -34,403**