

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

AKCE: „Most u Řeporyjského nám., D012, P5, č. akce 500018“

číslo dodatku objednatele: 3/21/6000/069/01

PID: TSKRP008CK49

číslo smlouvy objednatele: 3/21/6000/069

PID: TSKRP008JKWU

číslo smlouvy zhotovitele: 21-STM-10

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: [REDACTED]

Zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Starmosty s.r.o.

Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295004

IČO: 07122764

DIČ: CZ07122764

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupení: [REDACTED] na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako „Zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo 3/21/6000/069 ze dne 26.10.2021 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – změny de minimis, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele..

3. Jedná se o následující změny:

3.1 Odpočet vypracování plánu BOZP dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Dle SoD je pověřen vypracováním plánu BOZP na stavbě zástupce technického dozora na stavbě.

Z tohoto důvodu je položka vyňata z plnění zhotovitele.

3.2 Úprava DIO dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Při projednání a provádění DIO byl zkrácen úsek v prostoru přechodu pro chodce tak, aby byl původní přechod zachován pro bezpečné přecházení u stavby. Tím bylo zkráceno dočasné dopravní značení a vyjmuta vodorovná světelná zábrana.

3.3 Úprava pod mostem dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Po vyčištění dna koryta potoka a zjištění, že se v prostoru požadované úpravy nachází zabetonované dno. Bylo rozhodnuto, že na základě provedených zkoušek a sond bude betonové koryto ponecháno.

3.4 Úprava opěr dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Po odstranění původní sanace opěr byly provedeny zkoušky kvality betonu opěr a krytí výztuže. Po zhodnocení stavu projektantem bylo dohodnuto, že na OP1 bude provedena sanace a u OP2 se provede přibetonávka v původním rozsahu. Z tohoto důvodu byl ponížěn rozsah prací.

3.5 Úprava vyrovnávacího betonu NK a úprava říms dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Po odstranění původního vyrovnávacího betonu se provedlo zaměření NK a byly upraveny výšky nového vyrovnávacího betonu. Dále byly provedeny zkoušky pevnosti NK. Parametry betonu NK odpovídaly předpokladům projektové dokumentace. Tím se snížilo množství bourání a nově uloženého betonu.

3.6 Komunikace a chodníky dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Na základě požadavku PČR byl zkrácen úsek úpravy komunikace a chodníků tak, aby stávající přechod pro chodce zůstal provozuschopný včetně světelné signalizace – viz SO 181 DIO.

Tím byla ponížena výměra asfaltových vrstev a úpravy chodníků včetně šachet

3.7 Úprava trubek CETIN dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Po odhalení kabelů bylo zjištěno, že není potřeba přerušit 2 ks HDPE chrániček provozovatele Cetin, ale lze je bezpečně za dohledu správce uložit do půlených chrániček v římsách

Tímto došlo k nedočerpání položek rozpočtu.

3.8. Úprava kabelů T-Mobile dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Po odhalení kabelů bylo zjištěno, že není potřeba přerušit 2 ks kabelů provozovatele T-Mobile, ale lze je bezpečně za dohledu správce uložit do půlených chrániček v římsách

Tímto došlo k nedočerpání položek rozpočtu.

3.9 Úprava provizorního dopravního opatření dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Na základě provedení DIO nebyla přerušena ani poškozena indukční smyčka v prostoru přechodu pro chodce. Z tohoto důvodu byla obnovena pouze jedna indukční smyčka odstraněná při výkopových pracích u mostního objektu

Tímto došlo k nedočerpání položek rozpočtu.

Všechny změny jsou zapsány v zápisech z KD a deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

4. O vícepráce a méněpráce z těchto změn plynoucích je upravena cena díla.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena a platební podmínky)

1. Čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy se v části určení ceny mění takto:

Původní cena bez DPH:	10 916 223,86 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 1 181 375,52 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	9 734 848,34 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. 5.1 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Přehled změn stavby + ZBV1, ZBV2, ZBV3, ZBV4, ZBV5, ZBV6
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim

známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne



Za Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s.

Za Starmosty s.r.o.


Ing. Josef Richtr
Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.12.15
09:41:58 +01'00'

.....

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva


Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.08
11:57:50 +01'00'

.....


jednatel společnosti, na základě plné moci

Filip Hájek
Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2022.12.15
09:58:13 +01'00'

.....

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Most u Řeporyjského nám., D012, P5, č. akce 500018

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	10 916 223,86 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	9 734 848,34 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	89,18%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

6=30+34	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	0,00 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	3 274 867,16 Kč

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,00%
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	0,00%
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	5 458 111,93 Kč

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)		10,82%
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	1 637 434 Kč	1 181 376 Kč
14=149224000-28	Zbývá do vyčerpání limitu	1 637 434 Kč	456 058 Kč

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)					Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ					Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		
			Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	limit 15 %	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=25+26	29	30	31=29+30	32=(29+30)	33	34	35=33+34	36=(33+34)	37	38	39=37+38
			- 1 181 375,52	0,00	- 1 181 375,52	0,00	0,00	0,00	- 1 181 375,52	0,00	10,82%	1 181 375,52	0,00	0,00	10,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	1	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	- 3 732,00	0,00	- 3 732,00	0,00	0,00	0,00	- 3 732,00	0,00	0,00%	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	2	SO 181 DIO	- 171 746,26	0,00	- 171 746,26	0,00	0,00	0,00	- 171 746,26	0,00	0,00%	171 746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3	SO 201 Most	- 963 278,15	0,00	- 963 278,15	0,00	0,00	0,00	- 963 278,15	0,00	0,00%	963 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	4	SP 461 Ochrana kabelů Cetin	- 1 701,80	0,00	- 1 701,80	0,00	0,00	0,00	- 1 701,80	0,00	0,00%	1 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	5	SO 462 Ochrana kabelu T-Mobile	- 2 818,92	0,00	- 2 818,92	0,00	0,00	0,00	- 2 818,92	0,00	0,00%	2 818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	6	SO 463 Úprava světelné signalizace	- 38 098,39	0,00	- 38 098,39	0,00	0,00	0,00	- 38 098,39	0,00	0,00%	38 098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most u Řeporyjského nám., D012, P5, č. akce 500018	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší a ostatní náklady		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 6. 2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: STARMOSTY s.r.o. Na Čihadle 958/58, 16000 Praha - Dejvice

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDS	Paré č.	Příjemce
	1	Zadavatel
	2	Dodavatel
	3	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Úprava provizorního dopravního opatření

Popis změny:

Plán BOZP vypracuje koordinátor BOZP na staveništi

Zdůvodnění:

Dle SoD je pověřen vypracováním plánu BOZP na stavbě zástupce technického dozora na stavbě.
Z tohoto důvodu je položka vyňata z plnění zhotovitele

Jedná se o položku č. 12

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-3 732	0,00	-3 732

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum		podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing Josef Richtř	datum	Ing. Josef Richtř	podpis	<small>Digitálně podepsal Ing. Josef Richtř Datum: 2022.11.18 +01'00'</small>
Zhotovitel: Starmosty s.r.o.	jméno		datum			
						Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most u Řeporyjského nám., D012, P5, č. akce 500018	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 181 DIO		2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 6. 2020:
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: STARMOSTY s.r.o. Na Čihadle 958/58, 16000 Praha - Dejvice

Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDS	Paré č.	Příjemce
	1	Zadavatel
	2	Dodavatel
	3	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Úprava provizorního dopravního opatření

Popis změny:

Na základě požadavku PČR bylo upraveno dopravní značení a délka úpravy.

Zdůvodnění:

Při projednání a provádění DIO byl zkrácen úsek v prostoru přechodu pro chodce tak, aby byl původní přechod zachován pro bezpečné přecházení u stavby. Tím bylo zkráceno dočasné dopravní značení a vyjmuta vodorovná světelná zábrana.

Tímto došlo k nedočerpání položek rozpočtu.

Jedná se o položky č.13, 14, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 37, 38, 39,, 42, 43 a 44.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-171 746,26	0,00	-171 746,26

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum		podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing Josef Richtr	datum	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2022.11.25 17:08:57 +01'00'
---	-------	---------------------	-------	------------------------------	--

Zhotovitel: Starmosty s.r.o.	jméno		datum		podpis
-------------------------------------	-------	--	-------	--	--------

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most u Řeporyjského nám., D012, P5, č. akce 500018	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most		3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 6. 2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: STARMOSTY s.r.o. Na Čihadle 958/58, 16000 Praha - Dejvice

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření AD
- (d) Vyjádření TDS

Paré č.

Příjemce

1	Zadavatel
2	Dodavatel
3	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Úprava pod mostem

Popis změny:

Po vyčištění koryta potoka bylo zastiženo zabetonované dno v rozsahu plánované dlažby.

Zdůvodnění:

Po vyčištění dna koryta potoka a zjištění, že se v prostoru požadované úpravy nachází zabetonované dno. Bylo rozhodnuto, že na základě provedených zkoušek a sond bude betonové koryto ponecháno. Tímto se výměry prací.

Jedná se o položky č. 15, 18, 19, 20, 21, 29, 67, 68 a 69

Úprava opěr

Popis změny:

Po zhodnocení stavu opěr a provedení zkoušek bylo rozhodnuto o přibetonování jedné opěry a sanací druhé.

Zdůvodnění:

Po odstranění původní sanace opěr byly provedeny zkoušky kvality betonu opěr a krytí výztuže. Po zhodnocení stavu projektantem bylo dohodnuto, že na OP1 bude provedena sanace a u OP2 se provede přibetonávka v původním rozsahu. Z tohoto důvodu byl ponížěn rozsah prací.

Jedná se o položky č. 36, 37, 38, 39, 46, 47 a 48

Úprava vyrovnávacího betonu NK a úprava říms

Popis změny:

V průběhu odstraňování původní vyrovnávací vrstva betonu bylo zjištěno, že původní NK se nachází v výšce než předpokládal původní projekt

Zdůvodnění:

Po odstranění původního vyrovnávacího betonu se provedlo zaměření NK a byly upraveny výšky nového vyrovnávacího betonu. Dále byly provedeny zkoušky pevnosti NK. Parametry betonu NK odpovídaly předpokladům projektové dokumentace.

Tím se snížilo množství bourání a nově uloženého betonu.

Jedná se o položky č. 55, 58, 59, 116, 132, 133, 185 a 186

Komunikace a chodníky

Popis změny:

Z důvodu požadavku PČR na zachování stávajícího přechodu pro chodce byl zkrácen úsek úpravy komunikace a chodníků.

Zdůvodnění:

Na základě požadavku PČR byl zkrácen úsek úpravy komunikace a chodníků tak, aby stávající přechod pro chodce zůstal provozuschopný včetně světelné signalizace – viz SO 181 DIO.

Tím byla ponížena výměra asfaltových vrstev a úpravy chodníků včetně šachet.

Jedná se o položky č. 75, 82, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 99, 100, 138 a 139.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-963 278,15	0,00	-963 278,15

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum		podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum		podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing Josef Richtr	datum	Ing. Josef Richtr	podpis
Zhotovitel: Starmosty s.r.o.	jméno		datum		podpis
					Číslo paré:

Digitálně podepsal Ing. Josef
Richtr
Datum: 2022.11.29 10:09:09
+01'00'

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most u Řeporyjského nám., D012, P5, č. akce 500018	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 461 Ochrana kabelů Cetin		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 6. 2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: STARMOSTY s.r.o. Na Čihadle 958/58, 16000 Praha - Dejvice

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDS	Paré č.	Příjemce
	1	Zadavatel
	2	Dodavatel
	3	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Popis změny:

Neprovedení záslepek HDPE trubek Cetin při ukládání do říms.

Zdůvodnění:

Po odhalení kabelů bylo zjištěno, že není potřeba přerušit 2 ks HDPE chrániček provozovatele Cetin, ale lze je bezpečně za dohledu správce uložit do půlených chrániček v římsách
Tímto došlo k nedočerpaní položek rozpočtu.




Jedná se o položky č.10 a 11

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)


Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 701,80	0,00	-1 701,80

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum		podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing Josef Richtr	datum	Ing. Josef Richtr	 Digitalně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2022.11.12 15:04:49+01'00'	podpis
Zhotovitel: Starmosty s.r.o.	jméno		datum			podpis
						Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most u Řeporyjského nám., D012, P5, č. akce 500018	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 462 Ochrana kabelů T-Mobile		5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 6. 2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: STARMOSTY s.r.o. Na Čihadle 958/58, 16000 Praha - Dejvice

Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDS	Paré č.	Příjemce
	1	Zadavatel
	2	Dodavatel
	3	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Úprava provizorního dopravního opatření

Popis změny:

Neprovedení spojek kabelů T-Mobile při ukládání do říms.

Zdůvodnění:

Po odhalení kabelů bylo zjištěno, že není potřeba přerušit 2 ks kabelů provozovatele T-Mobile, ale lze je bezpečně za dohledu správce uložit do půlených chrániček v římsách

Tímto došlo k nedočerpání položek rozpočtu.

Jedná se o položky č.5, 6, 7 a 8

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-2 818,92	0,00	-2 818,92

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum		podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing Josef Richtr	datum	Ing. Josef Richtr	podpis	<small>Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2022.11.29 17:06:43 +01'00'</small>
Zhotovitel: Starmosty s.r.o.	jméno		datum		podpis	
						Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most u Řeporyjského nám., D012, P5, č. akce 500018	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 463 Úprava zařízení světelné signalizace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 6. 2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: STARMOSTY s.r.o. Na Čihadle 958/58, 16000 Praha - Dejvice

Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDS	Paré č.	Příjemce
	1	Zadavatel
	2	Dodavatel
	3	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Úprava provizorního dopravního opatření

Popis změny:

Kvůli zachování přechodu pro chodce nebyla porušena indukční smyčka v prostoru za přechodem.

Zdůvodnění:

Na základě provedení DIO nebyla přerušena ani poškozena indukční smyčka v prostoru přechodu pro chodce. Z tohoto důvodu byla obnovena pouze jedna indukční smyčka odstraněná při výkopových pracích u mostního objektu

Tímto došlo k nedočerpání položek rozpočtu.

Jedná se o položky č.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 a 10

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-38 098,39	0,00	-38 098,39

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum		podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing Josef Richtr	datum	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2022.11.25 11:00:00 podpis
Zhotovitel: Starmosty s.r.o.	jméno	[redacted]	datum	[redacted]	podpis
					Číslo paré:

Plná moc

Obchodní společnost **Starmosty s.r.o.**, se sídlem Na čihadle 958/57, 160 00 Praha, IČ 07122764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 295004 jednající níže podepsaným jednatelem panem Ing. Radkem Kozákem (dále jen „**Zmocnitel**“)

tímto zmocňuje:

 (dále jen „**Zmocněnec**“)

na veřejnou zakázku „**Most u Řeporyjského nám.,D012, P5, č.akce 500018**“ vyhlášenou podle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění a uveřejněnou v informačním systému na profilu zadavatele, kterým je *Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.*

zejména k tomu, aby:

jednal v ústním i písemném styku za společnost Starmosty s.r.o., zejména je oprávněn:

- k zavazování a přejímání instrukcí, závazků a pokynů pro a za společnost Starmosty s.r.o.,
- k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky mezi zadavatelem a společností Starmosty s.r.o.,
- po uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky mezi zadavatelem a společností Starmosty s.r.o., k přijímání závazků a pokynů pro a za společnost a všechny potenciální dodavatele,
- uzavírání poddodavatelských smluv,
- uzavírání, změně či rušení smluvních vztahů, včetně dodavatelských, odběratelských či bankovních smluv,
- nakládání s finančními prostředky Zmocnitele v hotovosti nebo na bankovních účtech,
- vedení obchodních jednání,
- podávání řádných a mimořádných opravných prostředků, vzdání se práva k opravným prostředkům,
- k dalším právním jednáním souvisejícím s předmětnou veřejnou zakázkou, zejména k jednáním s kontrolními orgány.

V Plzni, dne

Ing. Radek
Kozák


Digitálně podepsal
Ing. Radek Kozák
Datum: 2022.12.01
11:24:30 +01'00'

Ing. Radek Kozák

Tuto plnou moc přijímám

V Praze, dne

Digitálně podepsal


Datum: 2022.11.30
15:33:43 +01'00'