

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 047 / 2021

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 24.08.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce AZ Consult spol. s r.o. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: Poštovní 2072/21; 405 02 Děčín V
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687
bankovní spojení: ČSOB Děčín č. ú. 188219468/0300
telefon: [REDACTED]
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem č. 3.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. **Článek 3.2. Dokončení stavby** maximálně do **30.4.2023** dle odůvodnění ve změnovém listu č. 3.

2.2.3. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.1. Cena dle původní SOD	12 631 085,72 Kč (bez DPH)
Změna dle ZL č. 3	1 290 415,69 Kč bez DPH
Nová cena za dílo	13 921 501,41 Kč bez DPH

Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 16 845 016,71 Kč.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

3.3.1. Změnový list č. 3 včetně rozpočtů

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Děčíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

HORÁK
stavební a obchodní společnost, s.r.o.
Poštovní 2072/21, 405 09 Děčín IV.

[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Robin Kubec
jednatel společnosti
Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 03/2022	
Zhotovitel:		Horák – stavební a obchodní společnost s.r.o.,			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 28.11.2022	
Název akce: UL038536 Ústí n. L., Klíšská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu I. etapa					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnové rozpočty č. 1-9			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změn:					
Změna č. 1 – Odpočet šachet č. Š6302 a Š6301: Z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi, nebude možné osadit Š6301. Tato šachta bude vynechána bez náhrady. Koncová šachta Š6302, bude realizována až v rámci II. etapy rekonstrukce.					
Změna č. 2 – Kolize s VO a detektory světelné signalizace: V průběhu realizace, byla zjištěna kolize se stávajícími stožáry veřejného osvětlení, které bude nutné vzhledem k rozsahu výkopových prací demontovat a po dokončení rekonstrukce stoky a řadu opět osadit zpět. Dále je předmětem této uměny je náhrada dopravních detektorů uložených v asfaltovém souvrství za kamerový systém. Obě změny jsou doloženy nabídkou DPMUL a NTD group a.s.					
Změna č. 3 – Kolize s vedením ve správě společnosti Metropolnet: Na základě skutečně zjištěné trasy kabelového vedení ve správě společnosti Metropolnet a.s., bude nutné realizovat přeložku v místě křížení se stávající stokou.					
Změna č. 4 – Poplatky za zvláštní užívání komunikace a parkovacích ploch: Jedná se o navýšení poplatků souvisejících se zvláštním užíváním pozemků, komunikací a parkovacích ploch na základě správcem komunikace vystavených platebních dokladů.					
Změna č. 5 – Práce související s napojením suchovodu: Předmětem změny je nutnost osazení uzavíracích šoupat a ostatních tvarovek a armatur v křižovatce ulic Londýnská x Klíšská. Bez této úpravy na stávajícím zařízení mimo zájmového území staveniště, by nebylo možné napojit suchovod a zajistit náhradní zásobení spotřebiště v místě realizace rekonstrukce stávajícího řadu DN 300.					
Změna č. 6 – Prohloubení potrubí kanalizační stoky: Rekonstruovaná kanalizační stoka je uložena v těsném souběhu se stávajícím přivaděčem průmyslového vodovodu ve správě Spolchemie. Z důvodu eliminace možné havárie přivaděče, bude nutné potrubí stoky v místě souběhu prohloubit.					
Změna č. 7 – Prohloubení potrubí vodovodního řadu: Z důvodu dodržení výškových odstupů od stávajících přípojek inženýrských sítí, bude nutné uložení potrubí vodovodního řadu prohloubit. Dále bude nutné vzhledem k extrémnímu zatížení daného území výskytem stávajících inženýrských sítí, přistoupit k demontáži původního ocelového potrubí DN 300 ručním způsobem.					
Změna č. 8 – Uplatnění Metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací, vydání č.2: Na základě metodiky SVS a.s. dochází k navýšení jednotkových cen vybraných položek asfaltového souvrství.					
Změna č. 9 – Přeložka stávajícího řadu DN 80 a změna napojení řadu IO 01.2: Na konci rekonstruovaného úseku řadu DN 300, byla zjištěna kolize se stávajícím potrubím vodovodu LT DN 80, který je stále v provozu. Potrubí LT DN 80 je uloženo v trase rekonstruovaného potrubí LT DN 300 (stávající vodovod nad potrubím rekonstruovaného vodovodu). Pro možnost dokončení rekonstrukce řadu DN 300, bude nutné stávající řad DN 80 přeložit. Dále dojde ke změně skladby propojovací sestavy na začátku úseku z důvodu skutečně zastiženého stavu obou řadů a stávajících inženýrských sítí.					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Cena ZL č. 3 1 290 415,69 Kč (bez DPH)					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 12 631 085,72 Kč bez DPH ZL č. 3 1 290 415,69 Kč bez DPH Nová cena 13 921 501,41 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30.4.2023		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1 290 415,69 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 446 738,24 Kč bez DPH, tj. 11,454 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -156 322,55 Kč bez DPH, tj. 1,238 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 446 738,24 Kč bez DPH, tj. 11,454 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -156 322,55 Kč bez DPH, tj. 1,238 % nabídkové ceny.					
Cena všech více a méněprací této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 603 060,79 Kč bez DPH, tj. 12,692 % v absolutní hodnotě.					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum 05-12-2022	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí
AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČO 445 67 430
Datum 05.-12.-2022-15-

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny
AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČO 445 67 430
Datum 05.-12.-2022-15-

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

07-12-2022

um

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.