



KUJCP01G7G7Z

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 2

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba – hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ,

tel. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, DiS., ODSH, tel. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

TISOX s.r.o., se sídlem Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice, IČ: 064 640 68

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě: Ing. Michal Türk

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Jaroslav Litvan, Pod Lesem 187, 373 67 Borek, IČO: 472 18 444.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s., č.ú.: 1141380144/0100

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice tel. [REDACTED]

Odpovědný geodet: bude oznámen při předání staveniště tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Lukáš Lhota tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Miroslav Vetišek tel. č. [REDACTED]

Bc. Lukáš Jiroušek tel. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

Milan Siman tel. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Úprava křižovatky včetně rekonstrukce přilehlých úseků silnic III/12250 Holečkova ul. a II/141 Zeyerovy sady Vodňany“ ze dne 1.4.2022 takto:

„Úprava křižovatky včetně rekonstrukce přilehlých úseků silnic III/12250 Holečkova ul. a II/141 Zeyerovy sady Vodňany“

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/120/22, č. zhotovitele 2082014LLH.01 ze dne 1.4.2022 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je zhotovení díla „Úprava křižovatky včetně rekonstrukce přilehlých úseků silnic III/12250 Holečkova ul. a II/141 Zeyerovy sady Vodňany“. Důvodem změn je změna ceny díla podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku – oznámení o negativním dopadu do cen materiálových surovin a dodávek stavebních materiálů. Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen byl předem odsouhlasen ze strany zhotovitele i objednatele dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1. Na základě dohody obou smluvních stran je uzavřen tento dodatek, v jehož důsledku se mění cena za dílo ze smlouvy o dílo ze dne 1. 4. 2022, takto:

Požadavek na jednání o změně smlouvy podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku – oznámení o negativním dopadu do cen materiálových surovin a dodávek stavebních materiálů

Dne 14.11.2022 obdržel Jihočeský kraj od zhotovitele stavebních prací oznámení s celkovým vyčíslením navýšení cen za pohonné hmoty vč. dopravy (stroje pohybující se na stavbě), asfaltové směsi a dopravu asfaltových směsí ve výši **470 259,56,- Kč** bez DPH příloha č. 1 tohoto materiálu.

Požadavek na navýšení ceny za pohonné hmoty vč. dopravu (stroje pohybující se na stavbě) ve výši **150 935,08 Kč bez DPH** nebyl zhotoviteli uznán z důvodu nedoložení podkladů, které by prokazovaly spotřeby a výskytu strojů na stavbě.

Po vzájemném upřesnění požadovaných podkladů ke stanovení nárůstu cen za asfaltové směsi a její dopravu z uzavřené smlouvy o dílo nyní zhotovitel žádá o navýšení v hodnotě **319 324,47 bez DPH**.

Zhotovitel k nárůstu cen doložil:

1. za asfaltové směsi v celkové výši 273 169,74 Kč bez DPH:

- Dodací listy asfaltových směsí
- Ceník asfaltových směsí od firmy Jihočeská obalovna, spol. s r.o. za období listopad 2021, srpen 2022 a říjen 2022

2. za dopravu asfaltových směsí v celkové výši 46 154,73 bez DPH:

- Ceník externí dopravy asfaltových směsí závodu České Budějovice platné do 12.3.2020 a Ceník externí dopravy asfaltových směsí závodu České Budějovice platné do 21.3.2022

3. za pohonné hmoty a dopravu v celkové výši 150 935,08 Kč bez DPH – nebyl požadavek zhotoviteli uznán.

Zhotovitel za asfaltové směsi žádá průměrně navýšení o 11,3 % v hodnotě 273 169,74 Kč bez DPH. Dle doložených ceníků asfaltových směsí od zhotovitele došlo k nárůstu za období 11/2021–8/2022 o 11,6 % a za období 11/2021–10/2022 o 11,3 %. ODSH prověřil cenu požadovaných asfaltových směsí dle ceníku ÚRS 2022/I a ÚRS 2022/II (KROS). Porovnáním, které je uvedeno v příloze č. 2 tohoto materiálu bylo zjištěno, že k navýšení materiálu asfaltových směsí došlo průměrně o 18 %.

Pokud by JČK posuzoval navýšení dle tabulky s indexy (příloha č. 6) s Vývojem cen stavebních materiálů od firmy ÚRS CZ a.s. (jako v předešlých případech) bylo by zhotoviteli uznáno navýšení v celkové hodnotě **955 438,20 Kč bez DPH**. Za období 3/2022–8/2022 by došlo k nárůstu materiálu o 23 % a za období 3/2022–10/2022 k nárůstu materiálu o 24,6 %. Z důvodu, že by zhotoviteli bylo ve sledovaném období uznáno dle tabulky s indexy od firmy ÚRS CZ a.s. vyšší procento, než o jaké zhotovitel žádá, ODSH navrhuje uznat zhotoviteli **navýšení pouze dle jeho požadavku, a to v hodnotě 273 169,74 Kč bez DPH**.

Zhotovitel za dopravu asfaltových směsí žádá navýšení o 16,5 % v hodnotě 46 154,74 Kč bez DPH. Zhotovitel doložil ceník externí dopravy asfaltových směsí závodu České Budějovice v době podání nabídky a ceník externí dopravy asfaltových směsí závodu České Budějovice z období 03/2022 vč. palivového příplatku ve vyšší 8 %, který navyšuje jednotkové ceny o 16,5 % **Zhotoviteli bylo uznáno navýšení o 8 % v hodnotě 22 118,88 Kč bez DPH.**

Rekapitulace nárůstu cen:

Požadovaný nárůst cen zhotovitelem

319 324,47 Kč bez DPH

- asfaltové směsi
- doprava asfaltových směsí

273 169,74 Kč bez DPH
46 154,73 Kč bez DPH

Uznané navýšení cen JČK

- asfaltové směsi
- doprava asfaltových směsí a odvoz vyfrézovaného materiálu

295 288,62 Kč bez DPH
273 169,74 Kč bez DPH
22 118,88 Kč bez DPH

Rozdíl ceny oproti požadavku zhotovitele

– 24 035,85 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly, že celkové navýšení ceny v souvislosti s oznámením o negativním dopadu do cen materiálových surovin a dodávek stavebních materiálů činí 295 288,62 Kč bez DPH. Přílohou tohoto dodatku je Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen s podrobnějším rozpisem jednotlivých částek. Toto navýšení bude předmětem samostatné fakturace dle podmínek smlouvy o dílo.

Po započtení uznaných nárůstů cen v souvislosti s oznámením o negativním dopadu do cen materiálových surovin a dodávek stavebních materiálů je celková cena díla:

Částka bez DPH: 18 964 077,84 Kč
DPH 21%: 3 982 456,35 Kč
Celková částka s DPH: 22 946 534,19 Kč.

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/120/22, č. zhotovitele 2082014LLH.01 ze dne 1.4.2022, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č.2 se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1355/1022/24-5 ze dne 15.12.2022.

Přílohou tohoto dodatku je Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen.

V Českých Budějovicích dne 15-12-2022

V Českých Budějovicích dne

za objednatele

MUDr. Ma
hejtman Jihoč

za zhotovitele

Ing. Pav
ředitel záv
Budějovic
EUROVIA