

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/0476 ROUSÍNOV, OPRAVA OK U EDP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený [REDACTED] předsedou představenstva

IČO: 25869523
sp. zn. B 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Na základě geodetického zaměření došlo k upřesnění výměr oproti zadávací dokumentaci. V rámci napojení nové vozovky na stávající stav komunikace bylo nutné provést úpravu obrusné vrstvy tak, aby plynule navazovala - z tohoto důvodu vzniklo navýšení množství asfaltového betonu oproti zadávací dokumentaci. Při realizaci rozšíření oblouku došlo v některých místech k strmému (nevyhovujícím) sklonu zemního tělesa, který musel být zpevněn vozovkovým souvrstvím a následně ohumusován orníci. Při výkopových pracích v rámci odstranění žul. kostek byl objeven beton, který musel být vybourán pro pokládku žulových obrubníků a betonáže cementobetonového krytu nového prstence. Při pokládce žulových obrubníků ke stávající vozovce došlo k různým výchytkám, které musely být sjednoceny v jednu šířku vybouráním, podbetonováním a následnou prořízkou a zatěsněním spáry. Některé stavební práce nebyly požadovány v celkovém množství dle výkazu výměr.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.821.063,31 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne 15. 12. 2022

V Brně, dne 15. 12. 2022



předseda představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
