

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 10. 5. 2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem
IČO: 250 13 891
DIČ: CZ25013891
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945
zástupce: Bc. Martin Prachař, předseda představenstva
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, členka představenstva

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel – společnost DYSELEN:

Vedoucí účastník společnosti:

obchodní firma: **DYSK, spol. s r.o.**
se sídlem: Meziboří, Okružní 228, PSČ 435 13
IČO: 472 87 888
DIČ: CZ47287888
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 3282
zástupce: Jan Řehák, jednatel

a druhý účastník společnosti:

obchodní firma: **ELTODO, a.s.**
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 452 74 517
DIČ: CZ45274517
registrace: Městský soud v Praze, sp. zn. B 1573
zástupce: vedoucí účastník společnosti a třetí účastník společnosti jednající společně na základě čl. III společenské smlouvy o vzniku společnosti ze dne 14. 3. 2019

a třetí účastník společnosti:

obchodní firma: **Energovod CZ, a.s.**
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 041 55 637

DIČ: CZ04155637
registrace: B 20697 vedená u Městského soudu v Praze
zástupce: Mgr. Marat Saber, předseda představenstva
Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva

společně dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2020 a dohody o narovnání ze dne 20. 12. 2021, uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V“, kterého se objednatel účastnil jako zadavatel a zhotovitel jako dodavatel (dále jen „**veřejná zakázka**“), uzavřena smlouva o dílo ze dne 10. 5. 2019, která byla v Registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 8353571 (dále jen „**smlouva o dílo**“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2020, který byl v registru smluv uveřejněn pod ID smlouvy 13446092 (dále jen „**dodatek č. 1**“) a dohody o narovnání ze dne 20. 12. 2021, která byla v registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 17676515 (dále jen „**dohoda o narovnání**“).
- 2.2. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavázal vedle výměny technologie měření dle bodu 2.2 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „**dílo**“) a poskytnutí souvisejících plnění provést pro objednatele na jeho výzvu rovněž dodávku a výměnu technologie měření dle bodu 5.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „**smluvní opce**“), a poskytnout související plnění, to vše za podmínek smlouvy o dílo sjednaných pro zhotovení díla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Objednatel se zavázal smluvní opci převzít a za provedení smluvní opce zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.
- 2.3. Smluvní strany přistoupily ke změně smlouvy o dílo v rozsahu smluvní opce, která spočívá v doplnění integrovaného usměrňovače na měřičně MR6 Všebořice, navýšení ceny smluvní opce o nepředvídatelnou inflaci a prodloužení termínu realizace smluvní opce, to vše z důvodů uvedených v čl. 3 tohoto dodatku č. 2 a způsobem uvedeným v čl. 4 tohoto dodatku č. 2.

3. DŮVODY K UZAVŘENÍ DODATKU

- 3.1. V bodě 4.5 písm. (c) smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro provedení díla nebo změnu harmonogramu prací (včetně změny v odstávkách technologie měření) mimo jiné v případě, pokud je jeho plnění zpožděno nebo bude zpožděno mimo jiné z v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje zhotoviteli plnit.
- 3.2. Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu realizace smluvní opce a navýšení ceny smluvní opce z důvodu nedostupnosti dodávek materiálu potřebného pro provádění díla, nového řešení usměrňovačů a nepředpokládané inflace. Svou žádost zhotovitel písemně odůvodnil a předložil k ní doklady, které k výzvě objednatele dále doplnil, a to mimo jiné dopisy ze dne 6. 5. 2022 a 6. 9. 2022 a jejich přílohami.
- 3.3. Po vyhodnocení zdůvodnění a dokladů předložených zhotovitelem objednatel došel k závěru, že jsou naplněny podmínky pro prodloužení termínu realizace smluvní opce dle bodu 4.5 písm. (c) smlouvy a podmínky pro navýšení ceny smluvní opce v rozsahu inflace, která nebyla při uzavření smlouvy o dílo předvídatelná, kdy za odůvodněné považuje objednatel navýšení o 9 % u měřiču MR6

Všebořice a o 10 % u měřírny MR5 Krásné Březno, která bude realizována v následujícím kalendářním roce.

- 3.4. S ohledem na způsob uzavření smlouvy o dílo jako smlouvy na veřejnou zakázku objednatel podrobil zamýšlené změny testu přípustnosti změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s tímto výsledkem:
- a) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť doplněním integrovaného usměrňovače na měřírně MR6 Všebořice se podstatným způsobem nemění dodávané stavební práce, které spočívají v rekonstrukci technologie měření, a ostatní změny podle tohoto dodatku č. 2 se netýkají povahy předmětu zakázky.
 - b) Ve vztahu k prodloužení termínu realizace smluvní opce jde o postup v souladu s bodem 4.5 písm. (c) smlouvy o dílo, který byl vyhrazen již v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
 - c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty smluvní opce ve výši 26.623.952,44 bez DPH s tím, že pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn, neboť součet hodnoty prací spojených s doplněním integrovaného usměrňovače na měřírně MR6 Všebořice činí 3.459.350,- Kč, inflační navýšení činí 1.197.062,69 Kč u měřírny MR6 Všebořice a 1.411.542,86 Kč u měřírny MR5 Krásné Březno, tj. celkem hodnota změny činí 6.067.955,55 Kč, což je 22,79 % shora uvedené původní hodnoty smluvní opce.
 - d) Cenový nárůst v souvislosti se změnou po odečtení stavebních prací, které nebudou s ohledem na změnu bezprostředně realizovány, v hodnotě 24.960,- Kč, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ve výši 26.623.952,44 bez DPH, neboť tento cenový nárůst činí 6.042.995,55 Kč, což je 22,70 % shora uvedené původní hodnoty smluvní opce.

4. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících změnách smlouvy o dílo.
- 4.2. Součástí smluvní opce bude u měřírny MR6 Všebořice rovněž doplnění integrovaného usměrňovače typu UU 2000/750 v hodnotě prací 3.459.350,- Kč bez DPH dle specifikace, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- 4.3. Termín realizace měřírny MR6 Všebořice bude prodloužen do 31. 12. 2022.
- 4.4. Cena smluvní opce se navýší o nepředvídatelnou inflaci v úrovni 9 % u měřírny MR6 Všebořice a 10 % u měřírny MR5 Krásné Březno.
- 4.5. K provedení ujednaných změn se smluvní strany dohodly na následujících změnách textu smlouvy o dílo:
- A. Bod 5.5 písm. a) smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

„a) DPS – Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660V měřírny č. 6 MR Ústí nad Labem – Všebořice [tj. měřírny MR6 Všebořice], zpracované v březnu 2018 společností Stosmol, a příloh této DPS, kterými jsou:

1 - Technická zpráva, jejíž vlastní přílohou je Seznam signálů, povelů a měření dálkového ovládnání;

2 - Dispozice měnírny – původní stav;

3 - Schéma stejnosměrné rozvodny – původní stav;

4 - Dispozice měnírny – navrhovaný stav;

5 - Schéma stejnosměrné rozvodny – navrhovaný stav;

6 - Schéma vlastní spotřeby – navrhovaný stav;

7 - Výkaz výměr (bez uvedení cen) ve znění doplněném o soupis prací pro **Doplnění integrovaného usměrňovače typu UU 2000/750 dle přílohy č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.**“

B. Bod 5.10 písm. d) smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

„d) Měnírna MR6 Všebořice:

- i) předložení bankovní záruky za řádné plnění smlouvy nejpozději do 15. 5. 2022;
- ii) předání měnírny zhotoviteli nejpozději do 15. 5. 2022, nikoli však před předložením bankovní záruky dle bodu i);
- iii) předložení dodavatelské dokumentace díla objednateli nejpozději do 31. 5. 2022;
- iv) doručení připomínek, či schválení dodavatelské dokumentace nejpozději do 15. 6. 2022; v případě připomínek zhotovitel předloží dodavatelskou dokumentaci se zpracovanými připomínkami objednateli nejpozději do 30. 6. 2022;
- v) dokončení stavebních prací nejpozději do **30. 11. 2022**;
- vi) předání části díla nejpozději do **31. 12. 2022.**“

C. Bod 5.7 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

„5.7. Cena za provedení smluvní opce je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace smluvní opce. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení smluvní opce takto:

Cena za provedení části díla – měnírna MR6 Všebořice bez DPH:	17.957.109,25 Kč
DPH z ceny části díla – měnírna MR6 Všebořice:	3.770.992,94 Kč
Cena části díla – měnírna MR6 Všebořice včetně DPH:	21.728.102,19 Kč

<i>Cena za provedení části – měnírna MR5 Krásné Březno bez DPH:</i>	15.526.971,48 Kč
<i>DPH z ceny části – měnírna MR5 Krásné Březno:</i>	3.260.664,01 Kč
<i>Cena části – měnírna MR5 Krásné Březno včetně DPH:</i>	18.787.635,49 Kč

<i>Celková cena smluvní opce bez DPH:</i>	33.484.080,73 Kč
<i>DPH z celkové ceny smluvní opce:</i>	7.031.656,95 Kč
<i>Celková cena smluvní opce včetně DPH:</i>	40.515.737,69 Kč“

- 4.6. V ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena.
- 4.7. Termín předání smluvní opce sjednaný pro měnírna MR6 Všebořice jako 31. 12. 2022 a pro měnírna MR5 Krásné Březno jako 30. 9. 2023 je konečný. Veškeré další změny okolností, bez ohledu na jejich závažnost, budou plně rizikem zhotovitele. Zhotovitel v tomto směru přebírá úplné nebezpečí změny okolností.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
- 5.2. Objednatel odešle v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ do 30 dnů od změny provedené tímto dodatkem oznámení o změně závazku k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
- 5.3. Zástupci smluvních stran tímto prohlašují, že jsou oprávněni zastupovat příslušnou smluvní stranu při podpisu tohoto dodatku č. 2.
- 5.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy, které se zároveň stávají přílohami smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 dodatku č. 2 – Soupis prací pro doplnění integrovaného usměrňovače typu UU 2000/750 na měnírně MR6 Všebořice

Příloha č. 2 dodatku č. 2 – Rozdílový rozpočet MR5, MR6

- 5.5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

[následuje list s podpisy smluvních stran]

V Ústí nad Labem dne

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Bc. Martin Prachař
předseda představenstva

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA
členka představenstva

V Ústí nad Labem dne

DYSK, spol. s r.o.
Jan Řehák
jednatel

ELTODO, a.s.
zmocněnec DYSK, spol. s r.o.
Jan Řehák, jednatel

ELTODO, a.s.
zmocněnec Energovod CZ, a.s.
Mgr. Marat Saber
předseda představenstva

ELTODO, a.s.
zmocněnec Energovod CZ, a.s.
Mgr. Ladislav Beran
člen představenstva

Energovod CZ, a.s.
Mgr. Marat Saber
předseda představenstva

Energovod CZ, a.s.
Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva