

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1691/2022/OI/VZ

### Smluvní strany

---



**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou



**MDS Ostrava s.r.o.**

se sídlem: Spoju 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava  
zastoupena jednatelem  
Michalem Kocurkem

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

---

IČO: 03459209  
DIČ: CZ03459209  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### č.I.I.

#### Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se v souladu čl. XVII., odst. 7 uzavřené Smlouvy o dílo č. 1691/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 08.06.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 na realizaci stavby *Cyklostezka na ul. Cholevova od ul. Fr. Lýska po ul. J. Herolda*, a to z důvodu vzniku méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle příloh č. 2 - 7 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy, termín plnění a cena díla. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 263 781,93 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 se jedná o vícepráce ve výši 7 213,77 Kč bez DPH, tj. 0,15 % původní ceny díla; dle § 222 odst. 6 se jedná o vícepráce ve výši 256 568,16 Kč bez DPH, tj. 5,67 % původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 24 434,88 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 se jedná o méněpráce ve výši 9 986,27 Kč bez DPH, tj. 0,22 % původní ceny díla; dle § 222 odst. 6 se jedná o méněpráce ve výši 14 448,61 Kč bez DPH, tj. 0,31 % původní ceny díla).

## čl.II.

### Změny smlouvy

1. V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:

*„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10 této smlouvy.“*

2. V článku IV. Cena díla se text odst. 1. nahrazuje textem:

*„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

*Cena bez DPH 4 756 393,67 Kč*

*DPH 998 842,66 Kč*

***Cena celkem včetně DPH 5 755 236,33 Kč***

*DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“*

3. V článku V. Termín plnění se text. odst. 3 nahrazuje textem:

*„Termín provedení díla (tj. dokončení a předání objednateli) činí **21 týdnů a 3 kalendářní dny** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přijímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.“*

4. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou a tato příloha tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
6. Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 6 – Evidenční list změny stavby č. 2, která tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
7. Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 7 – Evidenční list změny stavby č. 3, která tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku.
8. Za přílohu č. 7 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 8 – Evidenční list změny stavby č. 4, která tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku.
9. Za přílohu č. 8 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 9 – Evidenční list změny stavby č. 5, která tvoří přílohu č. 6 tohoto dodatku.
10. Za přílohu č. 9 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 10 – Evidenční list změny stavby č. 6, která tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku.

## čl.III.

### Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. 00409/RM2226/8 ze dne 13.12.2022.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1691/2022/OI/VZ jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, nemění se a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů
  - Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 5 smlouvy)
  - Příloha č. 3 – Evidenční list změny stavby č. 2 (příloha č. 6 smlouvy)
  - Příloha č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 3 (příloha č. 7 smlouvy)
  - Příloha č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 4 (příloha č. 8 smlouvy)
  - Příloha č. 6 – Evidenční list změny stavby č. 5 (příloha č. 9 smlouvy)
  - Příloha č. 7 – Evidenční list změny stavby č. 6 (příloha č. 10 smlouvy)

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

**Michal Kocurek**  
jednatel

## Kalkulace nákladů

<b>Stavební objekt</b>	<b>Cena bez DPH v Kč</b>	<b>Cena s DPH v Kč</b>
<b>SO 101 – dělená cyklostezka</b>	3 616 084,46	4 375 462,19
<b>SO 401 – veřejné osvětlení</b>	686 082,60	830 159,95
<b>SO 501 – přeložka vodovodní přípojky</b>	249 803,35	302 262,05
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	204 423,26	247 352,14
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>4 756 393,67</b>	<b>5 755 236,33</b>

Evidenční list změny stavby č. 1

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby "Cyklostezka na ul.Cholevova od ul.Fr.Lýska po ul.J.Herolda"		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 1691/2022/OI/VZ / 1	Číslo změny stavby:  01	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): "Cyklostezka na ul.Cholevova" / k.ú.Hrabůvka"		Smluvní strana smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.6. 2022, číslo smlouvy objednatele: 1691/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: -----		
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: MDS Ostrava s.r.o. , Spojů 835/2, 708 00, Ostrava-Poruba, IČO: 03459209				
Gen.projektant (autorský dohled): VS Projekt s.r.o. / Ing.Miroslav Skupník, Na Obvodu 45/1100, Ostrava - Víkovice, 700 30, ČKAIT: 1100479				
Technický dozor stavebníka (TDS): QC UNI s.r.o. [redacted] Na Kopci 2885, 738 01 Frýdek-Místek				
Přílohy: 1) Rozpočty (Více a méně práce) 2) Situční výkres 3) Popis a zdůvodnění změn 4) Fotodokumentace		Počet par: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <b>1. Odstranění vzrostlých pařezů-6x:</b> Při provádění výkopových prací byly v trase nového VO a zároveň budoucí Cyklostezky nalezeny vzrostlé pařezy pokácených stromů v počtu 6ks (průměr cca 10G-150cm). Tyto pařezy musely být po dohodě zástupců smluvních stran odřezovány a strojně odstraněny. Všechny tyto práce a dodávky byly oceněny dle položek smluvního rozpočtu nebo za použití položek ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni. Jednotlivé práce a dodávky byly provedeny nad rámec SOD, nutnost jejich provedení byla sledována až v průběhu realizace a nebylo možno předvídat jejich rozsah ani charakter v rámci výběrového řízení, či přípravy celého projektu. Lokalizace je zaznamenána na situaci a fotografiích, které jsou přílohou ZL.				
Evidenční list změny stavby				
Cena v Kč bez DPH: [redacted]				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	34 895,84	0,77 %	34 895,84
Vydání - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled)	souhlasím	jméno	Ing. Miroslav Skupník	datum 15.9.2022 podpis
TDS:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum 15.9.2022 podpis
Zhotovitel	souhlasím	jméno	Michal Kocurek	datum 15.9.2022 podpis
Objednavatel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum 15.9.2022 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Příloha příloha" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zodpovídají oprávněnosti změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo par: 1

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace cyklostezky na ul. Cholevova od ul. F. Lýska po ul. J. Herolda, ZL 1

Objekt:

**101 - Dělená cyklostezka, odstranění pařezů**

Místo:

Datum: 21. 9. 2022

Zadavatel:

SMO, MMO

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: MDS Ostrava s.r.o.

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK <sup>1</sup> ]	Cena celkem [CZK <sup>1</sup> ]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>34 895,84</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 895,84	
D	1		Zemní práce - práce mimo SOD, index rozpočtu 97,42%				34 895,84	
1	K	112251107	Odstranění pařezů průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	4,000	3 838,35	15 353,40	
	P		Poznámka k položce: URS 100% 3 940,-Kč					
4	K	162201521	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 1100 do 1300 mm	kus	4,000	1 480,78	5 923,12	
	P		Poznámka k položce: URS 100% 1 520,-Kč					
5	K	112251108	Odstranění pařezů průměru přes 1300 do 1500 mm	kus	2,000	5 104,81	10 209,62	
	P		Poznámka k položce: URS 100% 5 240,-Kč					
6	K	162201522	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 1300 do 1500 mm	kus	2,000	1 704,85	3 409,70	
	P		Poznámka k položce: URS 100% 1 750,-Kč					

Evidenční list změny stavby č. 2

Evidenční list změny stavby						
Název a evidenční číslo stavby: <b>"Cyklostezka na ul.Cholevova od ul.Fr.Lýska po ul.J.Herolda"</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>1691/2022/OI/VZ / 2</b>	Číslo změny stavby: <b>02</b>				
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>"Cyklostezka na ul.Cholevova" / k.ú. Hrabůvka"</b>						
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.5. 2022, číslo smlouvy objednatele: 1691/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: ----- <b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 <b>Zhotovitel:</b> MDS Ostrava s.r.o. , Spojů 835/2, 708 00, Ostrava-Poruba, IČO: 03459209						
Gen.projektant (autorský dohled): VS Projekt s.r.o. / Ing.Miroslav Skupník, Na Obvodu 49/1100, Ostrava - Vítkovice, 760 38, ČKAIT: 1100479 Technický dozor stavebníka (TDS): QC UNI s.r.o. [redacted] Na Kopci 2685, 738 01 Frýdek-Místek						
Přílohy: 1) Rozpočty (Více a méně práce) 2) Situační výkres 3) Popis a zdůvodnění změn 4) Fotodokumentace	Počet par: 3x 1x 1x 1x	Příjemce: Objednatel TDS Zhotovitel Projektant (autorský dozor)				
Popis a zdůvodnění změny:  2. <b>Výškové/spádové úpravy stávajících chodníků,vč.zvýšených kubatur HTÚ:</b> Po geodetickém vytyčení trasy Cyklostezky,po vykácení překážejících stromů a odstranění keřových porostů byly zaměřeny stávající chodníky vedoucí k nové Cyklostezce. Výškové a spádové poměry těchto chodníků byly příliš velké-nevychovující. Po dohodě zástupců smluvních stran musely být stávající chodníky odbourány a nové vybudovány ze zámkové dlažby ve větších vymeřích než byly v původním záměru dle pol.rozpočtu a SOD s ohledem na dodržení podélných spádů,jež byly nově realizovány v hodnotách 6-7%. S těmito úpravami úzce souvisí i úpravy okolního terénu,vč.odvozu přebytečné zeminy v trase od Km 0,250 po Km 0,135. Všechny tyto práce a dodávky byly oceněny dle položek smluvního rozpočtu nebo za použití položek ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni. Jednotlivé práce a dodávky byly provedeny nad rámec SOD, nutnost jejich provedení byla sledována až v průběhu realizace a nebylo možno předvídat jejich rozsah ani charakter v rámci výběrového řízení,či přípravy celého projektu. Lokalizace je zaznamenána na situaci a fotografiích, které jsou přílohou ZL.						
Evidenční list změny stavby						
smlouvy na zřízení SOD: 1100479 dny						
Údaje v Kč bez DPH:						
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Víceprací řešeného ZL		
6 168,95	0,14 %	103 324,68	2,29 %	97 155,73		
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>						
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Ing. Miroslav Skupník	datum	21.9.2022	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	17.9.2022	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Michal Kocurek	datum	22.9.2022	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	17.9.2022	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nadšlou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".						
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo par:	1	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace cyklostezky na ul. Cholevova od Lýsky po ul. Herolda, ZL 2

Objekt:

**101 - Dělená cyklostezka, zvýšená výměra HTÚ**

Místo:

Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:

SMO, MMO

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: MDS Ostrava s.r.o.

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK <sup>1</sup> ]	Cena celkem [CZK <sup>1</sup> ]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>25 576,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 576,00	
D	1		Zemní práce - pol. dle SOD, zvýšená výměra HTÚ				25 576,00	
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	36,800	140,00	5 152,00	
P			Poznámka k položce: za obrubou BO 10: 115*1,6*0,2					
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	36,800	25,00	920,00	
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	36,800	260,00	9 568,00	
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	66,240	150,00	9 936,00	
P			Poznámka k položce: 36,8*1,8					



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace cyklostezky na ul. Cholevova od Lýsky po ul. Herolda, ZL 2

Objekt:

**101-1 VCP - Dělená cyklostezka, navýšení výměry úprav stávajících chodníků**

Místo:

Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:

SMO, MMO

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: MDS Ostrava s.r.o.

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>77 748,68</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				77 748,68
D	1		Zemní práce				22 614,00
27	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	23,370	30,00	701,10
	P		<i>Poznámka k položce: 9,86*2,37</i>				
2	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	9,397	146,10	1 372,90
	P		<i>Poznámka k položce: 0,65*2,91 3,95*1,9 URS 100% 150,-Kč/m2</i>				
3	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	34,230	257,14	8 801,90
	P		<i>Poznámka k položce: 7,15*2,5 6,90*2,37 URS 100% 264,-Kč/m2</i>				
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	43,627	40,00	1 745,08
	P		<i>Poznámka k položce: 7,2*2,5 8,6*2,5 2,3*2,1 1,0*3,0</i>				
5	K	113202111	Výtrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	35,600	60,00	2 136,00
	P		<i>Poznámka k položce: 12,1 7,9 1,3 14,3</i>				
12	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,397	90,19	847,52
	P		<i>Poznámka k položce: URS 100% 92,60,-Kč/m2 3,95*1,9 0,65*2,91</i>				
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,300	680,00	2 924,00
	P		<i>Poznámka k položce: 8,6*2,5*0,2</i>				
8	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	21,500	30,00	645,00
	P		<i>Poznámka k položce: 8,6*2,5</i>				
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,500	130,00	65,00

10	K	182301132	Rozprostření a urovnění omnice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	21,500	55,00	1 182,50
11	M	10300000	zemina k ozelenění	m <sup>3</sup>	3,225	680,00	2 193,00
P			Poznámka k položce: 19,4*0,15				
D 5			Komunikace pozemní				22 401,64
13	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl 250 mm	m <sup>2</sup>	25,749	265,00	6 823,49
P			Poznámka k položce: 6,9*2,37 3,95*1,9 0,65*2,91				
14	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25,749	265,00	6 823,49
15	M	59245015	dlažba z ámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m <sup>2</sup>	25,749	340,00	8 754,66
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 775,60
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,300	260,00	5 538,00
P			Poznámka k položce: 12,1 7,9 1,3				
17	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	21,300	162,00	3 450,60
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m <sup>3</sup>	1,100	3 250,00	3 575,00
19	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,100	120,00	1 212,00
P			Poznámka k položce: 3+2,1+2,5+2,5				
D 997			Přesun sutě				15 639,18
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	49,131	100,00	4 913,10
21	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	442,179	6,00	2 653,07
22	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	34,189	180,00	6 154,02
23	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	2,290	175,00	400,75
24	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	12,652	120,00	1 518,24
D 998			Přesun hmot				3 318,26
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	11,643	265,00	3 085,40
26	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	11,643	20,00	232,86

Evidenční list změny stavby č. 3

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Cyklostezka na ul.Cholevova od ul.Fr.Lýska po ul.J.Herolda"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 1691/2022/OI/VZ / 3		Číslo změny stavby: 03
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): "Cyklostezka na ul.Cholevova" / k.ú.Hrabůvka"		Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.6. 2022, číslo smlouvy objednatele: 1691/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: ----- Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: MDS Ostrava s.r.o. , Spojů 835/2, 708 00, Ostrava-Poruba, IČO: 03459209		
Gen.projektant (autorský dohled): VS Projekt s.r.o. / Ing.Miroslav Skupník, Na Obvodu 45/1100, Ostrava - Vítkovice, 700 30, Č.KA/I: 1100479 Technický dozor stavby (TDS): QC UNI s.r.o. [redacted], Na Kopci 2885, 738 01 Frydek-Místek				
Přílohy: 1) Rozpočty (více a méně práce) 2) Stavební výkres 3) Popis a zdůvodnění změn 4) Fotodokumentace		Počet par: Příjemce: 3 x Objednavatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <b>3. Nové obrubníkové uliční vpusti-4x:</b> Původní vpusti byly betonové s úpravami vstupů ve stávajících betonových obrubách. Tyto vpusti byly značně zanesené,poškozené a nefunkční. Vzhledem k místům jejich umístění a nutnosti obnovy jejich plné funkčnosti bylo za účasti zástupců obou smluvních stran rozhodnuto o jejich zachování a náhradě vpustmi novými (litinovo-betonovými). Všechny tyto práce a dodávky byly oceněny dle položek smluvního rozpočtu nebo za použití položek ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni. Jednotlivé práce a dodávky byly provedeny nad rámec SOD, nutnost jejich provedení byla sledována až v průběhu realizace a nebylo možno předvídat jejich rozsah ani charakter v rámci výběrového řízení, či přípravy celého projektu. Lokalizace je zaznamenána na situaci a fotografiích, které jsou přílohou ZL.				
Evidenční list změny stavby				
Měsíc vzniku přílohy: MA VYVUS dan				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Měněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Vícepráci řešeného ZL
8 279,66	0,16 %	55 937,80	1,24 %	47 558,14
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Ing. Miroslav Skupník	datum 10.10.2022 podpis
TDS:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum 10.10.2022 podpis
Zhotovitel	souhlasím	jméno	Michal Kocurek	datum 10.10.2022 podpis
Objednavatel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum 10.10.2022 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nodlnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dožadů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost zmínového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo par: 1

### SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace cyklostezky na ul. Cholevova od ul. F. Lýska po ul. J Herolda ZL3

Objekt:

**101 VCP - Dělená cyklostezka, výměna stávajících nefunkčních podobrubníkových vpustí**

Místo:

Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:

SMO, MMO

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MDS Ostrava s.r.o.

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK <sup>1</sup> ]	Cena celkem [CZK <sup>1</sup> ]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>55 837,80</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				55 837,80
D		8	Trubní vedení				55 710,40
1	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000	1 850,00	7 400,00
2	M	59227093	vpust' horní díl pro obrubníkové odvodnění z polymerbetonu s krytem z tvárné litiny	kus	4,000	12 077,60	48 310,40
Poznámka k položce:							
P			URS * koef.				
D		998	Přesun hmot				127,40
3	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,447	265,00	118,46
4	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,447	20,00	8,94

### SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace cyklostezky na ul. Cholevova od ul. F. Lýska po ul. J Herolda ZL3

Objekt:

**101-1 MNP - Dělená cyklostezka, výměna stávajících nefunkčních podobrubníkových vpustí méněpráce**

Místo:

Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:

SMO, MMO

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MDS Ostrava s.r.o.

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK <sup>1</sup> ]	Cena celkem [CZK <sup>1</sup> ]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-8 279,66</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-8 279,66
D		8	Trubní vedení				-7 800,00
1	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-4,000	1 950,00	-7 800,00
D		998	Přesun hmot				-479,66
2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-1,683	265,00	-446,00
3	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	-1,683	20,00	-33,66

Evidenční list změny stavby č. 4

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: <b>"Cyklostezka na ul.Cholevova od ul.Fr.Lýska po ul.J.Herolda"</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>1691/2022/OI/IVZ / 4</b>	Číslo změny stavby: <b>04</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>"Cyklostezka na ul.Cholevova" / k.ú.Hrabůvka"</b>				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.6. 2022, číslo smlouvy objednatel: 1691/2022/OI/IVZ, číslo smlouvy zhotovitele: ----- <b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 <b>Zhotovitel:</b> MDS Ostrava s.r.o. , Spojů 835/2, 708 00, Ostrava-Poruba, IČO: 03459209				
Gen.projektant (autorský dohled): VS Projekt s.r.o. / Ing.Miroslav Skupník, Na Obvodu 45/1106, Ostrava - Vítkovice, 700 20, ČKAIT: 1100479 Technický dozor stavebníka (TDS): QC UNI s.r.o. [redacted] Na Kopci 2636, 738 01 Frýdek-Místek				
Přílohy: 1) Rozpočty (Vícepráce) 2) Situační výkres 3) Popis a zdůvodnění změny / Zápis v SMD 4) Fotodokumentace		Počet par: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <b>4. Odstranění nevhodné zeleně:</b> Při realizaci nové trasy cyklostezky a následnému provádění terénních úprav (svahování terénu k novým obrubníkům BO10) bylo za účasti zástupce ODK Ostrava-Jih a AD na stavbě dohodnuto, že nezbytně nutná část křovin a 1ks menšího stromu-javor-bude po vzájemné dohodě nutně ručně, popř. strojně odstranil. Všechny tyto práce a dodávky byly oceněny za použití položek ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni a násobeny stanoveným koeficientem. Jednotlivé práce a dodávky byly provedeny nad rámec SOD, nutnost jejich provedení byla sledována až v průběhu realizace a nebylo možno předvídat jejich rozsah ani charakter v rámci výběrového řízení, či přípravy celého projektu. Lokalizace je zaznamenána na situaci a fotografiích, které jsou přílohou ZL.				
Evidenční list změny stavby				
Technický dozor stavebníka (TDS) [redacted]				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	7.213,77	0,16 %	7.213,77
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno: Ing. Miroslav Skupník	datum: 5.12.2022	podpis: [redacted]
TDS:	souhlasím	jméno: [redacted]	datum: 5.12.2022	podpis: [redacted]
Zhotovitel:	souhlasím	jméno: Michal Kocurek	datum: 5.12.2022	podpis: [redacted]
Objednatel:	souhlasím	jméno: [redacted]	datum: 5.12.2022	podpis: [redacted]
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Příloha dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZEV) - krycí list				Číslo paré: 1

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace cyklostezky na ul. Cholevova od ul. F. Lýska po ul. J. Herolda ZL4

Objekt:

**101 - Dělená cyklostezka, odstranění nevhodné zeleně**

Místo:

Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK <sup>1</sup> ]	Cena celkem [CZK <sup>1</sup> ]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 213,77</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 213,77	
D	1		Zemní práce				7 213,77	
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	189,97	189,97	
	P		Poznámka k položce: URS 100% 195,-Kč					
2	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	31,37	31,37	
	P		Poznámka k položce: URS 100% 32,20,-Kč					
3	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	10,000	1,76	17,60	
	P		Poznámka k položce: URS 100% 1,81Kč					
4	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	36,000	105,21	3 787,56	
	P		Poznámka k položce: URS 100% 108,-Kč					
5	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	36,000	72,87	2 623,32	
	P		Poznámka k položce: URS 100% 74,80Kč					
7	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	1,000	563,95	563,95	
	P		Poznámka k položce: URS 100% 579,-Kč					

Evidenční list změny stavby č. 5

Evidenční list změny stavby												
<p>Název a evidenční číslo stavby: <b>"Cyklostezka na ul.Cholevova od ul.Fr.Lýska po ul.J.Havla"</b></p> <p>Název stavebního objektu/provozního seznamu (SO/PS): <b>"Cyklostezka na ul.Cholevova" / k.ú.Hrabčovice"</b></p>	<p>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>1691/2022/OI/VI/2 / 5</b></p>	<p>Číslo změny stavby: <b>05</b></p>										
<p>Šikovní státní síň s území k územní změně stavby, uzavřené dne 6.6.2022; Územní změna objednatel: 1691/2022/OI/VI/2; Územní změna zpracovatel: -----</p> <p>Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 728 30 Ostrava, IČO: 00845451</p> <p>Zhotovitel: MDS Ostrava s.r.o. , Spolu 634/2, 728 00, Ostrava-Poruba, IČO: 03459209</p>												
<p>Gen. projektant (autorský dohled): VS Projekt s.r.o., Ing. Miroslav Štěpánek, Hečova 48/180, Ostrava - Vítkovice, 728 36, ČKAIT: 110678</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDZ): QC URS s.r.o. [redacted] , Na Kopci 28/5, 728 81 Přídek-Město</p>												
<p><b>Přílohy:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rozpočet (Víceprácní výkres)</li> <li>2) Situční výkres</li> <li>3) Popis a odvodnění změny</li> <li>4) Fotodokumentace</li> </ol>	<p><b>Podobí paré:</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>3 x</td> <td>Příloha :</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDZ</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>		3 x	Příloha :	1 x	Objednatel	1 x	TDZ	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
3 x	Příloha :											
1 x	Objednatel											
1 x	TDZ											
1 x	Zhotovitel											
1 x	Projektant (autorský dozor)											
<p><b>Popis a zvláštní změny:</b></p> <p><b>5 a). Výškové/spádové úpravy stávajícího asfaltového krytu parkoviště:</b> Po osazení betonových obrub BO 15 a nových podobrubníkových vpartí byla za účasti TDZ a AD celkové ve třech úsecích (27,50 / 10,78 a 14,00 m<sup>2</sup>) stávajícího asfaltového parkoviště výškově naměřena naryhovávaní úroveň povrchu a zároveň lokálně zdemontovaný asfaltový povrch. Vzhledem k nutnosti šouření spádu stávajícího povrchu parkovacích stání a odvodu dešťových vod do nových vsudů pomocí žaluzového dvoráčku bylo rozhodnuto, že v nezbytné nutné části je nutné asfaltový povrch upravit. Úprava speciálně v záležení a vybotání pásů stávajících-11,10cm- a novými zřízení plochy ve dvou 5cm vrstvách se zařazením styčných spár. Všechny tyto práce a dodávky byly oceněny dle přílohy smluvního rozpočtu nebo za použití položek ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni. Jednotlivé práce a dodávky byly provedeny nad rámec SOD, rubrist jich provedení byla sledována až v průběhu realizace a nebylo možné předvídat jejich rozsah ani charakter v rámci výběrového řízení či přípravy celého projektu. Lokalizace je zaměřena na situaci a fotografiích, které jsou přílohou ZL.</p> <p><b>5 b). Odečet betonových obrub BO 10:</b> Při realizaci úprav přílehlých chodníků bylo po vzájemné konzultaci s investorem i budoucím správcem zpevněných ploch úřadu Č.ÚH rozhodnuto, že navržené obruby BO 10 chránící úpravené části sousedních chodníků budou vzhledem k budoucím úpravám posazených a nekvalitních povrchů vypuštěny ... MNP</p>												
Evidenční list změny stavby												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena uvořovaných Měřípráci Referenční ZL	Procentuální podíl Měřípráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vicoprací Referenční ZL	Procentuální podíl Vicoprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Vicoprací Referenční ZL								
9.886,27	0,22 %	30.237,71	1,28 %	48.271,44								
<p><b>Vyhodnocení - souhlas se změnou:</b></p> <p>Projektant (autorský dohled): souhlasím (jméno: Ing. Miroslav Štěpánek, datum: 5.12.2022, podpis: [redacted])</p> <p>TDZ: souhlasím (jméno: [redacted], datum: 5.12.2022, podpis: [redacted])</p> <p>Zhotovitel: souhlasím (jméno: Michal Kasarek, datum: 5.12.2022, podpis: [redacted])</p> <p>Objednatel: souhlasím (jméno: [redacted], datum: 5.12.2022, podpis: [redacted])</p>												
<p>Tento Evidenční list změny stavby je poskytnut pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedělnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Průběh výstavby" ve kterém jsou uvedeny všechny plánované a přílohy, které zohledňují opatření na trváního listu, včetně "Seznam ocenění změny stavby".</p>												
Změna stavby (2024) - listů list		Číslo paré										

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace cyklostezky na ul. Cholevova od ul. F. Lýska po ul. J. Herolda ZL5

Objekt:

**101 - Dělená cyklostezka, úprava spádu stávajícího asfaltového povrchu**

Místo:

Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>58 257,71</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				58 257,71
5	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m <sup>2</sup>	52,280	30,00	1 568,40
P			<i>Poznámka k položce:</i> 5,00*4,00 1,50*5,00 0,49*22,00 0,40*35,00				
6	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m <sup>2</sup>	52,280	30,00	1 568,40
D	5		Komunikace pozemní				38 343,20
12	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	52,280	353,56	18 484,12
P			<i>Poznámka k položce:</i> URS 100% 363,-Kč/m <sup>2</sup> 5,00*4,00 1,50*5,00 0,49*22,00 0,40*35,00				
4	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	52,280	379,86	19 859,08
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 236,85
7	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	71,000	73,00	5 183,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> 5+2,5+5+1,5 22,00 35,00				
8	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dilci živičnou záplivkou	m	71,000	99,35	7 053,85
P			<i>Poznámka k položce:</i> URS 100% 102,-Kč				
D	997		Přesun sutě				4 540,86
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,802	100,00	1 380,20
10	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	124,218	6,00	745,31
11	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	13,802	175,00	2 415,35



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace cyklostezky na ul. Cholevova od ul. F. Lýska po ul. J. Herolda ZL5

Objekt:

**101-1 - Dělená cyklostezka, odpočet nerealizovaných obrub BO 10**

Místo:

Datum: 27. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-9 986,27</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 986,27	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-9 351,00	
1	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-18,000	260,00	-4 680,00	
2	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	-18,000	162,00	-2 916,00	
3	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,540	3 250,00	-1 755,00	
P			Poznámka k položce: 18*0,30*0,10					
D	998		Přesun hmot				-635,27	
4	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-2,229	265,00	-590,69	
5	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	-2,229	20,00	-44,58	

Evidenční list změny stavby č. 6

Evidenční list změny stavby																												
<p>Název a evidenční číslo stavby <b>"Cyklostezka na ul.Cholevova od ul.Fr.Lýska po ul.J.Herolda"</b></p> <p>Název stavebního objektu/provozního subsoru (SO/PS): <b>"Cyklostezka na ul.Cholevova" / k.ú.Hrabovka"</b></p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>1691/2022/OI/VZ / 6</b></p>	<p>Číslo změny stavby: <b>06</b></p>																										
<p>Dotyční strany stavby a dle se nachází výše uvedená stavba, souvisejí s ní S.Č. 2022. Číslo stavby objednatele: 1691/2022/OI/VZ. Dle úkolu charakterizace: -----</p> <p><b>Objednatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava. IČO: 00845451</p> <p><b>Zhotovitel:</b> MDS Ostrava s.r.o., Společ 635/2, 708 00 Ostrava-Poruba. IČO: 03459209</p>																												
<p>Genprojektant (autorství dohled): VS Projekt s.r.o. / Ing.Miroslav Skopník, Na Obvodu 45/118, Ostrava - Vítkovice, 700 08, ČKAIT: 0168479</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS): QC UAM s.r.o. [redacted], Ra Kopal 3685, 718 01 Frýdek-Místek</p>																												
<p><b>Přílohy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- Rozsahy (Víceprací)</li> <li>2- Účtovní výnos.</li> <li>3- Popis a odhledání cenů</li> <li>4- Fotodokumentace</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Číslo par.:</th> <th>Příjmena:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 a</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 a</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 a</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 a</td> <td>Projektant (autorství dohled)</td> </tr> </tbody> </table>		Číslo par.:	Příjmena:	3 a	Objednatel	1 a	TDS	1 a	Zhotovitel	1 a	Projektant (autorství dohled)																
Číslo par.:	Příjmena:																											
3 a	Objednatel																											
1 a	TDS																											
1 a	Zhotovitel																											
1 a	Projektant (autorství dohled)																											
<p>Popis a odhledání změny:</p> <p><b>6. Úprava svléšého dopravního značení-označení nových zpomalovacích prahů:</b> Po projednání a schválení osazení zpomalovacích prahů-3ks- na Dopravním inspektorátu města Ostravy byl ze strany PCR vznesen požadavek na dodatečnou úpravu svléšého dopravního značení.</p> <p>Požadavek byl ze strany objednatele akceptován a zhotovitelem oceněn dle položek smluvního rozpočtu nebo za použití položek ceník u URŠ v aktuální cenové úrovni. Práce a dodávky byly prováděny nad rámec SOD, nutností jejich provedení i byla shledána až v průběhu realizace(dle požadavku DI PCR) a nebylo možno předvídat jejich rozsah ani charakter v rámci výběrového řízení či přípravy celého projektu. Lokalizace je zaznamenána na situaci, která je přílohou ZL.</p>																												
Evidenční list změny stavby																												
<p>Číslo stavby: 1691/2022/OI/VZ</p> <p>Číslo změny: 06</p> <p>Číslo par. v SO/PS: 6</p>																												
<p>Údaje v Kč bez DPH</p>																												
Cena navrhovaných Měsíprací (relativně ZL)	Procentní míra podíl Měsíprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací (relativně ZL)	Procentní míra podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Víceprací (relativně ZL)																								
0,00	0,00 %	4,252,13	0,00 %	4,252,13																								
<p><b>Výsledění - souhlas se změnou:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Projednatel (autorství dohled)</th> <th>souhlasí se</th> <th>jméno</th> <th>Ing. Miroslav Skopník</th> <th>datum 5. 12. 2022</th> <th>podpis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TDS</td> <td>souhlasí se</td> <td>jméno</td> <td>[redacted]</td> <td>datum 7. 12. 2022</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>souhlasí se</td> <td>jméno</td> <td>Michal Kozurek</td> <td>datum 7. 12. 2022</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Objednatel</td> <td>souhlasí se</td> <td>jméno</td> <td>[redacted]</td> <td>datum 7. 12. 2022</td> <td>podpis</td> </tr> </tbody> </table>					Projednatel (autorství dohled)	souhlasí se	jméno	Ing. Miroslav Skopník	datum 5. 12. 2022	podpis	TDS	souhlasí se	jméno	[redacted]	datum 7. 12. 2022	podpis	Zhotovitel	souhlasí se	jméno	Michal Kozurek	datum 7. 12. 2022	podpis	Objednatel	souhlasí se	jméno	[redacted]	datum 7. 12. 2022	podpis
Projednatel (autorství dohled)	souhlasí se	jméno	Ing. Miroslav Skopník	datum 5. 12. 2022	podpis																							
TDS	souhlasí se	jméno	[redacted]	datum 7. 12. 2022	podpis																							
Zhotovitel	souhlasí se	jméno	Michal Kozurek	datum 7. 12. 2022	podpis																							
Objednatel	souhlasí se	jméno	[redacted]	datum 7. 12. 2022	podpis																							
<p>Tento Evidenční list změny stavby je poskytnut pro uzavření dohody ke změně o dílo. Nezávislou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled úkolů" ve kterém jsou uvedeny všechny práce a přílohy, které zúčastňují uplatněností změnového listu, včetně "Přehled ocenění změn položek".</p>																												
Změna stavby (SO/PS) - listy celk				Číslo par.																								

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace cyklostezky na ul. Cholevova od ul. F. Lýska po ul. J. Herolda ZL 6

Objekt:

**101 - Dělená cyklostezka, dopravní značení ke spomalovacím prahům**

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 252,13</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 252,13
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 252,13
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	240,00	720,00
2	M	40445647	dotatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17	kus	1,000	632,13	632,13
Poznámka k položce: URS 100% 649,-Kč							
3	M	40445538	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al	kus	2,000	1 450,00	2 900,00