

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 874/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 133/2021

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ROADFIN STAVBY s.r.o.**
sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 048 52 427
DIČ: CZ04852427
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 32379
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 29. 4. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Hracholusky – provozní objekt**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 2 a odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo. Důvodem prodloužení jsou nepředvídatelné překážky, které nastaly při provádění díla, a dále požadavky objednatele, které vznikly při realizaci dokončujících venkovních prací a terénních úprav. Jedná se o změnu trasy oplocení, změnu polohy vjezdové brány, jejichž projektové řešení objednatel upřesnil zhotoviteli až na kontrolním dnu dne 22. 11. 2022.

II.

Tento dodatek č. 5 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. d) nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- d) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 28. 2. 2023.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 5 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 5 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
ROADFIN STAVBY s.r.o.