

DODATEK Č. 5/2022
K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ (SMLOUVA O DíLO) ZE DNE 6.10.2017
VČETNĚ DODATKU Č. 1/2018 ZE DNE 19.11.2018

č. smlouvy objednatele: 02PT-005233, č. smlouvy zhotovitele: 2017/0198
mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Konsorcium AFSA

Vedoucí člen konsorcia: AFRY CZ s.r.o.

zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 45306605

DIČ: 45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

člen konsorcia: SATRA, spol. s r.o.

zastoupeným:

IČ: 18584209 DIČ: CZ18584209

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

člen konsorcia: Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.

zastoupeným:

IČ: 61853267 DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 5/2021

I.

Zhotovitel na základě prováděcí smlouvy (Smlouva o dílo) ze dne 6.10.2017 ve znění dodatku č. 1/2018 ze dne 19.11.2018 (dále jen „Smlouva“) zpracovává pro Objednatel dokumentaci k územnímu rozhodnutí pro stavbu „D7 – MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně“. Tato stavba je koordinována se souběžnou stavbou „Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo)“, jejímž investorem je Správa železnic. V rámci koordinace s uvedenou železniční stavbou se ukázalo jako efektivnější řešení pro obě stavby odsunutí opěry mostu SO 220 do větší vzdálenosti od navrhované železniční trati. Touto změnou dochází k prodloužení mostního objektu o 1 mostní pole (bez změny směrového i výškového řešení převáděné pozemní komunikace silnice III/2404). Toto řešení zároveň vyvolává úpravu přeložky SO 430 – Přeložka vedení NN společnosti PŘEdi. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 5/2022, kterým dochází ke změně rozsahu Smlouvy, s tím spojeným navýšením ceny za dílo a k úpravě termínů plnění.

II.

Smluvní strany se dohodly, že v čl. II. Prováděcí smlouvy bude v bodě 1. upravena cena za dílo. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. Prováděcí smlouvy bude v bodě 1. upravena doba plnění. Nově tedy budou uvedené články znít takto:

III.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 5 326 780,- Kč

DPH: 1 118 624,- Kč

včetně DPH: 6 445 404,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 5/2021.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na výzvu objednatele

ukončení prací: ukončení po vydání pravomocného územního rozhodnutí

specifikace případných etap:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
Koncept DÚR	1xlistinná verze + 1xCD	Do 7 měsíců od výzvy zadavatele	
DÚR se zpracovanými připomínkami	1x Záznam o způsobu vypořádání připomínek	Na výzvu zadavatele	
Čistopis DÚR se zpracovanými úpravami vzniklých během zpracování DÚR	4xlistinná verze + 1xCD	Do 4 týdnů od výzvy zadavatele	
Zahájení inženýrské činnosti		Schválení čistopisu DÚR	
Podání žádosti o vydání ÚR		Do 7 měsíců od schválení čistopisu DÚR	
Doplnění sítě cyklostezek	1x digitálně	Do 2 měsíců od účinnosti Dodatku č. 4/2021	
Změna SO 220 a SO 430	1x digitálně	Do 4 týdnů od účinnosti Dodatku č. 5/2022	

Pzn.: výzva objednatele může být učiněna písemně nebo elektronicky e-mailem

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: hl.m.Praha/Středočeský kraj

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy, tímto Dodatkem č. 5/2022 nedotčená zůstávají dále v platnosti v původním znění.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5/2022 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek č. 5/2022 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek č. 5/2022 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 5/2022 k němu smluvní strany připojily své elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

AFRY CZ s.r.o.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: 12.12.2022 14:12:19

Jméno:

Funkce:



v Praze
2022.12.13
17:37:56
+01'00'

Podpis: _____

Jméno:

Funkce

Projektová dokumentace				
Položka	počet hodin	hodinová sazba	cena	

CELKEM dle SoD a předchozích dodatků	5 255 500 Kč	bez DPH
CELKEM včetně DODTAKU č.5/2021	5 326 780 Kč	bez DPH
DPH 21%	1 118 624 Kč	
CELKEM včetně DODTAKU č.5/2021	6 445 404 Kč	s DPH