



**Dodatek č. 7
k Souhrnu smluvních dohod – Smlouvě o DÍLO**

č. smlouvy Objednatele: 08PT-000442

č. smlouvy Zhotovitele: 1171/16

Tento Dodatek č. 7 byl sepsán

mezi

Objednatelem: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

Osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem: **SATRA, spol. s r. o.** (vedoucím členem společnosti SAAF)

se sídlem: **Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9 Vysočany**

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **18584209** DIČ: **CZ18584209**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: **zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014**

- **AFRY CZ s.r.o.** (řádný člen společnosti SAAF)

se sídlem: **Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4**

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **45306605**, DIČ: **CZ45306605**

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé. (Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

„I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ“

ISPROFIN: „500 151 0002“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 7 k Souhrnu smluvních dohod č. 08PT-000442 ze dne 14.2.2017, Dodatku č. 1 ze dne 24. 8. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2020, Dodatku č. 3 ze dne 11. 11. 2020, Dodatku č. 4 ze dne 28. 6. 2021, Dodatku č. 5 ze dne 1. 9. 2021 a Dodatku č. 6 ze dne 16. 03. 2022.

I.
Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 7 se stávající text (čl. 22.1 **Všeobecných smluvních podmínek**):

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP (mimo doplnění MÚK v km 95,2)	do 20.11.2020
koncept DSP – doplnění MÚK v km 95,2 a úpravy MÚK Kladruby	do 2 měsíců od výzvy objednatele
záborový elaborát	do 1 měsíce od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptům DSP
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky
podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	v průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č.416/2009 Sb., nejpozději však do 6 měsíců schválení čistopisu dokumentace pro stavební povolení objednatelem
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)
provedení dopravních průzkumů	do 30.9.2021
vyhodnocení dopravních průzkumů	do 2 týdnů od provedení průzkumů
model současného stavu	do 3 týdnů od vyhodnocení průzkumů
prognóza a výhledový model	do 2 týdnů od schválení modelu současného stavu
kapacitní posouzení – koncept	do 1 týden od schválení prognózy
kapacitní posouzení – čistopis	do 1 týdne od připomínek ke konceptu

nahrazuje textem:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP (mimo doplnění MÚK v km 95,2)	do 20.11.2020
koncept DSP – doplnění MÚK v km 95,2 a úpravy MÚK Kladruby	do 2 měsíců od výzvy objednatele
záborový elaborát	do 1 měsíce od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptům DSP
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	Dodavatel je povinen poskytnout Služby Objednateli, které byly přerušeny k 4. 11. 2022 do 16 měsíců od vydání aktualizace Oceňovací vyhlášky.
podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	v průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č.416/2009 Sb., nejpozději však do 6 měsíců schválení čistopisu dokumentace pro stavební povolení objednatelem
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)
provedení dopravních průzkumů	do 30.9.2021
vyhodnocení dopravních průzkumů	do 2 týdnů od provedení průzkumů
model současného stavu	do 3 týdnů od vyhodnocení průzkumů
prognóza a výhledový model	do 2 týdnů od schválení modelu současného stavu
kapacitní posouzení – koncept	do 1 týden od schválení prognózy
kapacitní posouzení – čistopis	do 1 týdne od připomínek ke konceptu

II. Odůvodnění

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 7 je problematika zpracování znaleckých posudků pro získání práv k pozemkům dotčených stavbou a následného majetkoprávního vypořádání s jejich vlastníky. Znalecké posudky budou vyhotoveny s ohledem na fázi MPV dle Oceňovací vyhlášky roku 2023. Práce na majetkoprávní přípravě se přerušují k 04. 11. 2022, a to ke dni

obdržení posledního geometrického plánu. Práce budou opětovně zahájeny ke dni vydání aktualizace Oceňovací vyhlášky.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Souhrnu smluvních dohod nedotčená tímto Dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 7 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 7 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopisu.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 6 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele
SATRA, spol. s r. o

V Chomutově dne:

V Praze dne:

.....
[redacted]
pověřen řízením Správy Chomutov

[redacted] udví [redacted] Digitálně podepsal
[redacted] Datum: 2022.12.14
08:59:57 +01'00'
.....
[redacted]
jednatel společnosti

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 14.12.2022 19:37:23 +01:00