

## **Dodatek č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

k provedení stavby: č.: 0046501

**„Rekonstrukce vybraných výplní otvorů v 1. PP a 1. NP“ – v objektu  
Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22,  
Praha 1- Malá Strana**

**číslo smlouvy zhotovitele:**

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická**  
se sídlem: Hellichova 22, 118 00 Praha 1  
zastoupený: Radek Blahák – ředitel školy  
IČ: 70 837 783  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 2001660018/6000

(dále jen "objednatel")

**a**

2. zhotovitel: **JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.**  
se sídlem: Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov  
zapsán v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 23767  
zastoupený: Ing. Josef Tománek - jednatel  
bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s.  
Číslo účtu: 40002-759106724/0600  
IČ: 25302809  
DIČ: CZ25302809

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

## I.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **0046501**  
 Název stavby: **„Rekonstrukce vybraných výplní otvorů v 1. PP a 1.NP“**  
 Místo stavby: **VOŠ a SPŠ grafická – objekt Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1- Malá Strana**  
 Zadavatel a investor: **VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1 – Malá Strana**

## II.

## PŘEDMĚT SMLOUVY

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny a úpravy termínu plnění díla, které vyplynuly v průběhu realizace u zakázky č.: **0046501 „Rekonstrukce vybraných výplní otvorů v 1. PP a 1.NP“ v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá Strana.** Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn časového harmonogramu prací – ve vlastní realizaci výměny okenních výplní v návaznosti na omezení z důvodů nenarušení provozu školy a aktuálním požadavkům uvolňování učeben a kabinetů k vlastní realizaci. Z těchto důvodů musel zhotovitel přizpůsobit novým okolnostem a opakovaně přerušit na čas vlastní realizaci výměny okenních výplní a přizpůsobit realizace těmto okolnostem, které nemohl zhotovitel předpokládat v původním harmonogramu prací. Rozsah prací je v rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v rámci výběrové řízení a v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **27. 06. 2022**

## III.

## DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **82 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace **nejpozději do: 10. 10. 2022**  
 Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do: 30. 12. 2022**
3. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku.  
 Převzetí hotového předmětu díla (Protokol o předání a převzetí díla) bude v souladu s přerušením průběhu prací zapsaných ve stavebním deníku na základě předávacího protokolu

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **14. 07. 2022**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: 29. 11. 2022

Vyšší odborná škola grafická  
a Střední průmyslová škola grafická  
v Praze 1 - Malá Strana čp. 535  
118 00 Praha 1, Hellichova 22  
Tel. 257 312 980





objednatel

Radek Blahák

ředitel VOŠ a SPŠ grafické  
Hellichova 22, Praha 1

V Praze dne: 29. 11. 2022.

JAVORNÍK - CZ - PLUS s.r.o.  
Štítná nad Vláří 414   
763 33 Štítná nad Vláří



zhotovitel

Ing. Josef Tománek  
jednatel společnosti  
JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

ALL INFORMATION CONTAINED  
HEREIN IS UNCLASSIFIED  
DATE 10/10/2001 BY 60322 UCBAW