

Výluky - III/1014 Strančice, most ev.č. 1014-3											
Předpokládaný termín zahájení stavby	13.02.2023		Počet [den]	Zahájení	Ukončení	denní výluka [hod]	noční výluka [hod]	Výluky celkem			
	ode dne zahájení stavby							TK1 denní [hod]	TK1 noční [hod]	TK2 denní [hod]	TK2 noční [hod]
Technologie											
Úpravy na TV a ZV 1.TK	1	2		13.02.2023	14.02.2023	12		24			
Úpravy na TV a ZV 2.TK	3	2		15.02.2023	16.02.2023	12					
Demolice říms - 2.pole	10	2		22.02.2023	24.02.2023		6		12		
Jádrové vrty - 2.pole	12	4		24.02.2023	28.02.2023		6		24		
Řezání diamantovým lanem - 2.pole	16	8		28.02.2023	08.03.2023		6		48		
Snesení nosníků jeřábem - 1, 2, 3.pole	25	4		09.03.2023	13.03.2023		6		24		
Demolice nosníků - rezerva	29	4		13.03.2023	17.03.2023		6		24		
Demolice - pilíře P3	38	8		22.03.2023	30.03.2023		6		48		
Mikropiloty 12ks - Pilíř P3	48	4		01.04.2023	05.04.2023		6		24	24	
Armování dřívku - Pilíř P3	64	5		17.04.2023	22.04.2023		6		30		
Bednění dřívku - Pilíř P3	69	5		22.04.2023	27.04.2023		6		30		
Armování úložného prahu - Pilíř P3	74	4		27.04.2023	01.05.2023		6		24		
Bednění úložného prahu - Pilíř P3	78	4		01.05.2023	05.05.2023		6		24		
Betonáž - Pilíř P3	82	2		05.05.2023	07.05.2023		6		12		
Odbednění - Pilíř P3	88	3		11.05.2023	14.05.2023		6		18		
Výsuv mostu	133	2		25.06.2023	27.06.2023		6		12	12	
Úpravy na TV a ZV 1.TK	288	3		27.11.2023	29.11.2023	12		36			
Úpravy na TV a ZV 2.TK	291	3		30.11.2023	02.12.2023	12			36		
Celkem								60	354	60	
										168	

18.2.+19.2.2023 přesun na víkend

11.2.+12.2.2023 přesun na víkend

22./23.5.+23/24.5.+24/25.5.2023 (přesun z důvodu konfliktu s výlukami OŘ)

25.11.-27.11.2023 - víkend, požadavek dopravců

2.12.-4.12.2023 - víkend, požadavek dopravců

18.2.+19.2.2023 přesun na víkend
11.2.+12.2.2023 přesun na víkend

22/23.5.+23/24.5.+24/25.5.2023 (přesun z důvodu konfliktu s výlukami OŘ)

25.11.-27.11.2023 - víkend, požadavek dopravců
2.12.-4.12.2023 - víkend, požadavek dopravců

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3241856

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d82a7fca-f3b2-40b0-89cc-d07fed528ec5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Milena STOULILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.12.2022 10:14:00



653f50c8-7489-4bda-9799-886ab8cb2b82