

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 03.10.2022

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **Jan Nižník - ELVIS**
Sídlo: Brněnská 2188/42, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 10119230
DIČ: CZ5803151167
Zastoupený : Jan Nižník, jednatel
- 1.2. Objednatel: **Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace**
Sídlo: Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
Zastoupený : Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka
IČ: 00090352
DIČ: CZ00090352

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 03. 10. 2022 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo označené smluvními stranami jako: **Přízemí návštěvnického centra v Mikulčicích – turnikety – 4. kolo.**
- 2.2. Po uzavření Smlouvy a po zahájení provádění díla stavebních prací se zjistilo, že pro zdárné plnění díla je potřeba, aby zhotovitel stavební části provedl potřebné stavební úpravy v části bistra jako vzduchotechnika, ZTI a elektroinstalace. Tyto změny byly vyvolané písemným pokynem k přerušení prací ze strany objednatele. Důvodem bylo také dělení PD pro další výběrová řízení na dodavatele nábytku a gastro zařízení. Dále došlo ke změnám v dispozičním řešení bistra a technického řešení dělicí stěny s dveřmi a důsledkem těchto nezbytných stavebních prací došlo k předání a převzetí díla až dnem 1. 12. 2022, a tedy pro řádné plnění díla bylo nutné provést další stavební úkony, které nebylo možné předvídat před započítáním prací a nebylo možné je zahrnout do zadávací dokumentace veřejné zakázky na realizaci tohoto díla.
- 2.3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel předá objednateli dílo v jiném termínu, než jak je uvedeno ve Smlouvě, přičemž shodně prohlašují, že nutnost provedení stavebních úprav nebyla v době uzavírání Smlouvy předvídatelná.
- 2.4. Za tím účelem uzavírají v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, že dílo pod názvem „Přízemí návštěvnického centra v Mikulčicích – turnikety – 4. kolo“ předá zhotovitel objednateli v jiném termínu, než je uvedeno ve Smlouvě.
- 3.2. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, že dodávky, montáž a zprovoznění turniketů pro vybudování občerstvení v přízemí návštěvnického centra Slovanského hradiště v Mikulčicích budou předány nejpozději do **15. 02. 2023.**
- 3.3. Tímto dodatkem se nemění ostatní ujednání Smlouvy.

4. Závěrečné ujednání

- 4.1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a v účinnost zveřejněním v registru smluv v souladu s platnými právními předpisy. Zveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel.
- 4.2. Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsán elektronickými podpisy smluvních stran. Každá strana si pak pořídí kopii, či autorizovanou konverzi tohoto dodatku pro další použití.
- 4.3. Ve věcech neupravených se postupuje podle Občanského zákoníku.

V Hodoníně dne: 2022

Ve Žďáru nad Sázavou dne: 8.12.2022

Mgr. Irena
Chovančík
ová

Digitálně podepsal
Mgr. Irena
Chovančíková
Datum: 2022.12.15
16:35:08 +01'00'

.....
Objednatel

Jan
Nižník

Digitálně podepsal
Jan Nižník
Datum: 2022.12.09
12:14:49 +01'00'

.....
Zhotovitel