

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 4.11.2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED], na základě pověření ze dne 21.12.2020

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

STAVOR CZ s.r.o

se sídlem Znojemská 839/80, 586 01 Jihlava

IČO: 066 27 111

DIČ: CZ06627111

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 103274

zastoupená: Evou Obůrkovou, jednatelem

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.11.2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

Dne 4.11.2022 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. SML-00122-2022-943 (dále i jako „*Smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Tůně Orlovy**, ev.č. zakázky S943/2022/717 (dále i jako „*dílo*“), a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny za dílo způsobená vznikem potřeby uskutečnění změny díla proti původním podmínkám (provedení víceprací), která byla zjištěna po předání staveniště. Cena za vícepráce je strukturována dle položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku:

dílo	původní cena dle čl. III. odst. 1 Smlouvy bez DPH v Kč	vícepráce bez DPH v Kč	nová cena za dílo bez DPH v Kč
Tůně Orlovy	114 120,00	29 372,00	143 492,00

2. Předmětem tohoto dodatku je současně změna termínu provedení díla, ve smyslu jeho prodloužení, a to z důvodu zjištění potřeby odstranění pařezů ve větším rozsahu, než byl původně uvažovaný počet.
3. V souladu s čl. XII. odst. 2 a čl. III. odst. 4 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku Smlouva mění, jak následuje:

➤ **čl. II. odst. 2 věta první** zní nově takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.12.2022**.

➤ **čl. III. odst. 1** zní nově takto:

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **143 492 Kč bez DPH**, slovy: jedno sto čtyřicet tři tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých bez DPH. DPH bude připočtena dle příslušného platného a účinného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

4. Současně se změny ujednané tímto dodatkem (vícepráce specifikované přílohami č. 1 a č. 2 dodatku) promítají do Položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 Smlouvy, a do ujednání o něm pojednávajících obsažených ve Smlouvě.

III.

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, které nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - vícepráce
 - Příloha č. 2 - Změnový list stavby


V Jihlavě, dne

V Jihlavě, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Eva Obůrková

jednatel

STAVOR CZ s.r.o