



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 6. ETAPA

Číslo smlouvy objednatele: 5622050088

Číslo smlouvy zhotovitele: 188-PVO/2019

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 6. ETAPA

### REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) A VÝSTAVBA KAMEROVÉHO DOHLEDU - DÍLČÍ ČÁST 2

uzavřené dne 25.9.2019 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

#### OBJEDNATEL

##### Statutární město Brno

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

účet číslo:

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

\_\_\_\_\_, technický ředitel

\_\_\_\_\_, vedoucí střediska inženýrských staveb

\_\_\_\_\_, specialista

\_\_\_\_\_, technický dozor investora (dále také „TDI“)

a

#### ZHOTOVITEL

##### CROSS Zlín, a.s.

sídlem Hasičská 397, 76302 Zlín Louky

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupený Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva

Bankovní spojení:

účet číslo:

IČO 60715286

oddíl B, vložka 6274

#### PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 01. 02. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1 z důvodu přerušení realizace díla.

LM



## ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 2. ETAPA

### Čl. I.

Smluvní strany konstatují, že vzhledem k objektivní nepředvídatelné a neodvratitelné překážce, která brání zhotoviteli pokračovat v provádění díla, bylo provádění části díla přerušeno zápisem do stavebního deníku. V případě, že překážka znemožňující provádění díla pomine, bude provádění díla zahájeno na základě písemného pokynu objednatele zhotoviteli, přičemž práce na přerušené části díla budou opět zahájeny zápisem do stavebního deníku. Doba dokončení díla (včetně odevzdání dokladové části) 180 dní ode dne předání staveniště zhotoviteli uvedená v čl. V. odst. 1 smlouvy se nemění. Do této doby se nebudou počítat dny, kdy nebylo možné provádět dílo a provádění díla bylo přerušeno.

### Čl. II.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel 5 vyhotovení.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. a statutární město Brno jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

#### Doložka

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/002 dne 2. listopadu 2022.

Ve Zlíně dne 3. 11. 2022

Za zhotovitele

V Brně, dne 3. 11. 2022

Za Objednatele

[Redacted signature of Ing. Tomáš Jurík]

Ing. Tomáš Jurík

Předseda představenstva CROSS Zlín, a.s.

[Redacted signature of Ing. Tomáš Pivec]

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna  
za statutární město Brno