

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Vodní nádrž VN2 a polní cesta C-19 v k.ú. Veliš u Jičína“

Dodatek č. 1

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Pobočka Jičín

Adresa: Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín

Tel.: +420 727 937 172; +420 721 945 298

E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz, jicin.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.
Sídlo: Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

tel./fax: xxx xxx xxx

e-mail: xxx

ID DS: v4tr3ia

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

xxx

xxx

xxx

tel./fax: xxx xxx xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 894044-511/0100
IČO: 46509283
DIČ: CZ46509283, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo (č. objednatele 935-2022-514101, č. zhotovitele 2221.1/2022) uzavřená dne 5.10.2022, jejímž předmětem je realizace díla s názvem **Vodní nádrž VN2 a polní cesta C-19 v k.ú. Veliš u Jičina.**

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna postupu stavebních prací při stavbě Vodní nádrže VN2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Časový harmonogram prací

Odůvodnění dodatku:

Na základě doporučení projektanta budou přerušeny práce na výstavbě vodní nádrže. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek a zvýšení hladiny spodní vody v zemníku není možné provést potřebnou úpravu zemin před zabudováním do tělesa hráze a realizovat hráz dle původního požadavku v termínu do 20.12.2022. Aby byla zajištěna optimální vlhkost zemin dle normy ČSN 752410, bude zemina v zátopě navršena na kupy, ve kterých dojde k odvodnění. Následně, po splnění vhodných fyzikálních a mechanických vlastností bude z odvodněných zemin realizováno těleso hráze nádrže. Termín dokončení stavebních prací se nezmění.

Na základě dohody smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 mění termín v Čl. V Doba plnění, v bodě 5. následovně:

Původní znění

- Vytěžení zdrže, nasypání a zhutnění hráze, včetně vybudování nezbytné části vypustného objektu - termín plnění do: 20.12.2022

Nové znění

- Vytěžení zdrže, nasypání a zhutnění hráze, včetně vybudování nezbytné části vypustného objektu - termín plnění do: 31.05.2023

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Č.j. objednatele: 935-2022-514101
Č.j. zhotovitele: 2221.1/2022

3. Objednatel i zadavatel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové 15.12.2022

V Hradci Králové 15.12.2022

.....
Objednatel

Ing. Petr Lázňovský
Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Královéhradecký kraj

.....
Zhotovitel

Ing. Vladimír Pražák
jednatel
P O P R spol. s r.o.

Příloha: Časový harmonogram prací

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ S FINANČNÍM PLNĚNÍM

Název **Vodní nádrž VN2, biokoridor K19 a polní cesta C-19 v k.ú. Veliš u Jičína**

		tis. Kč																tis. Kč		tis. Kč			tis. Kč				
měsíc / rok		08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	2023	Celkem investice	11/2024	11/2025	11/2026	Celkem péče	Celkem zakázka	
	Vodní nádrž VN2																										
SO-301-1	Hráz						0				167	500	500							1 167	1 167						1 167
SO-301-2	Výpustný objekt				467		467				200	400	48							648	1 115						1 115
SO-301-3	Zdrž				130	244	374				350	350	62							762	1 136						1 136
SO-301-4	Výsadby						0				79									79	79						79
VON	VON			30			30								85					85	115						115
	Biokoridor K19																										
SO-801	Biokoridor K19						0									100	403	100		603	603						603
	Následná péče																										
SO-801-1	Následná péče 1. rok						0													0	0	227				227	227
SO-801-2	Následná péče 2. rok						0													0	0		228			228	228
SO-801-3	Následná péče 3. rok						0													0	0			227		227	227
VON	VON						0									22				22	22						22
	Polní cesta C-19																										
SO-101	Cesta C 19			200	649		849								300					300	1 149						1 149
SO-102	Cesta C19						0						200	523						723	723						723
VON	VON			11			11				10					66				76	87						87
	Součty	0	0	241	1 246	244	1 731	0	0	0	796	1 260	810	523	385	188	403	100	0	4 465	6 196	227	228	227	682	6 878	