

**Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. SML/0600/20 ve znění dodatku  
č. 1 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a  
autorského dozoru**

uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů (dále jen **OZ**)  
na stavbu

**„SILNICE II/494: BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ”**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	709 34 860
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Jitka Škrabalová, náměstek pro inv. výstavbu
Tel.:	577 212 829
e-mail:	<a href="mailto:rszk@rszk.cz">rszk@rszk.cz</a>

(dále jen **objednatel**)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>PK OSSENDORF s.r.o.</b>
Sídlo:	Tomešova 503/1, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 33954
IČO:	25564901
DIČ:	CZ25564901
Zastoupení:	Ing. Vlastislav Novák, Ph.D., ředitel a jednatel společnosti Bc. Kateřina Šťastná, jednatelka společnosti
K jednání o technických věcech pověřen(a):	Ing. Vlastislav Novák, Ph.D., ředitel a jednatel společnosti
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.ú. 155472010/0300
Zakázkové číslo:	2020 135

(dále jen **zhotovitel**)

## **Článek I.**

1.1 Strany shodně prohlašují, že spolu dne 23.09.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0600/20 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru, k níž následně uzavřely dodatek č. 1 (dne 22.02.2021); takto specifikovaná smlouva o dílo ve znění dodatku dále jen („**Smlouva**“). Dne 30.06.2021 bylo uzavřeno „Nařízení přerušování provádění díla dle Smlouvy o dílo č. SML/0600/20“. Není-li výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkými počátečními písmeny pro účely této dohody stejný význam, jaký jim určuje Smlouva.

Vzhledem k tomu, že železniční vlečka vedoucí do areálu muničního skladu ve Vrbětčích byla na základě „Smlouvy o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu“ převedena z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Povodí Moravy, s.p., který předpokládá její využití pro dovoz materiálu pro hráz budoucího

vodního díla „Vodní nádrž Vlachovice“, nelze ji proto odstranit a provést přeložku části silnice II/494 dle návrhu zhotovitele DSP (dle Informace o obnovení provozu na vojenské vlečce č. 30 – Bohuslavice nad Vlárí – příloha č. 1 Dohody). Z tohoto důvodu se strany dohodly na ukončení spolupráce ze Smlouvy a vypořádání jejich vzájemných práv a povinností ze Smlouvy, a to za podmínek blíže sjednaných v této dohodě.

## Článek II.

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději do 15.12.2022 níže uvedené výstupy ze smlouvy o dílo:
  - Rozpracovanou DSP v 1 písemném vyhotovení,
  - Dokumentaci bouracích prací na mostním objektu e.v.č 494-005 ve 4 vyhotoveních.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději do 15.12.2022 níže uvedené výstupy z inženýrské činnosti:
  - Info o výskytu inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí a záborový elaborát.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději do 15.12.2022 CD či DVD s výše uvedenou PD (ve stupni DSP ve formátech .pdf, a .dwg nebo .dgn).
- 2.4 Nevyplývá-li z ostatních ujednání této dohody jinak, stávající závazky a povinnosti zhotovitele týkající se provádění Díla, výkonu Inženýrské činnosti a výkonu Autorského dozoru se tímto nahrazují takto: Zhotovitel nebude pokračovat v přípravě PD nad rámec odst. 2.1 shora ani ve výkonu Inženýrské činnosti nad rámec 2.2 shora, autorský dozor dle Smlouvy nebude vykonáván.
- 2.5 Na části PD dle odst. 2.1 jakož i na výstupy z Inženýrské činnosti dle odst. 2.2 shora jakož i na všechny další případné části Díla anebo výstupy z Inženýrské činnosti, které byly zhotovitelem realizovány a předány objednateli, se použijí ujednání článku VIII. a článku IX. Smlouvy.
- 2.6 O předání a převzetí dokumentů (CD či DVD) dle odst. 2.1, 2.2 a 2.3 shora bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „**Předávací protokol**“).

## Článek III.

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli jako konečné a úplné vyrovnání za dosud realizovanou část Díla a Inženýrské činnosti a za splnění závazků zhotovitele z odst. 2.1, 2.2 a 2.3 shora částku ve výši 1 159 000,- Kč + DPH, tj. celkem **1 402 390,- Kč** vč. DPH (dále jen „**Vypořádání**“). Nárok na zaplacení Vypořádání vzniká zhotoviteli splněním jeho závazků z odst. 2.1, 2.2 a 2.3 shora a oboustranným podpisem Předávacího protokolu.
- 3.2 Pro úhradu Vypořádání Zhotovitel vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele a dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky, která je specifikována výše. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude kopie oboustranně podepsaného Předávacího protokolu.
- 3.3 Splatnost daňového dokladu je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve Smlouvě.

## Článek IV.

- 4.1 Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy stran vyplývající z této dohody, avšak jejím textem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
- 4.2 Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem zveřejnění dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Strany považují tuto dohodu v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tato dohoda nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Tato dohoda je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 1 (jednom) obdrží každá ze stran.

Ve Zlíně dne 12.12.2022

.....  
**Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.**

.....  
**PK Ossendorf s.r.o.**