



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy objednatele: 1644/2019-SML - D2

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-036-A1-DUSP

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO – NAROVNÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 70890013  
Zástupce ve věcech technických:  
Tel:  
Email:  
Povodí Moravy, s. p. dále jen jako „Objednatel“

#### 2. Zhotovitel:

Společnost **SDRUŽENÍ – MORAVA – OLOMOUC**, zastoupená Správcem společností  
**Dopravoprojekt Brno a.s.**

Sídlo: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno  
Zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Karlem škárrou, místopředsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva  
IČO: 46347488  
Zástupce ve věcech technických:  
Tel:  
Email:

#### Společník:

**HYCOPROJEKT, a.s.**

Sídlo: Prešovská 55, 821 02 Bratislava, SR  
Zastoupená: Ing. Jozefem Krčmárikem, předsedou představenstva  
Ing. Ernestem Sirotou, místopředsedou představenstva  
Ing. Rastislavem Krčmárikem, místopředsedou představenstva  
IČO: 35703377

Společnost SDRUŽENÍ – MORAVA – OLOMOUC dále jen jako „Zhotovitel“.

Objednatel a Zhotovitel budou společně dále uváděni jen jako „Strany“.

### II. Podstatné skutečnosti

1. Mezi Stranami byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na stavbu „**Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene**“, číslo smlouvy

- Objednatele 1644/2019-SML, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“). Strany se dohodly na změně Smlouvy, tak jak je uvedeno v tomto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“.)
2. V průběhu provádění inženýrské činnosti Zhotovitelem došlo k následujícím skutečnostem, pro které Zhotovitel nemohl předat pravomocné společné povolení na část A v termínu do 31.01.2022, jak bylo sjednáno v čl. III odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1, a které Zhotovitel nezavinil:
    - a. Dne 27.10.2021 požádal Spolek pro ochranu přírody, krajiny a trvale udržitelného rozvoje řeky Moravy (dále jen „Spolek“) o přihlášení do všech řízení souvisejících s předmětnou stavbou. Dne 19.11.2021 rozhodl vodoprávní úřad (Magistrát města Olomouce) usnesením, že Spolek není účastníkem řízení o vydání společného povolení. Dne 01.12.2021 podal Spolek proti tomuto usnesení odvolání. Dne 20.12.2021 odvolací orgán předmětné usnesení potvrdil.
    - b. Dne 19.11.2021 požádal vodoprávní úřad o součinnost krajský úřad z důvodu předložení biologické studie „Zahrádkářská osada Olomouc“ Spolkem a následně i účastníky řízení. Dne 23.11.2021 požádal vodoprávní úřad odbor životního prostředí o součinnost ze stejného důvodu. Dne 15.12.2021 vyzval vodoprávní úřad žadatele k doplnění komentáře k výskytu dalších zvláště chráněných druhů uvedených ve studii „Zahrádkářská osada Olomouc“. Dne 21.12.2021 doplnil Zhotovitel požadovaný komentář k výskytu dalších zvláště chráněných druhů. Dne 07.01.2022 požádal Zhotovitel krajský úřad o vydání závazného stanoviska dle § 56 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. pro 5 živočichů, jejichž výskyt byl uveden v biologické studii „Zahrádkářská osada Olomouc“. Závazné stanovisko krajského úřadu k udělení výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů mohl Zhotovitel doplnit do žádosti až dne 20.01.2022
    - c. Dne 21.03.2022 bylo vodoprávním úřadem vydáno společné povolení. Dne 07.04.2022 bylo podáno odvolání účastníků řízení ve společném podání cca 60 osob. Dne 28.07.2022 vydal odvolací orgán rozhodnutí, kterým bylo odvolání zamítnuto, rozhodnutí o odvolání nabylo právní moci ke dni 19.08.2022 a s ním nabylo právní moci i společné povolení.
  3. Okolnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto článku způsobují, že práva a povinnosti mezi Stranami jsou sporné nebo pochybné, neboť Zhotovitel nepředal pravomocné společné povolení na část A v termínu do 31.01.2022, jak bylo sjednáno v čl. III odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1. Za tímto prodloužením jsou ovšem objektivní a nepředvídatelné okolnosti, Zhotovitel podal žádost o společné povolení část A v termínu dle Smlouvy. Z tohoto důvodu je nezbytné upravit příslušný termín v čl. III odst. 1 Smlouvy.
  4. Následnou kontrolou Smlouvy a jejího pozdějšího dodatku č. 1 bylo Objednatelem zjištěno, že dle platné právní úpravy obsažené v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nebyla Smlouva a její dodatek č. 1 zveřejněna spolu s příslušnými metadaty ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, pro což se podle citovaného ustanovení zákona nepovažuje za uveřejněnou prostřednictvím registru smluv. Tímto Dodatkem smluvní strany mezi sebou vypořádávají takto vzniklý právní stav.

### III. Předmět dodatku – narovnání práv a povinností Stran

1. Smluvní strany tímto shodně prohlašují svoji vůli změnit Smlouvu, resp. narovnat sporné nebo pochybné práva a povinnosti následovně:
  - a. Čl. III odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:

Zhotovitel se dále zavazuje provést v těchto termínech:

*Termín zahájení provádění díla:*

*do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy*

*Termín dokončení díla:*

*do 120 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení na část B*

*Dílní termíny plnění:*

Část 1 – podklady

Geodetické zaměření a inženýrsko geologický průzkum

Biologický průzkum (rešerše)

*do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy*

## Část 2 – společná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení

Projektová dokumentace pro společné řízení

*do 276 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy*

Projektová dokumentace pro společné řízení část B

*do 90 dnů od vypořádání požadavků města Olomouc*

## Část 3 – inženýrská činnost ve společném řízení

Předložení kompletní dokumentace pro podání žádosti pro společné řízení část A

*do 31. 8. 2021*

Inženýrská činnost pro část A vč. předání právoplatného stavebního povolení na část A

**do 19. 8. 2022**

Předání právoplatného stavebního povolení na část B

*do 150 dnů od nabytí právní moci změny územního plánu nebo 150 dnu od odevzdání projektové dokumentace pro společné řízení části B, dle toho co nastane později.*

## Část 4 – projektová dokumentace DPS

Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby pro část A

*do 120 dnů od nabytí právní moci společného povolení*

Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby pro část B

*do 120 dnů od nabytí právní moci společného povolení*

2. Smluvní strany s ohledem na řádně provedené vzájemné plnění, které si poskytly v dobré víře, že plní na základě platné a účinné Smlouvy a dodatku č. 1, tímto Dodatkem vzájemně vypořádávají své nároky v důsledku „od počátku“ zrušené Smlouvy a dodatku č. 1 (viz § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany vyjadřují svoji vůli být nadále vázány Smlouvou a dodatkem č. 1 a od účinnosti tohoto Dodatku se podrobují veškerým ustanovením Smlouvy a dodatku č. 1, přičemž Smlouva a dodatek č. 1 budou zveřejněny v registru smluv společně s tímto Dodatkem jako jeho přílohy.

## **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Strany shodně prohlašují, že změna učiněná tímto Dodatkem je beze zbytku vypořádána a Strany nemají vůči sobě z titulu této změny další pohledávky. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Změna dohodnutá tímto Dodatkem je změnou dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (Zhotovitel nemohl předat pravomocné společné povolení na část A v termínu do 31.01.2022, jak bylo sjednáno v čl. III odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1, důvody viz čl. II odst. 2 Dodatku). Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
3. Strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto Dodatku, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto Dodatku, a jsou jím beze zbytku vypořádány.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti zveřejněním dodatku v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz Dodatku a další dokumenty od tohoto Dodatku odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento Dodatek uveřejnit v souladu s tímto

zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

6. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Přílohy: Smlouva o dílo ze dne 02.8.2019  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.12.2021

V Brně dne: 13.12.2022

V Brně dne:

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

.....  
Dopravoprojekt Brno a.s.  
**Ing. Aleš Trnečka, MBA**  
předseda představenstva





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy objednatele: 1644/2019-SML - D1

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-036-A1-DUSP

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]  
Tel: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

Povodí Moravy, s. p. dále jen jako „Objednatel“

#### 2. Zhotovitel:

Společnost **SDRUŽENÍ – MORAVA – OLOMOUC**, zastoupená Správcem společností  
**Dopravoprojekt Brno a.s.**

Sídlo: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  
Zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Karlem škárrou, místopředsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva  
IČO: 463 47 488  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]  
Tel: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

##### **Společník:**

##### **HYCOPROJEKT, a.s.**

Sídlo: Prešovská 55, 821 02 Bratislava, SR  
Zastoupená: Ing. Jozefem Krčmárikem, předsedou představenstva  
Ing. Ernestem Sirotou, místopředsedou představenstva  
Ing. Rastislavem Krčmárikem, místopředsedou představenstva  
IČO: 35 703 377

Společnost SDRUŽENÍ – MORAVA – OLOMOUC dále jen jako „Zhotovitel“.

Objednatel a Zhotovitel budou společně dále uváděni jen jako „Strany“.

### II. Základní skutečnosti

1. Mezi Stranami byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, a projektové dokumentace pro provádění stavby na stavbu „**Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene**“, číslo smlouvy

objednatele 1644/2019-SML (dále jen „Smlouva“). Strany se dohodly na změně Smlouvy, tak jak je uvedeno v tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“.)

2. Zhotovitel v souladu s postupem stanoveným Smlouvou provedl dílčí části závazku ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných termínech. Zhotovitelem byly provedeny Část 1 – podklady a Část 2 – společná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení.
3. Při přípravě Části 3 – inženýrská činnost ve společném řízení bylo zjištěno, že některé součásti stavby, resp. některé ze stavebních objektů, nejsou zaneseny v platném územním plánu města Olomouce jako veřejně prospěšná stavba. S ohledem na náročnost majetkoprávního vypořádání pro stavbu, která není veřejně prospěšnou, se město Olomouc rozhodlo zažádat o změnu územního plánu.
4. Část stavby, která je evidována v územním plánu jako veřejně prospěšná, je způsobilá zajistit ve spojitosti s dalšími etapami výstavby dílčí zlepšení protipovodňové ochrany města Olomouce. Strany se tedy dohodly na rozdělení předmětu díla na dvě části (A a B), přičemž část B bude dokončena až po změně územního plánu města Olomouc. Rozdělení jednotlivých stavebních objektů a podobjektů pod část A nebo část B je popsáno v příloze č. 1.1 tohoto Dodatku.
5. Již dokončenou část díla lze po úpravách a doplněních použít pro podání samostatných žádostí o vydání společného rozhodnutí pro nové části díla A a B. Současně je zřejmé, že Zhotovitel musí kvůli rozdělení díla vykonat dodatečné služby nad rámec původního rozsahu díla. Strany se tedy dohodly na celkovém navýšení ceny díla o 640 000 Kč bez DPH. Současně se Strany dohodly na novém rozdělení dosud neuhrazených dílčích částí smluvní ceny díla. V příloze č. 1.2 tohoto článku Dodatku je uvedeno rozdělení dosud nefakturovaných částek za realizaci díla, jakož i rozdělení navýšení ceny za dílo.
6. Změny dohodnuté tímto Dodatkem jsou změnami dle ust. § 222 odst 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel v 10/2020 podal žádost o vydání společného povolení pro část A, kterou po výzvě příslušného úřadu doplnil v 9/2021. Přísluší mu tedy nárok na fakturaci 50% inženýrské činnosti za část díla A. Zhotovitel vystavil dne 12. 10. 2021 příslušnou fakturu, která však nabyla splatnosti před podpisem tohoto Dodatku. Strany se dohodly, že předmětná faktura je splatná do 15 dnů od podpisu tohoto Dodatku druhou Stranou, Zhotovitel se současně s ohledem na okolnosti vzdává práva na úhradu úroků z prodlení, resp. smluvní pokuty v souvislosti s výše uvedenou fakturou. Strany shodně prohlašují, že plnění popsané v tomto odstavci bylo poskytnuto v rámci dohod učiněných v tomto dodatku, a mimo uhrazení uvedené faktury Zhotoviteli, dle pravidel zde stanovených, nemají vůči sobě dalších nevypořádaných pohledávek z titulu podání kompletní žádosti o vydání společného povolení pro část A.
8. V souladu se Smlouvou (zejména jejím článkem IV.) ke dni podpisu tohoto Dodatku Zhotovitel fakturoval:

- a) Část 1 – podklady (geodetické zaměření lokality, inženýrsko- geologický průzkum, biologický průzkum):

	bez DPH	DPH	celkem
fakturováno			
zbývá k u této položky fakturaci dle Smlouvy			

- b) Část 2 – společná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení\*:

	bez DPH	DPH	celkem
fakturováno			
zbývá k fakturaci u této položky dle Smlouvy			

\* 70% smluvní ceny z ceny po předání dokumentace objednateli, zbývajících 30% až po vydání pravomocného rozhodnutí či povolení, viz bod e) obchodních podmínek

c) Část 3 inženýrská činnost ve společném řízení\*\*:

	bez DPH	DPH	celkem
fakturováno			
zbývá k fakturaci u této položky dle Smlouvy			

\*\* 50% smluvní ceny z ceny za inženýrskou činnost při podání žádosti o vydání společného rozhodnutí pro část A (vypočtená z poloviny původní ceny za část 3), zbývající část až po nabytí právní moci, viz bod d) obchodních podmínek

d) část 4 projektová dokumentace DPS – nebylo dosud fakturováno

### III. Předmět dodatku

Na základě výše uvedených bodů se mění smlouva následujícím způsobem:

**1. Čl. II. odst. 4 se mění a nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

**„Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“**

Dílo bude rozděleno na dvě části – část A a část B (viz příloha č. 1.1 Dodatku č. 1), z nichž každá bude vypracována samostatně, tak jak je popsáno Dodatkem č. 1. Veškeré požadavky uvedené v dalších odstavcích smlouvy o dílo musí být splněny samostatně pro část A i samostatně pro část B.

**2. Čl. II. odst. 5 se mění a nově zní:**

Dílem se rozumí provedení a zpracování projektové dokumentace **k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, a projektové dokumentace pro provádění stavby** na stavbu „Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ (dále jen „stavba“), a to samostatně pro část A a samostatně pro část B, v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu studií proveditelnosti „Morava, ř. km 226,400 – 231,800 – přírodě blízká protipovodňová opatření“ zpracovanou společností Sweco Hydroprojekt a.s. v srpnu 2013, v souladu s Investičním záměrem „Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ zpracovaným podnikem Povodí Moravy s.p. v listopadu 2016 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

**3. Čl. III. odst. 1 se mění a nově zní:**

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

*Termín zahájení provádění díla:*

**do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

*Termín dokončení díla:*

**do 120 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení na část B**

*Dílní termíny plnění:*

Část 1 – podklady

Geodetické zaměření a inženýrsko geologický průzkum

Biologický průzkum (rešerše)

**do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Část 2 – společná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení

Projektová dokumentace pro společné řízení

**do 276 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Projektová dokumentace pro společné řízení část B

**do 90 dnů od vypořádání požadavků města Olomouce**

Část 3 – inženýrská činnost ve společném řízení

Předložení kompletní dokumentace pro podání žádosti pro společné řízení část A

**do 31. 8. 2021**

Inženýrská činnost pro část A vč. předání právoplatného stavebního povolení na část A

**do 31. 1. 2022**

Předání právoplatného stavebního povolení na část B

**do 150 dnů od nabytí právní moci změny územního plánu nebo do 150 dnů od odevzdání projektové dokumentace pro společné řízení části B, dle toho co nastane později.**

Část 4 – projektová dokumentace DPS

Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby pro část A

**do 120 dnů od nabytí právní moci společného povolení**


Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby pro část B

**do 120 dnů od nabytí právní moci společného povolení**

**4. Čl. IV. odst. 1 se mění a nově zní:**

Strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část 1 – podklady

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	D1 bylo fakturováno bez DPH <sup>1</sup>	D1 zbývá fakturovat bez DPH
Geodetické zaměření lokality					
Inženýrsko – geologický průzkum					
Biologický průzkum					

<sup>1</sup> K datu podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě

Část 2 společná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení pro části A a B

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	D1 bylo fakturováno bez DPH <sup>2</sup>	D1 zbývá fakturovat bez DPH
Tech. část společné projektové dokumentace pro část A <sup>3</sup>					
Dokladová část pro č. A <sup>4</sup>					
EIA pro č. A <sup>5</sup>					
Tech. část společné projektové dokumentace pro část B					
Dokladová část pro č. B					
EIA pro č. B					

Část 3 inženýrská činnost ve společném řízení pro část A a pro část B

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	D1 bylo fakturováno bez DPH <sup>6</sup>	D1 zbývá fakturovat bez DPH
Shromáždění podkladů k podání žádost o vydání společného rozhodnutí včetně podání žádosti u příslušného správního úřadu pro část A					
Kompletní projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a činnost související se zajištěním nabytí právní moci společného rozhodnutí pro část A					
Shromáždění podkladů k podání žádost o vydání společného rozhodnutí včetně podání žádosti u příslušného správního úřadu pro část B					
Kompletní projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a činnost související se zajištěním nabytí právní moci společného rozhodnutí pro část B					

Část 4 projektová dokumentace DPS

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	D1 bylo fakturováno bez DPH <sup>7</sup>	D1 zbývá fakturovat bez DPH
DPS pro č. A					
DPS pro č. B					

<sup>2</sup> K datu podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě

<sup>3</sup> Fakturace Technické části společné projektové dokumentace pro část A se nedotýká ust. e) obchodních podmínek

<sup>4</sup> Fakturace Dokladové části pro část A se nedotýká ust. e) obchodních podmínek

<sup>5</sup> Fakturace EIA pro část A se nedotýká ust. e) obchodních podmínek

<sup>6</sup> K datu podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě

<sup>7</sup> K datu podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Strany shodně prohlašují, že změny učiněné tímto Dodatkem jsou beze zbytku vypořádány a nemají vůči sobě z titulu těchto změn další pohledávky. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto Dodatku, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto Dodatku, a jsou jím beze zbytku vypořádány.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti zveřejněním dodatku v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz Dodatku a další dokumenty od tohoto Dodatku odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento Dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Příloha č. 1.1 – rozdělení díla na část A a část B

Příloha č. 1.2 – rozdělení navýšení ceny díla mezi jeho jednotlivé části

V Brně dne: 14. 12. 2021

V Brně dne: 3. 11. 2021

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

.....  
Dopravoprojekt Brno a.s.  
**Ing. Aleš Trnečka, MBA**  
předseda představenstva, za Společníky  
společnosti SDRUŽENÍ – MORAVA – OLOMOUC  
na základě plné moci

.....  
Dopravoprojekt Brno a.s.  
**Ing. Aleš Trnečka, MBA**  
předseda představenstva

# IVa

## **SO 00 - Příprava území**

SO 00.1 - Zařízení staveniště

SO 00.2 - Plochy dočasné deponie zemin (ÚR o změně využití území + ohlášení)

## **SO 01.2 - Navýšení stávající hráze u ČOV**

## **SO 02.2 - Revitalizace pravého břehu Moravy u ČOV**

## **SO 02.3 - Napojení odstavného ramene Moravy a revitalizace nivy**

SO 02.3.1 - Napojení odstavného ramene Moravy

SO 02.3.2a - Revitalizace nivy – zatravnění území určeného k rozlivům (změna kultury)

SO 02.3.3 - Most přes odstavné rameno

## **SO 03 - Přeložky inženýrských sítí**

SO 03.1 - Přeložky a opatření na vodárenských zařízeních

SO 03.1.3 - Přeložka kanalizace a čerpací stanice

SO 03.1.4 - Opatření na odlehčovacích stokách

SO 03.2.8 - Přeložka silového VN podzemního (povolení zajišťuje správce DS)

SO 03.2.9 - Přeložka silového VN podzemního (povolení zajišťuje správce DS)

SO 03.2.10 - Přeložka silového VN podzemního (povolení zajišťuje správce DS)

SO 03.5 - Přeložky závlah

## **SO 04 - Návrh cestní sítě**

SO 04.1 - Obslužná komunikace na hrázi u ČOV

SO 04.2 - Přístupové cesty u ČOV (ÚR o změně využití území + ohlášení)

SO 04.7 - Obslužná komunikace u odstavného ramene

## **SO 05 - Návrh kácení a náhradní výsadby (závazné stanovisko OŽP)**

## **SO 06 - Odstranění staveb**

SO 06.1 - Odstranění produktovodu

SO 06.2 - Odstranění a oprava opevnění mezi silničním a železničním mostem

# IVb

## **SO 00 - Příprava území**

### **SO 01.1 - PPO Nový Svět**

SO 01.1.1a – Ochranná hráz s přísypem

SO 01.1.1b – Ochranná hráz u rybníka

SO 01.1.2 – Úprava místní komunikace a cyklostezky

### **SO 02.1 - Obtokové rameno Moravy včetně železničního inundačního mostu**

SO 02.1.1 - Obtokové rameno Moravy

SO 02.1.1a – Obtokové rameno Moravy – zatravnění území určeného k rozlivům

SO 02.1.2 – Most přes obtokové rameno

SO 02.1.3 – Železniční Inundační most

SO 02.1.4 – Most u železnice

SO 02.1.5 – Most na cyklostezce přes obtokové rameno

SO 02.1.6 – Most přes vyústění obtokového ramene

### **SO 03 - Přeložky inženýrských sítí**

SO 03.1.1 – Opatření na dešťové kanalizaci

SO 03.1.2 – Přeložka veřejného vodovodu

SO 03.1.5 – Opatření na dešťové kanalizaci na PB

SO 03.2 - Přeložky silových kabelů

SO 03.2.1 – Přeložka silového VN podzemního

SO 03.2.2 – Přeložka silového VN podzemního

SO 03.2.3 – Přeložka silového VN podzemního

SO 03.2.4 – Přeložka silového VN podzemního

SO 03.2.5 – Přeložka silového NN nadzemního

SO 03.2.6 – Přeložka silového NN podzemního

SO 03.2.7 – Přeložka veřejného osvětlení podzemního

SO 03.3 – Přeložky a opatření na plynovodech

SO 03.3.1 – Přeložka VTL plynovodu

SO 03.4 - Přeložky sdělovacích kabelů

SO 03.4.2 – Přeložka sdělovacích kabelů

SO 03.4.1 – Přeložka optického kabelu

SO 03.5.1 - Přeložka potrubí závlah

SO 03.5.2 - Přeložka potrubí závlah

SO 03.5.3 - Přeložka potrubí závlah

SO 03.6 – Přeložky drážních kabelů

SO 03.6.1 – Přeložky drážních kabelů – silové kabely

SO 03.6.2 – Přeložky drážních kabelů – sdělovací kabely

SO 03.6.3 – Přeložky drážních kabelů – zabezpečovací kabely

### **SO 04 - Návrh cestní sítě**

SO 04.3 – Obslužná komunikace na zemním valu

SO 04.4 – Přístupová cesta u rybníka

SO 04.5 – Cyklostezka přes obtokové rameno

SO 04.6 – Stezky pro pěší v rámci Holického lesa

### **SO 05 - Návrh kácení a náhradní výsadby**



Příloha č. 1.2

Smluvní strany se dohodly na následujícím navýšení cen za části díla:

- a) Tech. část společné projektové dokumentace pro část B [REDACTED] bez DPH, tj. celkem bude uhrazeno [REDACTED] bez DPH,
- b) Dokladová část pro část B [REDACTED] č bez DPH, tj. celkem bude uhrazeno [REDACTED] bez DPH,
- c) Shromáždění podkladů k podání žádost o vydání společného rozhodnutí včetně podání žádosti u příslušného správního úřadu pro část A [REDACTED] bez DPH, tj. celkem bude uhrazeno [REDACTED] bez DPH,
- d) Kompletní projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a činnost související se zajištěním nabytí právní moci společného rozhodnutí pro část A [REDACTED] bez DPH, tj. celkem bude uhrazeno [REDACTED] bez DPH,
- e) Shromáždění podkladů k podání žádost o vydání společného rozhodnutí včetně podání žádosti u příslušného správního úřadu pro část B [REDACTED] bez DPH, tj. celkem bude uhrazeno [REDACTED] bez DPH,
- f) Kompletní projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a činnost související se zajištěním nabytí právní moci společného rozhodnutí pro část B [REDACTED] bez DPH, tj. celkem bude uhrazeno [REDACTED] bez DPH,
- g) DPS pro část A [REDACTED] bez DPH, tj. celkem bude uhrazeno [REDACTED],
- h) DPS pro část B [REDACTED] bez DPH, tj. celkem bude uhrazeno [REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy objednatele: 1644/2019-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-036-A1-DUSP

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: [redacted]  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
Tel: [redacted]  
Email: [redacted]

#### 2. Zhotovitel:

Společnost **SDRUŽENÍ – MORAVA – OLOMOUC**, zastoupená Správcem společností  
**Dopravoprojekt Brno a.s.**

Sídlo: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785  
Zastoupená: [redacted]  
IČO: 463 47 488  
DIČ: CZ46347488  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
Tel: [redacted]  
Email: [redacted]

Společník:

##### **HYCOPROJEKT, a.s.**

Sídlo: Prešovská 55, 821 02 Bratislava, SR  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Okresního soudu Bratislava 1, oddíl Sa, vložka 1203/B  
Zastoupená: [redacted]  
IČO: 35 703 377

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26. 6. 2019 podaná pro plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

### **„Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“**

5. Dílem se rozumí provedení a zpracování projektové dokumentace **k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, a projektové dokumentace pro provádění stavby** na stavbu „Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu studií proveditelnosti „Morava, ř. km 226,400 – 231,800 – přírodě blízká protipovodňová opatření“ zpracovanou společností Sweco Hydroprojekt a.s. v srpnu 2013, v souladu s Investičním záměrem „Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ zpracovaným podnikem Povodí Moravy s.p. v listopadu 2016 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.
6. Zhotovitel je s ohledem na časové požadavky postupovat přednostně tak, aby bylo možné akce projednat ve sloučeném řízení, jak je uvedeno předchozím odstavci.
7. Součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a to již od úrovně společné dokumentace pro územní a stavební povolení.

Dokumentace bude dále obsahovat aktualizovaný harmonogram provádění prací a zásad organizace výstavby.

V úrovni společné dokumentace pro územní a stavební povolení považuje zadavatel za dostatečné zpracování položkového rozpočtu v úrovni definované v odstavci 14 tohoto článku.

8. Součástí díla je též zpracování dílčích projektových dokumentací pro objekty či podobjekty, pokud si toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou dokumentaci v takovém členění, rozsahu a dle takových právní předpisů, aby mohl být naplněn účel této smlouvy a bylo provedeno dílo v celém rozsahu.
9. Financování realizace akce je předpokládáno z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP), akce je zařazena do 13. výzvy tohoto programu. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci, její dělení na objekty, dle předpokládaného zdroje financování do úrovně podporovaných aktivit OPŽP.
10. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
11. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:
  - Investiční záměr „Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“
  - Studii „Morava, ř. km 226,400 – 231,800 – přírodě blízká protipovodňová opatření“

- Podmínky AOPK k dotačnímu financování
  - Technické specifikace investičního záměru
  - Podmínky města Olomouce „ Morava pod Olomoucí – IV. Etapa PPO, souhrnné stanovisko MMOL“ ze dne 23. 2. 2017
  - Územní studie „Holický les“
12. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či zhotovitel.
  13. Projektová dokumentace bude obsahovat všechny údaje potřebné k podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí. Požadavky na projektovou dokumentaci jsou definovány v Příloze č.1 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020.
  14. Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu bude v takovém stupni, který umožní posouzení opatření a posouzení možností poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu. V případě stavebních prací musí být vypracován do nejmenšího možného detailu, musí být rozčleněn na jednotlivé dílčí činnosti související s realizací daného opatření, výdajů na jakýkoliv pořizovaný materiál atd. Součástí položkového rozpočtu stavebních prací musí být čestné prohlášení žadatele a zpracovatele rozpočtu, v jaké cenové úrovni vůči použitému ceníku stavebních prací byl rozpočet vypracován. V případě pozdějšího zjištění nepravdivosti čestného prohlášení se zpracovatel vystavuje možným sankcím ze strany objednatele, poskytovatele dotace či jiných dotčených orgánů.
  15. Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v planém znění. Součástí projektové dokumentace bude zákres situace do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem projektové dokumentace, kumulativní rozpočet projektu (vzor ke stažení na [www.opzp.cz](http://www.opzp.cz)) a oceněný položkový výkaz ve formátu xls. V relevantních případech musí projektová dokumentace jednoznačně specifikovat, jak bude naloženo s odtěženým materiálem.
  16. Zhotovitel poskytne součinnost při propagaci realizovaného projektu dle podmínek Operačního programu Životní prostředí. Zejména uplatňováním pravidel povinné publikace v dokumentech projektu. Požadavky na publicitu a propagaci jsou definovány v kapitole D.1 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020.
  17. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro zpracování projektové dokumentace, zejména:
    - *Geodetické zaměření prostoru budoucí stavby v souřadném systému JSTK a výškovém systému BALTp*
    - *Inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace, zejména provedení geologického průzkumu (sada vrtů v celé délce valu) pro zjištění skutečného stavu zemního valu a souladu jeho skladby s ČSN a model proudění podzemní vody pod tělesem hráze (valu) pro posouzení nutnosti těsnících prvků*
    - *Zajištění uskutečnění zjišťovacího řízení EIA, shromáždění veškerých podkladů a provedení veškerých průzkumů*
    - *Stavebnětechnický průzkum a statické posouzení v rozsahu nutném k posouzení ovlivnění stávajících konstrukcí (zejména drážního tělesa),*
    - *Vyhodnocení dopravního řešení, respektive křížení komunikací s budovanými stavbami*
    - *Biologický průzkum (rešerše), v rozsahu uvedeném ve specifických dokumentech pro 13. výzvu Operačního programu Životní prostředí pro období 2014–2020, včetně závěrečného hodnocení a doporučení*
    - *Inventarizaci dřevin v rozsahu nutném dle plánu kácení a výsadby*
    - *Provedení rozboru v rozsahu potřebném pro stanovení využití, uložení či likvidace přebytku zemin a materiálu nebo odpadu vzniklých při realizaci stavby*

- *Shromáždění veškerých dalších podkladů a provedení veškerých průzkumů potřebných pro zpracování projektové dokumentace, v minimálním rozsahu dle popisu, posouzení a eliminace negativních vlivů při realizaci dle investičního záměru*
18. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:
- *seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,*
  - *stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy,*
  - *všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zpracovány do projektové dokumentace.*

19. Předmět díla bude zpracován v listinné formě v počtu 6 vyhotovení pro každý stupeň projektové dokumentace a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě:
- *1 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),*
  - *ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.*
  - *Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací.*

*Všechna pára budou opatřena autorizačním razítkem.*

*Geodetické zaměření bude předáno v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu.*

*Závěrečná zpráva o inženýrsko-geologický průzkumu bude předána v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu.*

*Závěrečná zpráva zjišťovacího řízení EIA průzkumu bude předána v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu.*

*Stavebnětechnický průzkum a statické posouzení budou předány v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu.*

*Biologický průzkum (rešerše) bude předán v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu.*

*Inventarizaci dřevin bude předána v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu.*

*Rozbor zemin a materiálu nebo odpadu vzniklých při realizaci stavby bude předán v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu.*

*Kompletní dokladová část k územnímu řízení a stavebnímu povolení bude předána v počtu 2 paré v listinné podobě.*

*Pravomocné sloučené územní a stavební povolení.*

20. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml a rovněž v MS EXCEL ve formátu .xlsx.
21. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení zajištění získání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Obsah žádosti bude splňovat požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a dále dle jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního plánu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zvláštních obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem 254/2001

Sb., o vodách, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

22. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti.
23. V rámci inženýrské činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:
- zajištění práv k pozemkům dotčeným stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů, přičemž objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy, proces majetkoprávního vypořádání bude konzultován se statutárním městem Olomouc prostřednictvím zadavatele,
  - kompletní projednání společného územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení včetně všech nezbytných činností a podkladů,
  - předání pravomocného společného územního a stavebního povolení objednateli společně s jedním vyhotovením projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem (tabulka „stavba povolena“).

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky.

### III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

<i>Termín zahájení provádění díla:</i>	<b>do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy</b>
<i>Termín dokončení díla a jeho předání vč. nabytí právní moci:</i>	<b>do 546 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.</b>
 <i>Dílní termíny plnění:</i>	
<u>Část 1 – podklady</u>	
Geodetické zaměření a inženýrsko geologický průzkum	
Biologický průzkum (rešerše)	
	<b>do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy</b>
 <u>Část 2 – společná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení</u>	
Projektová dokumentace pro společné řízení	
Dokladová část dokumentace pro společné řízení	
Zjišťovacího řízení EIA	
	<b>do 276 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy</b>
 <u>Část 3 – inženýrská činnost ve společném řízení</u>	
Podání žádosti o vydání společného rozhodnutí	
Předání pravomocného společného rozhodnutí	
	<b>do 426 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy</b>
 <u>Část 4 – projektová dokumentace DPS</u>	
Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby	
	<b>do 546 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.</b>

- Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

#### IV. Cena díla

- Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<b>CELKEM</b>	<b>5 610 000,- Kč</b>	<b>1 178 100,- Kč</b>	<b>6 788 100,- Kč</b>
<b>Část 1 - podklady</b>			
Geodetické zaměření lokality			
Inženýrsko-geologický průzkum			
Biologický průzkum (rešerše)			
<b>Část 2 – společná projektová dokumentace pro uzemní a stavební řízení</b>			
Technická část společné projektové dokumentace			
Dokladová část společné dokumentace			
Zjišťovací řízení EIA			
<b>Část 3 – inženýrská činnost ve společném řízení</b>			
Shromáždění podkladů k podání žádosti o vydání společného rozhodnutí včetně podání žádosti u příslušného stavebního úřadu			
Kompletní projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a činnost související se zajištěním nabytí právní moci společného rozhodnutí			
<b>Část 4 – projektová dokumentace DPS</b>			
Dokumentace pro provádění stavby			

#### V. Odstoupení od smlouvy

- Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
- Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
  - prodloužení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy delší než 30 dnů.

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v okamžiku dokončení každé z dílčích částí.

## VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 250 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Státního fondu Životního prostředí ČR (SFŽP), Ministerstvu životního prostředí ČR (MŽP), Ministerstvu financí (MF), Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ), Evropské komisi (EK), Evropskému účetnímu dvoru (EÚD), Úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovacích činností souvisejících s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu životního prostředí ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje.
6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
8. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne 2. 8. 2019

V Brně dne 9. 7. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
[redacted]

.....  
Dopravoprojekt Brno a.s.  
[redacted]

[redacted]  
společnosti SDRUŽENÍ – MORAVA – OLOMOUC  
na základě plné moci

.....  
Dopravoprojekt Brno a.s.  
[redacted]



## VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

### Cenové a platební podmínky

- a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním díla.
- b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
- c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.
- d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání žádosti o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí či povolení.
- e) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši 70 % z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného územního rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové dokumentace pro provádění stavby.
- f) Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- g) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.
- h) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.
- i) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
- j) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

### Podmínky provádění díla

- k) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
- l) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
- m) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do **10 ti dnů** od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy.

- n) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP a zohledňovat jeho připomínky.
- o) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
- p) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.
- q) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem předání díla.
- r) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

#### **Podmínky předání a převzetí díla**

- s) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v jeho sídle.
- t) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělkami. Případné vady nebo nedodělkami, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.
- u) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- v) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

#### **Záruční podmínky**

- w) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady zjištěné v záruční době.
- x) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatel, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.
- y) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či realizována stavba.
- z) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
- aa) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

- bb) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
- cc) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
- dd) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

### **Sankční podmínky**

- ee) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý den prodlení.
- ff) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
- gg) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
- hh) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést dodatečné stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 20 % z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH.
- ii) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
- jj) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty. Tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.
- kk) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných obchodních podmínek.
- ll) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

### **Licenční podmínky**

- mm) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
- nn) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.
- oo) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.

pp) Objednatel není povinen licenci využít.

qq) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

rr) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.

ss) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

#### **Ostatní smluvní podmínky**

tt) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.

uu) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

vv) Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.

ww) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

xx) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

yy) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

zz) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno.

aaa) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo.

bbb) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných obchodních podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí.

## PLNÁ MOC

**HYCOPROJEKT, a.s.**, IČ: 35 703 377

se sídlem: Prešovská 55, 821 02 Bratislava, SR

zapsaný: v OR vedeném u Okresního soudu Bratislava 1, oddíl Sa, vložka 1203/B

zastoupený:

jakožto **Společník** společnosti s názvem: „**SDRUŽENÍ – MORAVA - OLOMOUC**“ a **zmocnitel**

(společně dále jen „**Zmocnitel**“)

### ZMOCŇUJE TÍMTO

**Dopravoprojekt Brno a.s.**, IČ: 463 47 488

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno, ČR

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 785

zastoupená:

jakožto **Správce** a **Společník** společnosti s názvem: „**SDRUŽENÍ – MORAVA - OLOMOUC**“  
(dále jen **Společnost** a „**Zmocněnec**“)

v souladu s ustanovením § 441 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění aby jejich jménem v souvislosti s žádostí o účast v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: „**Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene**“, (dále jen „**Zakázka**“) vyhlášeným veřejným zadavatelem **Povodí Moravy**, státní podnik, IČ: 708 90 013, se sídlem: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, (dále jen „**Zadavatel**“) aby za **Zmocnitele**


### činil tato právní jednání:

- zastupoval všechny ostatní společníky v rozsahu Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 20. 05. 2019, k zajištění **Zakázky**, zejména aby:
  - uzavřel Smlouvu o dílo a uzavíral dodatky této Smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání Smlouvy o dílo a jejich na **Veřejnou zakázku** s názvem „**Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene**“ za **Zmocnitele**,
  - činil veškerá právní jednání související s plněním příslušné Smlouvy o dílo včetně zajištění platebního styku při realizaci **Zakázky**;
  - zastupoval společnost „**SDRUŽENÍ – MORAVA - OLOMOUC**“ ve vztahu k **Zadavateli** v souvislosti se zadávacím řízením a v případě realizace výše nadepsané **Zakázky**;
  - jednal v ústním a písemném styku se **Zadavatelem** a činil veškerá právní jednání ve věcech týkajících se zadávacího řízení a realizace **Zakázky**, a to jednání týkajících se uplatňování nároků vůči **Zadavateli**, dále týkajících se jakýchkoli změn v zadávacím řízení, případné Smlouvy o dílo a předmětu plnění výše uvedené **Zakázky**, změn harmonogramů, případných reklamací vad a náhrad škod u výše uvedené **Zakázky**;


- přijímal závazky a pokyny pro a za společníky Společnosti a za celou Společnost v zadávacím řízení Zakázky;
- svolával zasedání Společnosti ve vztahu k zadávacímu řízení a realizace Veřejné zakázky s názvem: „Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“;

**Za zmocnitele:**

V Bratislavě dne 20. 05. 2019




HYPROJEKT, a.s.



HYPROJEKT, a.s.

**Zmocnění v celém rozsahu přijímáme:**

V Brně dne 20. 05. 2019



Dopravoprojekt Brno a.s.

Dopravoprojekt Brno a.s.  
Kounicova 271/13. 602 00 Brno  
IČ: 46347488  
DIČ: CZ46347488

