

**Příloha č. 1 - Dodatek č. 4 k SoD ze dne 15.10.2019 "Dostavba kanalizace v Brně II. - výběr zhotovitele dostavby kanalizace
Přehled Změnových listů**

	Kč bez DPH	% z celkové ceny
Celková cena prací dle smlouvy o dílo	1 097 032 448,43	100,00%
Celkový dopad do ceny díla dle Dodatku č.1	23 570 449,92	2,15%
Celkový dopad do ceny díla dle Dodatku č.2	27 723 838,91	2,53%
Celkový dopad do ceny díla dle Dodatku č.3	21 853 953,26	1,99%
Celkový dopad do ceny díla dle schválených ZL Dodatku č.4	23 494 281,45	2,14%
Celkem vícepráce	40 756 646,30	
Celkem méněpráce	-17 262 364,85	
Celkem schváleno v rámci DOD4 ZL	28	

1. Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)

Kanalizace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.
poř.	MČ	VH / KO	rok						
1	BOS	VH	2020	Vyšší mocnost živičných vrstev - ul. Hoštická (část kan.)			dod1	NE	21.08.2020
3	BOS	VH	2020	Zajištění dopravní obslužnosti při realizaci stavebních prací			dod1	NE	10.12.2020
6	BOS	VH	2021	Vyšší mocnost živičných vrstev - ul. Vratná (část kan.)			dod1	NE	18.05.2021
7	BOS	VH	2021	Výměna ovládacích tyčí šoupat - vodovod			dod2	NE	14.07.2021
8	BOS	VH	2021	Provizorní převedení dešť. vod, změna tř. těžitelnosti - SO IV.03, ul. Práčata			dod2	NE	28.06.2021
12	BOS	VH	2021	Změna zatřídění zemin - ul. U smyčky - SO IV.01			dod2	NE	02.09.2021
14	BOS	VH	2021	Ul. Práčata - realizace kan. Přípojek přes zatrubněný tok (Leskava)			dod2	NE	11.11.2021
16	BOS	VH	2021	Změna způsobu provádění - protlak DN 800 místo otevřeného výkopu			dod2	NE	22.10.2021
19	BOS	VH	2021	Ul. Vzhledná - výměna havarijní dešťové kanalizace			dod2	ANO	20.01.2022
22	BOS	VH	2021	Ul. Sklaní - Chránička DN600 pro VTL plynovod; Ul. Křivánky - vod. Shybka, změna sklonu SK			dod2	NE	03.12.2021
11	BOS	VH	2021	ul. Křivánky - změna kce stávající komunikace+ nová parkovací stání			dod2	ANO	17.03.2022
24	BOS	VH	2021	ul. Vrchní - změna tech řešení odkanalizování lokality			dod2	ANO	17.03.2022
23	BOS	VH	2022	ul. Vzhledná - změna geologických podmínek			dod3	ANO	28.04.2022
13	BOS	VH	2021	ul. Ševčenkova - kolize stávajících sítí			dod3	ANO	19.05.2022
30	BOS	VH	2022	SOIV.15, SO III.07, SO III.05 - změna zatřídění	-3 659 753,12	5 593 409,72	1 933 656,60	NE	10.08.2022
10	BOS	VH	2021	ulice Padělíky - změny odkanalizování	-4 938 754,63	5 703 682,99	764 928,36	NE	11.11.2022
28	BOS	VH	2022	Ulice Práčata- VŠ u RD 9	0,00	25 855,03	25 855,03	NE	11.11.2022
31	BOS	VH	2022	Rebovka, U smyčky - sanace svahů	-6 977 790,00	3 687 343,07	-3 290 446,93	NE	11.11.2022
33	BOS	VH	2022	Křivánky - tl asfaltu, žb panely	-102 756,89	1 606 235,92	1 503 479,03	NE	11.11.2022
34	BOS	VH	2022	Bosonožské náměstí - sklepy, přípojky	0,00	1 349 339,62	1 349 339,62	NE	11.11.2022
35	BOS	VH	2022	Přeložky a úpravy stávajících IS	-16 636,88	2 205 491,09	2 188 854,21	NE	11.11.2022
36	BOS	VH	2022	Ulice Zájezdní - změna technického řešení	-638 184,42	2 732 559,58	2 094 375,16	NE	11.11.2022
Celkem DOD 4 ZL kanalizace za sekci					-16 333 875,94	22 903 917,02	6 570 041,08		

Komunikace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.
poř.	MČ	VH / KO	rok						
1	BOS	KO	2020	Vyšší mocnost živičných vrstev - ul. Hoštická (část kom.)			dod1	NE	21.08.2020
5	BOS	KO	2020	Ul. Průjezdni - úprava řešení povrchů			dod2	NE	16.12.2021
6	BOS	KO	2021	Vyšší mocnost živičných vrstev - ul. Vratná (část kom.)			dod1	NE	18.05.2021
9	BOS	KO	2021	Ul. Ševčenkova - celoplošná obnova komunikace			dod2	NE	12.11.2021
15	BOS	KO	2021	Hoštická - autobusová zastávka, úpravy			dod2	NE	08.11.2021
17	BOS	KO	2021	Skalní - horská vpust			dod2	NE	12.11.2021
18	BOS	KO	2021	K Berce - doplnění násypu			dod2	NE	22.11.2021
20	BOS	KO	2021	Ul. Skalní - objízdna trasa a související práce			dod2	NE	22.11.2021
21	BOS	KO	2021	Ul. Vratná - změna řešení komunikace (obytná zóna)			dod2	NE	12.11.2021
11	BOS	KO	2021	ul. Křivánky - změna kce stávající komunikace+ nová parkovací stání			dod2	ANO	17.03.2022
25	BOS	KO	2021	ul. Křivánky - změna povrchu komunikace			dod3	ANO	19.05.2022
4.1	BOS	KO	2021	Změna materiálu přípojek uličních vpustí - 1. část	-168 655,00	4 167 190,66	3 998 535,66	NE	11.11.2022
4.2	BOS	KO	2021	Změna materiálu přípojek uličních vpustí - 2. část	-264 650,88	5 036 359,95	4 771 709,07	NE	11.11.2022
26	BOS	KO	2022	Ulice Hoštická - změny na komunikacích	0,00	138 570,33	138 570,33	NE	11.11.2022
27	BOS	KO	2022	Ulice Padělíky - svodidlo, zábradlí	0,00	190 729,00	190 729,00	NE	11.11.2022
28	BOS	KO	2022	Ulice Práčata - úprava svahu, snížení pl příp, přechod	0,00	110 701,27	110 701,27	NE	11.11.2022
29	BOS	KO	2022	Ulice U smyčky - zábradlí, drobné změny	0,00	518 447,51	518 447,51	NE	11.11.2022
31	BOS	KO	2022	Ulice Rebovka - změna nivelety, riz. Kácení, žlaby, krajnice	0,00	1 248 825,53	1 248 825,53	NE	11.11.2022
32	BOS	KO	2022	Skalní, K Berce, Křivánky - změny na komunikaci, VO	-59 072,86	1 830 587,98	1 771 515,12	NE	11.11.2022
33	BOS	KO	2022	Křivánky - tl asfaltu, žb panely	-145 173,86	927 732,78	782 558,92	NE	11.11.2022
34	BOS	KO	2022	Bosonožské náměstí - zábradlí. Schody, žlab	0,00	746 474,41	746 474,41	NE	11.11.2022
Celkem DOD 4 ZL komunikace za sekci					-637 552,60	14 915 619,42	14 278 066,82		

2. Líšeň – dostavba splaškové a dešťové kanalizace

Kanalizace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.
poř.	MČ	VH / KO	rok						

1	LI	VH	2021	SO 20.1 Dešťová kanalizace - chybný sklon mezi šachtami DS/S7 – DS/S8				dod2	NE	12.08.2021
2	LI	VH	2020	SO 50.4 Výšková přeložka NTL plynovodu - ul. Ondráčkova - Zlámanky				dod1	NE	08.10.2020
3	LI	VH	2021	SO 40.1 Obnova vodovodu, SO 40.3 Přeložka vod. - doměrkový ZL				dod2	NE	22.06.2021
4	LI	VH	2021	SO 10.3, SO 11.3, SO 20.3, SO 21.3 - Změna materiálu kanal. + přípojky				dod2	NE	12.08.2021
5	LI	VH	2021	SO 40.2 Přeložka vodovodu - doměrkový ZL				dod2	NE	01.10.2021
6	LI	VH	2021	Geodetické zaměření - doměrkový ZL				dod2	NE	01.10.2021
7	LI	VH	2021	Délky kanalizace - doměrkový ZL (dle skutečného provedení)				dod2	NE	13.12.2021

Komunikace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	
poř.	MČ	VH / KO	rok							
1	LI	KOM	2021	SO 80.3 Opěrná zeď - Velatická				dod2	NE	22.06.2021
2	LI	KOM	2021	SO 30.1N Ondráčkova - změna materiálu přípojek UV (z PVC na KT)				dod2	NE	15.10.2021
3	LI	KOM	2021	SO 101 Ondráčkova - doplnění výztuže - zastávky				dod2	NE	18.10.2021
4	LI	KOM	2021	Ul. Jateční, Zlámanky, Velatická - materiál přípojek ul. Vpustí DK - změna PVC za kameninu				dod2	NE	10.12.2021
5	LI	KOM	2021	Ul. Jateční, Zlámanky - změna odvod. žlabů				dod2	NE	06.12.2021
6	LI	KOM	2021	Doměrkový ZL - SO101,103-5; komunikace, chodníky - ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická				dod2	NE	14.01.2022
7	LI	KOM	2021	Doměrkový				dod2	NE	08.02.2022

3. Maloměřice a Obřany – dostavba stokové sítě

Kanalizace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	
poř.	MČ	VH / KO	rok							
1	MO	VH	2021	Oprava položek dle skutečnosti. Práce neobsažené v ZDS.				dod2	NE	08.10.2021
2	MO	VH	2022	Změna objemové hmotnosti zeminy				dod3	ANO	06.06.2022
3	MO	VH	2022	Čerpání podzemních vod				dod3	ANO	07.06.2022
4	MO	VH	2022	Opevnění břehu Mlýnské náb.	0,00	219 952,78	219 952,78	NE	NE	15.11.2022
5	MO	VH	2022	Čerpací stanice - změna vybavení	-290 936,31	575 165,71	284 229,40	NE	NE	15.11.2022
7	MO	VH	2022	Oplocení Granátovi	0,00	402 700,00	402 700,00	NE	NE	15.11.2022
8	MO	VH	2022	Sanace rýhy	0,00	288 819,04	288 819,04	NE	NE	15.11.2022
Celkem DOD 4 ZL kanalizace za sekci					-290 936,31	1 486 637,53	1 195 701,22			

Komunikace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	
poř.	MČ	VH / KO	rok							
1	MO	KO	2020	Změna trasy Objízdne komunikace (OK) od staničení 1,050 km do KÚ				dod1	ANO	14.12.2020
2	MO	KO	2020	Změna trasy a revize VV OK od ZÚ do staničení 1,050 km				dod1	ANO	14.12.2020
3	MO	KO	2022	Úprava objízdne komunikace				dod3	ANO	07.06.2022
4	MO	KO	2022	Soubor ZL	0,00	108 210,73	108 210,73	NE	NE	15.11.2022
Celkem DOD 4 ZL komunikace za sekci					0,00	108 210,73	108 210,73			

4. Tuřany-Dvorska – odkanalizování místní části

Kanalizace

5. Brno-jih – dostavba kanalizační sítě

Kanalizace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	
poř.	MČ	VH / KO	rok							
1	JIH	VH	2020	Chybějící záskyby rýhy - objekt TZ 06 Vodovod, řad 2				dod1	NE	18.05.2021
2	JIH	VH	2021	Vyšší mocnost živ. Vrstev; sjednocení vrstev; celoplošná obnova kom.				dod1	ANO	27.05.2021
3	JIH	VH	2020	Kolize kanal. stoky S2 s vedením CETIN v úseku Š42- Š 43				dod1	NE	10.12.2020
4	JIH	VH	2020	Kolize kan. stoky S2 s vedením EON v úseku Š45 - Š 46				dod1	NE	19.12.2020
6	JIH	VH	2020	Změna trasy stoky S1 mezi ŠS (ul. Vídeňská) a Š2 (ul. Mor. lány)				dod1	ANO	12.04.2021
7	JIH	VH	2020	Sjednocení druhů podkl. vrstvy v kom. na ul. Moravanské lány				dod1	NE	27.05.2021
8	JIH	VH	2020	Závěrečné ZL na VH části	0,00	544 924,05	544 924,05	NE	NE	15.11.2022
Celkem ZL kanalizace za sekci					0,00	544 924,05	544 924,05			

Komunikace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	
poř.	MČ	VH / KO	rok							
1	JIH	KO	2020	Vírový ventil (doplnění - 1 ks)				dod1	NE	10.12.2020
3	JIH	KO	2020	ul. Osamělá - přeložka plynu				dod2	ANO	28.02.2022
4	JIH	KO	2022	Přeložka CETIN na ul. Osamělá	0,00	376 764,58	376 764,58	NE	NE	15.11.2022
5	JIH	KO	2022	ul. Blížká	0,00	45 337,83	45 337,83	NE	NE	15.11.2022
6	JIH	KO	2022	ul. Osamělá	0,00	68 405,64	68 405,64	NE	NE	15.11.2022
7	JIH	KO	2022	ul. Vzdálená	0,00	306 829,50	306 829,50	NE	NE	15.11.2022
Celkem ZL komunikace za sekci					0,00	797 337,55	797 337,55			

Ostatní změnové listy

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.
poř.	MČ	VH / KO	rok						
2	1-5	VH/KO	2020	0-002 - sekce 1-5; Covid-19 - dopady nouzového stavu do realizace projektu	0,00	0,00	dod1	ANO	06.10.2020
3	1,3,5	VH/KO	2022	0-003 - sekce 1,3,5 - změny OT, technologie, geologických poměrů, kolizí se stávajícím plynovodním potrubím	0,00	8 225 945,24	dod3	ANO	10.08.2022