

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy
Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
[REDAKCE]
[REDAKCE]
1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-22000162

a

Zhotovitel: **SIMOST, s.r.o.**
se sídlem Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 46995803
DIČ: CZ46995803
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 4. 1993 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8943
zastoupen Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem
ve věcech technických [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: 558/2022

II. Preambule

- (1) Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v demolici původního mostu a výstavbě nového silničního mostu ev. č. BM-562 ulice Vrbí přes ulici Borky dle podmínek podlimitní veřejné zakázky s názvem „Most Vrbí přes ulici Borky ev. č. BM-562“ (dále jen „smlouva“).
- (2) Během realizace díla zhotovitelem došlo k následujícím událostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které měly za následek přerušení prováděných prací, jež tak nebude možné dokončit v původně sjednaném termínu plnění. Při provádění demolice základu stávajícího mostu byla zjištěna poškozená stávající kanalizace DN 1000 přímo pod základem opěry stávajícího mostu. Její poloha byla výše a především blíže ose nově navržené pilotové skupiny opěry.

Před realizací odsunutých pilot musela být kanalizace opravena a bylo proto provedeno její obetonování. Současně základem mostu probíhala vodovodní přípojka a v těsné blízkosti byly uloženy silové a sdělovací kabelové přípojky přilehlých nemovitostí. Veškeré přípojky musely být před realizací pilotové skupiny přeloženy. Tyto skutečnosti vedly k přerušení vrtných prací po dobu 53 dní, přičemž mezitím proběhla přeložka přípojek a ochrana kanalizace. Přerušení provádění vrtných prací následně vyvolalo posun v časovém harmonogramu, přičemž provádění izolačních prací připadá do klimaticky nevhodného období tzv. zimní přestávky v době od 1. 12. 2022 do 28. 2. 2023. Vzhledem k tomu, že izolační práce není možné v tomto období provést, je nutné prodloužit termín provádění stavebních prací i o dobu zimní přestávky, tj. o dalších 90 dní. Na základě výše uvedených skutečností dochází k prodloužení termínu dokončení stavby celkem o 143 dní.

- (3) Tento dodatek je uzavřen v návaznosti na ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Změna smlouvy o dílo

- (1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty k realizaci díla, a proto znění čl. III., Lhůty plnění a místo plnění, odst. (3) smlouvy o dílo ruší a nahrazují následujícím zněním: „Dokončení a předání stavby: do 293 dnů ode dne předání staveniště“.
- (2) Smluvní strany se dále dohodly, že příloha č. 1 tohoto dodatku – harmonogram, nahradí přílohu č. 2 smlouvy o dílo.

IV.



Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno.
- (3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.


Přílohy: Příloha č. 1: Harmonogram

Za objednatele:

V Brně dne

Ing. David Grund
předseda představenstva



JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

V Brně dne



Bc. Jakub Malík
jednatel

[illegible]

V Brně dne 7.11.2022