

## Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě o dílo „VBÚ Západ, Podchody Hlávkův most, P7, č. akce 700001/11“

č. dodatku objednatele: 3/22/6000/059/1

PID: TSKRP008CMFC

č. smlouvy objednatele: 3/22/6000/059

PID: TSKRP008CG41

č. smlouvy zhotovitele: 7 - 0984A/20, SS 29/2020, 7 – 1911 - 10289

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.  
zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [REDACTED]

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn  
zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem  
Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

a

#### 2. Zhotovitel: **1. PORR a.s.**

Se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  
Praze oddíl B, číslo vložky 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

(dále též jako „Správce“)

a

#### **2. SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  
Českých Budějovicích, oddíl C, číslo vložky 8032

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)

jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební  
s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

a

#### **3. CHIC, s.r.o.**

se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  
Praze oddíl C, číslo vložky 24386

IČO: 49551647

DIČ: CZ49551647 (plátce DPH)

kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti s názvem „Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC“ se správcem společnosti PORR a.s., který zastupuje společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o.

Společnost PORR a.s., jakožto Správce „Společnosti PORR – SWIETELSKY - CHIC“ zastupují [redacted] jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců (na podkladě plné moci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc zmocněncům)

Bankovní spojení sdružení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: [redacted]

datová schránka PORR a.s. 5ssfq4h

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

korespondenční adresa: PORR a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
Email pro účely fakturace: [redacted]

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě č. 3/22/6000/059 ze dne 8.7.2022.
2. Předmětem Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. odst. 4 ZZVZ. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem. Z tohoto důvodu došlo ke vzniku dodatečných prací v rozsahu uvedených ve Změnovém listu č. 1, který obsahuje zdůvodnění těchto dodatečných prací. Změnový listy č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## III. Změna čl. 11. Smlouvy (Cena a platební podmínky)

1. Čl. 11. odst. 11.1. Smlouvy se v rámci ceny za dílo mění následovně:

Cena dle Smlouvy bez DPH: 6 799 987,97 Kč

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 dle § 222/4 bez DPH: + 798 961,34 Kč

**Cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH: 7 598 949,31 Kč**

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Přílohy:  
Příloha č. 1 – ZBV včetně Rozpisu ocenění změn položek
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Objednatele

**Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.**

Ing. Josef Richtr  
Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.12.15  
09:13:58 +01'00'

Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za Zhotovitele:

**Společnost PORR – SWIETELSKY – CHIC**

tj. společnosti

PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a  
CHIC, s.r.o.

Digitálně podepsal  
Datum: 2022.12.09  
07:46:47 +01'00'

(na základě plné moci)

Digitálně podepsal  
Datum: 2022.12.09  
09:47:56 +01'00'

(na základě plné moci)

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

|   |                                  |                            |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>VBÚ Západ, Podchody Hlávkův most, P7, č. akce 700001/11</b> | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | Číslo ZBV:<br><br><b>1</b> |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  |                                  |                            |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8. 7. 2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

|  |         |           |
|--|---------|-----------|
| Přílohy změnového listu:<br><br>(a) Rozpis ocenění změn položek,<br>(b) Přehled změn stavby<br>(c) Vyjádření AD<br>(d) Vyjádření TDS | Paré č. | Příjemce  |
|  | 1       | Zadavatel |
|  | 2       | Dodavatel |
|  | 3       | TDS       |

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

**Oprava pochozích ploch****Popis změny:**

Navržená změna se týká nahrazení původního nevyhovujícího povrchu z dlažby, povrchem z přímo pojížděného rychleschnoucího betonu, který lépe vyhovuje provozu (inline, skateboarding, cyklo). Plocha rampy byla ze stejného důvodu opatřena epoxidovou stěrkou se vsypem s reprofilací dilatačních spar.

**Zdůvodnění:**

V průběhu stavebních prací, na základě dodatečných požadavků městské části P7, byly rozšířeny plochy z hladkého, bezesparého betonu na místo původní dlažby a tím bylo zajištěno sjednocení povrchu, které zabezpečí lepší vlastnosti a bezpečnost při následném provozu v podchodech.

Tím došlo k nadvýšení položek č. 313, 314, 375, 609, 610, 801, 802, 805, 806, 807, 808, 901, 911 a 991.

Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

| Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|   |                        | 0,00                   | 798 961,34                    |

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy  
určený v rámci organizační struktury  
k projednání ZBV – pověřený  
zaměstnanec

jméno



datum



Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.24  
09:54:54 +01'00'

podpis



|  |       |                  |       |                   |   |             |
|--|-------|------------------|-------|-------------------|---|-------------|
| Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy  | jméno |                  | datum |                   | Digitálně podepsal<br>Datum: 2022.11.24 17:02:27 +01'00'                      | podpis      |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |       |                  |       |                   |   |             |
| Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)  | jméno | Ing Josef Richtr | datum | Ing. Josef Richtr | Digitálně podepsal<br>Ing. Josef Richtr<br>Datum: 2022.11.25 17:02:27 +01'00' | podpis      |
| Zhotovitel<br>„Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC“  | jméno |                  | datum |                   | Digitálně podepsal<br>Datum: 2022.11.23 10:30:35 +01'00'                      | podpis      |
| Zhotovitel<br>„Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC“  | jméno |                  | datum |                   | Digitálně podepsal<br>Datum: 2022.11.23 08:42:04 +01'00'                      | podpis      |
|  |       |                  |       |                   |   | Číslo paré: |

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Příloha č. 3

Evidenční číslo a název stavby: VBU Západ, Podchody Hlávkův most, P7, č. akce 700001/11

Číslo a název SO/PS:

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

## Změna položek podle odst. 4 § 222

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Cena vypuštěných prací v Kč | Cena dodatečných prací v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 2           | 3   | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                          | 11                          | 12                        | 13                     | 14                    |
| 313          |             | Odstranění vrstev ze směsi stmelovaných cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                 | m2   | 1 916,000           | 2 022,000         | 106,000          | 504,79            | 967 177,64                  | 0,00                        | 53 507,74                   | 1 020 685,38              | 53 507,74              | 5,53%                 |
| 314          |             | Odstranění vrstev ze směsi stmelovaných cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy | m2   | 958,000             | 1 064,000         | 106,000          | 289,80            | 277 628,40                  | 0,00                        | 30 718,80                   | 308 347,20                | 30 718,80              | 11,06%                |
| 375          |             | Rozebrání dlažby včetně očištění, rozřídění - dlažba z betonových dlažebních desek  | m2   | 958,000             | 1 064,000         | 106,000          | 72,45             | 69 407,10                   | 0,00                        | 7 679,70                    | 77 086,80                 | 7 679,70               | 11,06%                |
| 609          |             | Z rychletuhnoucího betonu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním  | m2   | 374,000             | 480,000           | 106,000          | 944,96            | 353 415,04                  | 0,00                        | 100 165,76                  | 453 580,80                | 100 165,76             | 28,34%                |
| 610          |             | Z rychletuhnoucího betonu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním  | m2   | 1 870,000           | 2 400,000         | 530,000          | 93,15             | 174 190,50                  | 0,00                        | 49 369,50                   | 223 560,00                | 49 369,50              | 28,34%                |
| 801          |             | Ruční oklepání konstrukce   | m2   | 0,000               | 204,000           | 204,000          | 183,20            | 0,00                        | 0,00                        | 37 371,78                   | 37 371,78                 | 37 371,78              | 100,00%               |
| 802          |             | Očištění povrchu konstrukce vodním paprskem   | m2   | 0,000               | 204,000           | 204,000          | 298,08            | 0,00                        | 0,00                        | 60 808,32                   | 60 808,32                 | 60 808,32              | 100,00%               |
| 805          |             | Reprofilace sanační hmotou do tloušťky 30mm   | m2   | 54,000              | 160,000           | 106,000          | 1 542,15          | 83 276,10                   | 0,00                        | 163 467,90                  | 246 744,00                | 163 467,90             | 196,30%               |
| 806          |             | Reprofilace sanační hmotou do tloušťky 10mm   | m2   | 0,000               | 12,000            | 12,000           | 910,80            | 0,00                        | 0,00                        | 10 929,60                   | 10 929,60                 | 10 929,60              | 100,00%               |
| 807          |             | Spojovací můstek na beton   | m2   | 0,000               | 204,000           | 204,000          | 227,70            | 0,00                        | 0,00                        | 46 450,80                   | 46 450,80                 | 46 450,80              | 100,00%               |
| 808          |             | Dorovnávací stěrka do tloušťky 3mm včetně nátěru  | m2   | 0,000               | 204,000           | 204,000          | 537,17            | 0,00                        | 0,00                        | 109 581,66                  | 109 581,66                | 109 581,66             | 100,00%               |
| 901          |             | Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy   | m2   | 958,000             | 1 064,000         | 106,000          | 25,88             | 24 793,04                   | 0,00                        | 2 743,28                    | 27 536,32                 | 2 743,28               | 11,06%                |
| 911          |             | Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR                                       | hod. | 70,000              | 80,000            | 10,000           | 372,60            | 26 082,00                   | 0,00                        | 3 726,00                    | 29 808,00                 | 3 726,00               | 14,29%                |
| 991          |             | Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách) - drátkobeton speciální činnosti  | hod. | 2 485,000           | 2 823,000         | 338,000          | 362,25            | 900 191,25                  | 0,00                        | 122 440,50                  | 1 022 631,75              | 122 440,50             | 13,60%                |
|              |             | <b>Celkem</b>   |      |                     |                   |                  |                   | 2 876 161,07                | 0,00                        | 798 961,34                  | 3 675 122,41              | 798 961,34             |                       |

Za Zhotovitele: Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC

Za Objednatele: (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)

Datum:

Datum:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.23  
10:31:02 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.23  
08:42:20 +01'00'

Ing. Josef Richtr



PORR a.s.

## PLNÁ MOC

ev.č. 92/2022

Společnost **PORR a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, předsedou představenstva, a Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva

jako Vedoucí společník (Správce) společnosti s názvem „**Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC**“ založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku společnostmi PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o. (dále společně také jen jako „Společníci“) na základě Smlouvy o společnosti č. SS 2020/29, 7 – 0984A/20 (dále jen „Smlouva o společnosti“),

který je na základě plné moci udělené ze strany Společníků SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o. obsažené ve Smlouvě o společnosti zmocněn k zastupování v rozsahu níže uvedeném ve věci veřejné zakázky „**RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVÁDĚNÍ BĚŽNÉ A SOUVISLÉ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II**“, evidenční číslo zakázky: Z2020-023718, zadavatel Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČO: 034 47 286 (dále jen „Zadavatel/Objednatel“), a to

- a) k veškerým právním a jiným jednáním se Zadavatelem/Objednatelem v procesu uzavírání prováděcích (dílčích) smluv, a to jak postupem bez obnovení soutěže (princip rotace), tak i postupem s obnovením soutěže (minitendry), včetně potvrzení/odmítnutí objednávek Zadavatele/Objednatele, podávání nabídek na plnění dílčí veřejné zakázky, uzavírání prováděcích (dílčích) smluv.
- b) k jednání se Zadavatelem/Objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu této veřejné zakázky,
- c) k realizaci platebního styku se Zadavatelem/Objednatelem včetně oprávnění přijímat platby od Zadavatele/Objednatele a distribuovat je mezi Společníky.

tímto

ve smyslu § 443 občanského zákoníku určuje k výkonu zastoupení (tj. k jednání za Správce PORR a.s., za společníka SWIETELSKY stavební s.r.o. a za společníka CHIC, s.r.o.) v rozsahu dle shora uvedené plné moci následující zaměstnance společnosti PORR a.s.:

ředitel úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed

a

vedoucí provozu Střed úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy-Střed,

a

vedoucí obchodního úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy-Střed,

a

ekonom úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed,

s tím, že shora uvedení zmocněnci jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců.

Tato plná moc je účinná od 15.9.2022.

Tato plná moc ke dni její účinnosti nahrazuje předchozí plnou moc ze dne 3.11.2020, která ve stejném rozsahu zmocnění a po její částečné změně co do určení oprávněných osob účinné ke dni 1.6.2021 byla udělena pro [REDACTED]

Za PORR a.s.:

V Praze dne

Martin  
Hanáček

Digitally signed by  
Martin Hanáček  
Date: 2022.08.24  
23:32:20 +02'00'

.....  
Ing. Martin Hanáček, MBA,  
předseda představenstva  
PORR a.s.

Antonín  
Daňa

Digitálně podepsal  
Antonín Daňa  
Datum: 2022.08.24  
12:45:12 +02'00'

.....  
Ing. Antonín Daňa,  
člen představenstva  
PORR a.s.

**Prohlášení zmocněnců:**

**Plnou moc přijímám.**

V Praze dne

[REDACTED]  
Digitálně podepsal  
Datum: 2022.08.30  
12:51:43 +02'00'

.....  
[REDACTED]

[REDACTED]  
Digitálně podepsal  
Datum: 2022.08.30  
12:53:55 +02'00'

.....  
[REDACTED]

[REDACTED]  
Digitálně podepsal  
Datum: 2022.08.30  
13:31:45 +02'00'

.....  
[REDACTED]

[REDACTED]  
Digitálně podepsal  
Datum: 2022.08.30  
13:06:42 +02'00'

.....  
[REDACTED]