



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2b			
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod				
Investor:	Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Trutnov, Vnitřní Město, Školní 101	Datum: 5.12.2022			
Název akce: 5 .1 b Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky (zateplení) reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012295					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	2 strany			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna č. 3 SO01 – doplnění rozvodů VZT Vzhledem k nemožnosti provést vývody pro potrubí v místě dle PD, kde jsou ocelové nosníky tvořící část nosné konstrukce objektu, byly jejich polohy změněny. Na základě této zkušenosti bylo nutné provést odvodní a přípojovací potrubí ve větším rozsahu. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
Počet připojených listů specifikací:				2 strany výkazu výměr	
Důvod vícepráce / méněpráce: Odůvodnění a zařídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.					
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.					
Stanovisko autorského dozoru stavby: Souhlasím.					
Stanovisko energetického specialisty: Nemá vliv.					
Příloha:					



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2b
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod	
Změnový list vystavil:	Ing. Aleš Řada - TDI	
Datum:	5.12.2022	
Změna č. 3 - SO01 – doplnění rozvodů VZT		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 3	DPH: 0,00	Cena víceprací bez DPH: 3 52 946,00
0,00 Kč		52 946,00
Výsledná cena změny bez DPH: 52 946,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Soupis změn změnového listu č. 2 - OZ2

Stavba: Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky
5.1b Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky
(rekuperace) reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012295

Objednavatel: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Trutnov, Vnitřní Město, Školní 101

Zhotovitel: CE - ING s.r.o.
Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
3	SO01 - doplnění rozvodů VZT	0,00	52 946,00	52 946,00
	Celkem	0,00 Kč	52 946,00 Kč	52 946,00 Kč
	Celková výše změny		52 946,00 Kč	
	Celková cena dle SOD bez DPH	3 475 638,47 Kč	% změny	1,52%

Cena bez DPH **52 946,00 Kč**

DPH	základní	21,00%	ze	52 946,00	64 064,66
	snížená	15,00%	ze		0,00

Cena s DPH **v CZK** **64 065 Kč**

Změna č. 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 946,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				52 946,00	
	D	751	Vzduchotechnika				52 946,00	
1	K	751001R	Zdvihnutí ventilátoru na střeše kvůli skladbě střechy	kus	1,000	14 904,00	14 904,00	
2	K	751002r	Zdvihnutí etáže kvůli atice a skladbě střechy	kus	1,000	2 708,00	2 708,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	751003R	Doplnění čidla CO2 a čerpadlo kondenzátu	kus	1,000	5 143,00	5 143,00	
4	K	751004R	Posunutí jednotky - kolize se stávajícím zařízením	kus	1,000	27 526,00	27 526,00	
5	K	751005R	Úprava stávajícího výfuku z fasády vedle vstupu	kus	1,000	2 665,00	2 665,00	
Celkem odpočet								0,00
Celkem přípočet								52 946,00
Celkem rozdíl								52 946,00