

Kuřim, VDJ II - rekonstrukce stavební části armaturní komory**Změnový list č.1**

Číslo SOD objednatele: 2022/D/0056

Číslo SOD zhotovitele: 50-6063

Datum předložení zhotovitelem:

02.11.2022

Objednatel: Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

Zastoupený: společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, a.s.
se sídlem Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

Změna č.1: SO 01 Bourací práce + SO 01 Stavební práce

Při odstraňování původního zateplení objektu armaturní komory, byl obnažen keramický obklad (což projekt nepředpokládal), není to vhodný podklad k provedení finální stěrkové fasády. Investor rozhodl, že se veškeré obklady odstraní a provede se vyrovnávací omítka - vícepráce. Další vrstvy fasády budou podle PD.

V rámci projektové dokumentace a rozpočtu mělo být provedeno statické posouzení PZD panelů střešní střešní konstrukce. Vzhledem ke špatnému stavu nebylo třeba statické posouzení zpracovávat.

Vícepráce: 149 631,67 Kč
Méněpráce: -8 000,00 Kč
Změna celkem 141 631,67 Kč

Změna č.2: PS01 Elektroinstalace a MaR

V rámci realizace přenosů dat na centrální vodohospodářský dispečink BVK, a.s. bylo při měření signálu zjištěno nemožnost mikrovlnného propojení na dispečink BVK. Komunikační mikrovlnný propoj se nerealizoval.

Vícepráce: 0,00 Kč
Méněpráce: -212 526,00 Kč
Změna celkem -212 526,00 Kč

Finanční dopad změn:

100,00%	cena dle SOD	7 260 038,59 Kč
2,06%	Vícepráce:	149 631,67 Kč
-3,04%	Méněpráce:	-220 526,00 Kč
5,10%	Absolutní hodnota víceprací a méněprací:	370 157,67 Kč
-0,98%	Celkové změna nákladů:	-70 894,33 Kč

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH

Cena dle dodatku č. 1 7 189 144,26 Kč

Přílohy: 1) rozpočty

2) fotodokumentace + náčrty + výkresy

V Kuřimi dne:

V Brně dne:

Za objednatele:
za Město Kuřim
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
za kterou jedná
XXXXX
generální ředitel

Za zhotovitele:
Dopravní stavby Brno, a.s.
XXXXX
jednatel