

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-129/1073/200/20/2022  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2022-MT-17

## REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa“, v části  
realizace Díla „**Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd  
I. etapa**“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,  
vložka 162  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek  
[REDACTED]  
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání  
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek  
[REDACTED]  
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

[redacted] – vedoucí oddělení inženýrku,  
[redacted]  
[redacted] – vedoucí útvaru realizace staveb  
[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

**II. MADOS MT s.r.o.**

Zastoupena: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  
Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČO: 25297899  
DIČ: CZ25297899  
Zapsána: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Zástupce zhotovitele: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-129/1073/200/20/2022 a dne 7.11.2022 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa“, v části realizace Díla „**Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa**“ ( dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

**II.**

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:**

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
<b>21 780 907,63</b>	<b>4 573 990,60</b>	<b>26 354 898,23</b>

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 4 – 6 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:  
Za Objednatele:

V Lupenici dne:  
Za Zhotovitele:

**Ing.  
Miroslav  
Němec** Digitálně  
podepsal Ing.  
Miroslav Němec  
Datum: 2022.12.19  
09:35:13 +01'00'

-----  
**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

**Ing. Ivo  
Muthsam** Digitálně podepsal  
Ing. Ivo Muthsam  
Datum: 2022.12.19  
09:45:42 +01'00'

-----  
**Ing. Ivo Muthsam**  
jednatel  
MADOS MT s.r.o.

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Název a evidenční číslo Stavby:	Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa, SMLO-129/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/359 - část 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101 / 04

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	<b>Počet listů / od listu č.</b>	
Evidenční list ( §100, odstavec 1)	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	3 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Soupis prací	31 / 7	
Technická zpráva - zaměření skutečného provedení	14 / 38	
Zaměření skutečného provedení stavby Dolní Újezd	6 / 52	

## Evidenční list změny dle §100

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa - SMLO-129/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/359 - část 1	Číslo SO/PS / / číslo Změn SO / PS  SO 101 / 04	Číslo ZBV:  04
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje      Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.      Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č.      Příjemce

### Popis Změny:

V rámci zpracování PDPS bylo stanoveno předpokládané množství prováděných prací v rámci předmětného stavebního objektu SO 101. Na základě skutečného postupu prací bylo zjištěno, že výsledný rozsah provedených prací je odlišný od předpokladu PDPS. Změna vznikla rozdílem předpokládaného množství prováděných prací dle PDPS a množstvím skutečně provedených prací.

Lze konstatovat, že zadavatel si vyhradil změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a že podmínky pro tuto změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka Vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. (1) ZZVZ je splněna.

### Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	319 136,74 Kč	<b>319 136,74 Kč</b>

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022	podpis: [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022	podpis: [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022	podpis: [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na dukaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022	podpis: [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022	podpis: [redacted]
			Číslo paré: [redacted]

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	05
Název a evidenční číslo Stavby:	Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa - SMLO-129/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Obnova živického krytu
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 102 / 01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list ( §100, odstavec 1)	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek §100	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek §222, odst. (4)	1 / 5	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 6	
Rozpis ocenění změn položek §222, odst. (6)	2 / 8	
Rozpis ocenění změn položek - pro celé ZBV	5 / 10	
Přehled změn stavby	1 / 15	
Soupis prací	35 / 16	
Nové Položky	2 / 51	
Fotodokumentace - oprava stávající kanalizace, chodníkové vpusti	2 / 53	
Fotodokumentace - sanace krajů vozovky	3 / 55	
Oznámení Zhotovitele - kanalizace ze dne 18.10.2022	1 / 58	
Oznámení Zhotovitele - sanace krajů ze dne 02.09.2022	1 / 59	
Požadavek Pověřené osoby Objednatele k předložení návrhu Variace (kanalizace) ze dne 18.10.2022	1 / 60	
Požadavek Pověřené osoby Objednatele k předložení návrhu Variace (sanace krajů) ze dne 05.09.2022	1 / 61	
Technická zpráva - zaměření skutečného provedení	14 / 62	
Vyjádření TDS k ZBV 02 ze dne 13.12.2022	1 / 76	
Zaměření skutečného provedení stavby Dolní Újezd	6 / 77	
Zápis z KD č. 4 ze dne 21.09.2022	4 / 83	
Zápis z KD č. 5 ze dne 05.10.2022	4 / 87	
Zápis z KD č. 6 ze dne 18.10.2022	3 / 91	
Zápis z KD č. 7 ze dne 03.11.2022	4 / 94	
Zápisy ve stavebním deníku	6 / 98	
Vzorový příčný řez - návrh krajové sanace	1 / 104	
Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace ze dne 15.12.2022	2 / 105	
Zápis z KD č. 3 ze dne 31.08.2022	5 / 107	

## Evidenční list změny dle §100

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa - SMLO-129/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Obnova živnicného krytu	Číslo SO/PS / / číslo Změn SO / PS:  SO 102 / 01	Číslo ZBV:  05
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje      Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.      Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č.      Příjemce

**Popis Změny:**

1) V rámci zpracování PDPS bylo stanoveno předpokládané množství prováděných prací v rámci předmětného stavebního objektu SO 102. Na základě skutečného postupu prací bylo zjištěno, že výsledný rozsah provedených prací je odlišný od předpokladu PDPS. Změna vznikla rozdílem předpokládaného množství prováděných prací dle PDPS a množstvím skutečně provedených prací.

Lze konstatovat, že zadavatel si vyhradil změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a že podmínky pro tuto změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka Vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. (1) ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	264 258,79 Kč	<b>264 258,79 Kč</b>

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno: [redacted]	datum: 1 6. 12. 2022	podpis: [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum: 1 6. 12. 2022	podpis: [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]	datum: 1 6. 12. 2022	podpis: [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: [redacted]	datum: 1 6. 12. 2022	podpis: [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum: 1 6. 12. 2022	podpis: [redacted]
			Číslo paré: [redacted]



## Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa - SMLO-129/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Obnova živického krytu	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS:  SO 102 / 01	Číslo ZBV:  05
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.05.2022		
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Doubravice 98, 533 53 Pardubice	
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.	Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí	
Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis Změny:

2) Na základě dodatečného požadavku Objednatele nebyly v rámci stavebního objektu SO 102 realizovány práce související s rozrytím podkladní vrstvy z kameniva bez zhutnění a recyklace této podkladní vrstvy za studena. Důvodem je charakter využití dotčené vedlejší komunikace, na které není nutné s ohledem na její skutečné vytížení tyto práce provádět i při zachování požadované funkčnosti a životnosti.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

### Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-194 168,75 Kč	0,00 Kč	-194 168,75 Kč

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022	podpis: [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022	podpis: [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022	podpis: [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022	podpis: [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022	podpis: [redacted]
			Číslo paré: [redacted]



## Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa - SMLO-129/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Obnova živnicového krytu	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS:  SO 102 / 01	Číslo ZBV:  05
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje      Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.      Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č.      Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis Změny:

3) V rámci realizace stavebních prací byly v úseku stavebního objektu SO 102 odstraněny stávající asfaltové vrstvy vozovky až na úroveň stávající štětové vrstvy vozovky. Na této konstrukční vrstvě vozovky byly následně provedeny statické zatěžovací zkoušky (dále jen "SZZ") s nevyhovujícím výsledkem v krajích vozovky v obou jízdních směrech. Vzhledem k nevyhovujícím výsledkům SZZ bylo autorským dozorem (dále jen "AD") navrženo řešení ve smyslu provedení sanací krajů vozovky v šíři 1,5 m - 2,0 m a hloubky 0,35 m. Sanace spočívala v odtěžení nevhodného materiálu a uložení vrstvy mechanicky zpevněného kameniva v tloušťce 0,15 m a vrstvy štěrku vyplněného cementovou maltou v mocnosti 0,2 m. V souladu s doporučením AD byla stávající štětová vrstva ve středu vozovky ponechána jako součást ztuhlého podloží. Takto provedená konstrukce již splnila požadované parametry konstrukčních vrstev dle PDPS a kontrolního zkušebního plánu. Realizace asfaltových vrstev vozovky již probíhala dle předpokladu PDPS.

4) Dle PDPS bylo uvažováno odstranění stávajících uličních vpustí (dále jen "UV") podél chodníku pro pěší u hřbitova a jejich nahrazení UV novými. Při provádění výkopu původních UV byla v chodníku pro pěší odhalena stávající podélná kanalizace, u níž byl zjištěn havarijní stav. Zhotovitel dále upozornil na nedostatečné šířkové uspořádání silnice II/359 v místě chodníků pro pěší u hřbitova a podél opěrných zdí. Silnice je využívána mimo jiné nákladní dopravou z přilehlého lomu Budislav a dalších zařízení, tudíž realizací nových UV dle předpokladu PDPS by velmi pravděpodobně docházelo k jejich nadměrnému poškození vlivem pojiždění nákladních vozů. Z výše uvedených důvodů bylo AD navrženo řešení vzniklé situace rekonstrukcí stávající podélné kanalizace v chodníku pro pěší na kterou budou napojeny chodníkové vpusti. UV dle předpokladu PDPS nebudou realizovány. Dále bylo nutné v souvislosti s novým řešením provést novou revizní šachtu na této kanalizaci. Touto Změnou bude docíleno řádného odvodnění silnice II/359 při splnění požadavků na trvanlivost a funkčnost celého zařízení.

5) Na základě provedené kontroly UV v prostoru u hasičské zbrojnice bylo zjištěno, že napojení na nově uvažovanou revizní šachtu dle předpokladu PDPS nebylo možné z výškových důvodů provést. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto, že nová revizní šachta nebude realizována a UV se plastovým potrubím propojí do stávající revizní šachty v prostoru prodejny potravin. Provedením Změny bude možné provádět budoucí kontrolu a údržbu UV stávající revizní šachtou.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož nevyhovující parametry konstrukčních vrstev vozovky mohly být zjištěny až po odstranění stávajících vrstev vozovky a provedení SZZ. K jejím zjištění tak mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací (dílní Změna 3). V případě dílní Změny 4 nemohl být předvídan skutečný stav stávající kanalizace, která vedla pod chodníkem pro pěší. Její skutečný stav bylo možné zjistit až v průběhu provádění prací, po odstranění stávajících UV a odstranění chodníku pro pěší. Dílní Změna 5 vzniká na základě skutečně zjištěných prostorových poměrů v době realizace stavby. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

### Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	<del>45 207,28 Kč</del>	2 285 193,78 Kč	<b>2 239 986,50 Kč</b>

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno: [REDACTED]

datum:

16.12.2022

podpis: [REDACTED]

Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022	podpis: [redacted]
Projektant	Jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022	podpis: [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	Jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022	podpis: [redacted]
Zhotovitel	Jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022	podpis: [redacted]
		Číslo paré:	[redacted]

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	06
Název a evidenční číslo Stavby:	Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa - SMLO-129/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Obnova živičného krytu
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 103 / 01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	5 / 5	

## Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

<b>Název a evidenční číslo Stavby:</b> Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa - SMLO-129/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Obnova živičného krytu	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS:  SO 103 / 01	Číslo ZBV:  06
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.05.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje      Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.      Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí		
Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel  Popis Změny: Na základě dodatečného požadavku Objednatele nebyly v rámci stavebního objektu SO 103 realizovány práce související s rozrytím podkladní vrstvy z kameniva bez zhutnění a recyklace této podkladní vrstvy za studena. Důvodem je charakter využití dotčené vedlejší komunikace, na které není nutné s ohledem na její skutečné vytižení tyto práce provádět i při zachování požadované funkčnosti a životnosti.  Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.  Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.		
Údaje v Kč bez DPH:		
<b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	-19 012,50 Kč	0,00 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		-19 012,50 Kč
<b>Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:</b>		
Správce stavby	jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022 podpis: [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022 podpis: [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022 podpis: [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022 podpis: [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum: 16. 12. 2022 podpis: [redacted]
		Číslo paré: [redacted]