

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2022

### „Rekonstrukce chodníků před čp. 455 – 470 v ul. Dlouhá, Dačice“

Číslo smlouvy objednatele: 367/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 22-42-09-00

#### Smluvní strany

**Objednatel: Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1

Zastoupený:  starostou města

IČO: 00246476

DIČ: CZ00246476

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 



Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

 starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

 pracovník odboru správy majetku

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

 pracovník správy majetku 

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: Jemnická stavba, a.s.**


Sídlo: U Černého mostu 773, Jemnice 675 31

Zápis v OR: U KS v Brně, oddíl B vložka 3034

Zastoupený: 

IČO: 25569554

DIČ: CZ25569554

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

datová schránka: xk4enf9

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:



Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

[REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

## I. Předmět dodatku č. 2

Na základě dohody obou smluvních stran se mění Smlouva o dílo ze dne 28.7.2022, číslo smlouvy objednatele: 367/2022 a číslo smlouvy zhotovitele 22-42-09-00, o provedení díla – stavby „Rekonstrukce chodníků před čp. 455-470 v ul. Dlouhá“ (dále jen „smlouva“), a to v souladu s článkem 13 odst. 13.2 smlouvy, následovně:

### V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1. nově zní:

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

## **„Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice“**

*v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, příloženým soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, a změnovým listem č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č.5, č.6, č.7 a č.8 které jsou přílohou č. 1 až č.8 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2, a které obsahují soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smluveného plnění, nebo nebyly z důvodu chyby obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci.*

**Dílo se skládá ze dvou projektových dokumentací:**

1. Projektová dokumentace Oprava chodníku Dlouhá čp. 455 – 459, Dačice;
2. Projektová dokumentace Rekonstrukce chodníku Dlouhá čp. 460 – 470, Dačice.

*Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně vypracování výrobní dokumentace a dodávek potřebných materiálů a zařízení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.*

**Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:**

- fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením stavebních prací a po skončení těchto prací,

- *prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci,*
- *odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,*
- *zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a ohlášení stavby,*
- *předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla,*
- *průběžný denní úklid dotčených prostor a přilehlých prostor (podle stavu znečištění),*
- *min. 3 dny před zahájením provádění díla zhotovitel prokazatelně seznámí majitele sousedních nemovitých věcí s postupem prací a s nezbytnými omezeními,*
- *zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,*
- *zajištění úklidu a vyčištění dotčených prostor před předáním provedeného díla objednateli a uvedení okolních ploch do původního stavu,*
- *zajištění dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn a odchylek,*
- *zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou firmou (3x písemná forma, 2x digitální forma),*
- *zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,*
- *zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,*
- *zajištění dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,*
- *zajištění pěšího přístupu k nemovitostem majitelů sousedních pozemků.“*

**V článku 4. CENA DÍLA odst. 4.1. nově zní:**

„4.1 *Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.*

***Celková cena díla bez DPH činí 3 219 475,11 Kč“***

**II. Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno radou města Dačice na její

Dodatek č.2 – Rekonstrukce chodníků před čp. 455 – 470 v ul. Dlouhá, Dačice

4. schůzi konané dne 14.12.2022 pod č. usnesení 87/4/RM/2022 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady, čímž byly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku č. 2.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy.

Příloha č.1 – Změnový list č. 1

Příloha č.2 – Změnový list č. 2

Příloha č.3 – Změnový list č. 3

Příloha č.4 – Změnový list č. 4

Příloha č.5 – Změnový list č. 5


Příloha č.6 – Změnový list č. 6

Příloha č.7 – Změnový list č. 7

Příloha č.8 – Změnový list č. 8

V Dačicích dne 15.12.2022

Město Dačice  
Objednatel



starosta města Dačice

V Jemnici dne 15.12.2022

Jemnická stavba, a.s.  
Zhotovitel



místopředseda představenstva

**DAČICE - Rekonstrukce chodníků v ulici Dlouhá č.p. 455 - 459 a č.p. 460 - 470**

Objednatel : Město Dačice

Zhotovitel : Jemnická Stavba a.s.

Výpočet změn	Vícpráce	Méněpráce	Součet
ZL 01	371 146,97		371 146,97
ZL 02	231 246,34		231 246,34
ZL 03	230 829,04		230 829,04
ZL 04		-147 494,00	-147 494,00
ZL 05		-147 944,00	-147 944,00
ZL 06		-10 050,00	-10 050,00
ZL 07		-17 600,00	-17 600,00
ZL 08		-30 000,00	-30 000,00

**Celkem změny v Kč bez DPH****480 134,35**

Přílohy:

jednotlivé změnové položkové rozpočty č.

ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 04, ZL 05, ZL 06, ZL 07, ZL 08.

Dne 7.12.2022

Za zhotovitele:  hlavní stavbyvedoucí  stavbyvedoucí Za objednatele:  místostarosta města Dačice  vedoucí odboru majektu Města Dačice  technik odboru majektu Města Dačice  TDI 



ZL 01

Tištěno dne: 13.10..2022

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpois - vícepráce č. 1)**
Databáze:  
Nabídka číslo:
**Stavba: Rekonstrukce chodníku Dlouhá č. p. 460 - 470, Dačice**

Investor:

18	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>115</i>	115,00 m2 <i>115,0000</i>	616,00	<b>70 840,00</b>
19	577186111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	115,00 m2	910,00	<b>104 650,00</b>
21	5921751200	obrubník silniční betonový přechodový	4,00 kus	400,00	<b>1 600,00</b>
22	5921752300	obrubník silniční 100/25/15 cm	44,00 kus	185,00	<b>8 140,00</b>
20	5921746000	obrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm	33,00 kus	150,00	<b>4 950,00</b>
27	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	115,00 m	280,00	<b>32 200,00</b>
29	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého <i>podkladní vrstvy 100*0,04</i>	4,00 m3 <i>4,0000</i>	2 900,00	<b>11 600,00</b>
32	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	16,00 m	70,00	<b>1 120,00</b>
26	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 <i>Položení nové</i> <i>Staré</i>	62,00 m2 <i>49,0000</i> <i>13,0000</i>	284,00	<b>17 608,00</b>
4	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	43,00 m	85,80	<b>3 689,40</b>
3a RTS	113106231R00	Rozebrání dlažby	13,00 m3	59,70	<b>776,10</b>
24	5924500750	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	49,00 m2	258,00	<b>12 642,00</b>
23	5921752300	Obrubník chodníkový 100/25/10 cm	34,00 kus	120,00	<b>4 080,00</b>
10	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm <i>62*1,1</i>	68,20 m2 <i>68,2000</i>	178,50	<b>12 173,70</b>
12	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	62,00 m2	351,50	<b>21 793,00</b>

		<i>Položení nové</i>	49,0000		
		<i>Staré</i>	13,0000		
5	181006112	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 10*1,25	12,50 m2 12,5000	8,50	106,25
2	27245170	palisáda betonová výšky 0,6 m	29,00 kus	352,00	10 208,00
14	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 <i>U šachty</i>	2,00 m2 2,0000	300,00	600,00
21	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km <i>Podkladní vrstvy (68,2)*0,15*2,1</i> <i>obrubníky 100*0,060</i> <i>dlažba vč lože 62*0,08*2,2</i> <i>drobný betonový odpad 2</i>	40,40 t 21,4830 6,0000 10,9120 2,0000	180,00	7 271,10
22	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot <i>40,4*5</i>	202,00 t 202,0000	35,00	7 070,00
23	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu	4,85 t	680,00	3 298,00
1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným <i>dlažba vč lože 62*0,08*2,2</i>	10,91 t 10,9120	230,00	2 509,76
7	339921111	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,6 m	29,00 kus	700,00	20 300,00
37	R2	Drobné práce při napojení na kontejnerové stání	1,00 kpl	3 000,00	3 000,00
11	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 <i>zemina (68,2)*0,15*2,1</i>	21,48 t 21,4830	285,00	6 122,66
3	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	62,20 m2 62,2000	45	2 799,00

**Celkem 371 146,97**



### Položkový rozpočet stavby

Stavba: **12**      **Dačice Chodníky - ulice Dlouhá**

Objekt: **01**      **Vícepráce**

Rozpočet: **01**      **Vícepráce 2**

Objednatel: **Město Dačice**

IČO: 246476

DIČ:

Zhotovitel: **Jemnická Stavba a.s.**

IČO: 25569554

DIČ:

Vypracoval:

ZL 02

Rozpis ceny

Celkem

HSV			231 246,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>231 246,34</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		231 246,34 CZK
Základní DPH	21 %		48 561,73 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>279 808,07 CZK</b>

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			19 778,61	9
5	Komunikace	HSV			38 874,45	17
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 960,00	4
8	Trubní vedení	HSV			1 402,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 360,00	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			4 180,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			56 068,00	24
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			98 623,28	43
Cena celkem					231 246,34	100

## Položkový rozpočet

S:	12	Dačice Chodníky - ulice Dlouhá
O:	01	Vícepráce
R:	01	Vícepráce 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>19 778,61</b>
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho <i>Předláždění zatáčka č.p. 455 : 15</i>	m2	15,00000 <i>15,00000</i>	60,00	900,00
2	113108312R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm <i>U chodníku ve vícepracích : 20*0,3</i>	m2	6,00000 <i>6,00000</i>	274,00	1 644,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních <i>Předláždění zatáčka č.p. 455 : 12</i>	m	12,00000 <i>12,00000</i>	85,00	1 020,00
4	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ <i>Výkop - vodovod před č.p. 470 : 2,1*2,1*2,6</i> <i>Ruční odečet : -4</i>	m3	7,46600 <i>11,46600</i> <i>-4,00000</i>	482,00	3 598,61
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 <i>Výkop - vodovod před č.p. 470 : 4</i>	m3	4,00000 <i>4,00000</i>	1 881,00	7 524,00
6	592450750	Žlabovka příkopova Betonová 300x314x170 <i>Žlabovky kolem stávajícího okapového chodníku : 16+3</i>	m	19,00000 <i>19,00000</i>	268,00	5 092,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>38 874,45</b>
7	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm štěrkodrt frakce 0-32 mm <i>pod žlabovky : 0,5*19</i>	m2	9,50000 <i>9,50000</i>	73,10	694,45
8	584921111R00	Osazení panelů z předpjatého betonu - včetně dodávky panelu	m2	2,00000	2 625,00	5 250,00
9	596811111RV4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 50/50/6 cm <i>20*0,5</i>	m2	10,00000 <i>10,00000</i>	350,00	3 500,00
10	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400 včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN	m	9,00000	622,00	5 598,00
11	5534298031R	Rošt Aco N100 mústkový litina 50/12,7 cm	kus	18,00000	570,00	10 260,00
12	5534298512R	Áretace pro litinový rošt ACO Self 200	kus	18,00000	190,00	3 420,00
13	592271000R	Žlab ACO N100 0.0 l = 100 cm, š = 13 cm h 13/13	kus	9,00000	967,00	8 703,00
14	59227140R	Čelo žlabu ACO N100 na začátek a konec žlabu	kus	6,00000	241,50	1 449,00
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>9 960,00</b>
15	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 <i>sanace podloží : 2</i>	m3	2,00000 <i>2,00000</i>	3 815,00	7 630,00
16	639571115R00	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.150 mm <i>Dodláždění okapový chodník : 10*0,6</i>	m2	6,00000 <i>6,00000</i>	150,00	900,00
17	31316659R	Síť svařovaná Kari, typ KD37, d 5 mm, oko 150 x 150 mm, formát 3 x 2 m <i>Sanace podloží : 2</i>	kus	2,00000 <i>2,00000</i>	715,00	1 430,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>1 402,00</b>
18	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte <i>ŠOUPĚ PŘED DOMEM 455 : 1</i>	kus	1,00000 <i>1,00000</i>	1 402,00	1 402,00
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>2 360,00</b>
19	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm <i>Chodník navíc : 20</i>	m	20,00000 <i>20,00000</i>	118,00	2 360,00
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>4 180,00</b>
20	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm <i>u stávajícího okapového chodníku : 19</i>	m	19,00000 <i>19,00000</i>	220,00	4 180,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>56 068,00</b>

### Položkový rozpočet

S:	12	Dačice Chodníky - ulice Dlouhá
O:	01	Vícepráce
R:	01	Vícepráce 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	965043441RT6	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. nad 20 cm s potěrem	m3	32,75000	1 712,00	56 068,00
		SC pod chodníkem zatáčka č.p. 455 : 2,25		2,25000		
		beton pod chodníkem : 30*0,3		9,00000		
		Beton parkoviště : 86*0,25		21,50000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>98 623,28</b>
22	567114113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl. 100 mm	m2	8,00000	351,50	2 812,00
		Asfalt u chodníku nad trafostanicí : 40*0,2		8,00000		
23	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (abs) tř. I tl 60 mm š 3m	m2	8,00000	616,00	4 928,00
		Asfalt u chodníku nad trafostanicí : 40*0,2		8,00000		
24	577186111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š do 3m	m2	8,00000	910,00	7 280,00
		Asfalt u chodníku nad trafostanicí : 40*0,2		8,00000		
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	78,94400	256,50	20 249,14
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	489,45280	24,60	12 040,54
27	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	78,94400	650,00	51 313,60





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			9 396,64	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 504,00	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			15 875,20	7
5	Komunikace	HSV			5 580,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			188 716,40	82
M46	Zemní práce při montážích	MON			756,80	0
Cena celkem					230 829,04	100

### Položkový rozpočet

S:	12	Dačice Chodníky - ulice Dlouhá
O:	01	Vícepráce
R:	03	Vícepráce 3 schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>9 396,64</b>
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 (2,2*0,5*0,8)*4	m3	3,52000	1 881,00	6 621,12
				3,52000		
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 (2,2*0,5*0,8)*4	m3	3,52000	298,50	1 050,72
				3,52000		
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (2,2*0,5*0,8)*4	m3	3,52000	490,00	1 724,80
				3,52000		
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>10 504,00</b>
4	334000111R00	Osazení schodiště Jeřábem	kus	2,00000	5 252,00	10 504,00
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>15 875,20</b>
5	461310214R00	Patka do rýhy, bednění, z bet. vodost. C25/30 (2,2*0,8*0,5)*4	m3	3,52000	4 510,00	15 875,20
				3,52000		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>5 580,00</b>
6	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm (2*4,5)*2	m2	18,00000	310,00	5 580,00
				18,00000		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>188 716,40</b>
7	9630428000R00	Schodiště	ks	2,00000	75 600,00	151 200,00
8	963888000R00	Doprava na stavbu	ks	1,00000	16 000,00	16 000,00
9	963888111R00	Výkresová dokumentac	ks	1,00000	6 400,00	6 400,00
10	963888222R00	Nástřík hydrofobní	m2	24,44000	310,00	7 576,40
11	963888444R00	Přední hrany stupňů - protiskluzný pemřovaný kroužek	m	52,00000	145,00	7 540,00
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>756,80</b>
12	460600001RT8	Odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m (2,2*0,5*0,8)*4	m3	3,52000	215,00	756,80
				3,52000		

ZL 04

Tištěno dne: 07.01.2022

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

Databáze:

Nabídka číslo:

**Stavba: Oprava chodníku Dlouhá č. p. 455 - 459, Dačice**

Investor:

<b>SO 102 Schodiště 1</b>					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
7	339921111 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku do 0,5 m 41*2	-82,00 kus 82,0000		780,00	-63 960,00
8	434121425 Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných 2*13	-26,00 m 26,0000		700,00	-18 200,00
9	460650083 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 20 cm pod schody 5*2	-10,00 m2 10,0000		700,00	-7 000,00
12	593737970 Schodišťový blok přírodní 60/35/15 26/0,6	-44,00 KUS 43,3333 0,6667		981,00	-43 164,00
13	27245169 palisáda betonová výšky 0,5 m 41*2	-82,00 kus 82,0000		185,00	-15 170,00
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>-147 494,00</b>



ZL 05

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**  
 (položkový rozpis)

Databáze:

Tištěno dne:

Nabídka číslo:

Stavba:

Oprava chodníku Dlouhá č. p. 455 - 459, Dačice

Investor:

**SO 103 Schodiště 2**

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
7	339921111 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m 41*2	-82,00 kus 82,0000		700,00	-57 400,00
8	434121425 Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných 2*13	-26,00 m 26,0000		700,00	-18 200,00
9	460650083 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 20 cm pod schody 5*2	-10,00 m2 10,0000		458,00	-4 580,00
12	5937379700 Schodišťový blok přírodní 60/35/15 26/0,6	-44,00 KUS 43,3333 0,6667		981,00	-43 164,00
13	27245169 palisáda betonová výšky 0,5 m 41*2	-82,00 kus 82,0000		300,00	-24 600,00

**Celkem****Odbytová cena bez DPH:****-147 944,00**



ZL 06

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

Databáze:  
Nabídka číslo:

Tištěno dne:

**Stavba:** Oprava chodníku Dlouhá č. p. 455 - 459, Dačice

Investor:

**SO 101 Chodník**

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
14	562414530( Žlab nízký se dnem ve tvaru žlabovky, krycí rošt mřížka jemná	-3,00	m	2 500,00	-7 500,00
34	935113112 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	-3,00	m	850,00	-2 550,00

**Celkem**

**-10 050,00**



ZL 07

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

 Databáze:  
 Nabídka číslo:

**Stavba:** Rekonstrukce chodníku Dlouhá č. p. 460 - 470, Dačice

Investor:

**SO 000 Všeobecné položky**

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1 001	Vytyčení inženýrských sítí		kpl	2 000,00	0,00
2 002	Ochrana dotčených inženýrských sítí		kpl	1 000,00	0,00
3 003	Vytyčení stavby		kpl	2 000,00	0,00
4 004	Zaměření skutečného provedení		kpl	8 500,00	0,00
5 006	Zařízení staveniště vč energií		kpl	1 000,00	0,00
6 007	Zkoušky únosnosti		kus	7 500,00	0,00
7 008	Opatření BOZP - oplocení staveniště	-9 600,00	m/den	1,85	-17 760,00
8 009	Dopravně - inženýrská opatření		kpl	25 000,00	0,00
9 012	Fotodokumentace, kompletační činnost		kpl	2 000,00	0,00
10 013	Ztížené pracovní podmínky - organizace pohybu chodců		kpl	3 000,00	0,00
<b>Celkem</b>					<b>-17 760,00</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: Oprava chodníku Dlouhá č. p. 455 - 459, Dačice

## SO 999 Všeobecné položky

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 001	Vytyčení inženýrských sítí	1,00	kpl		
2 002	Ochrana dotčených inženýrských sítí	1,00	kpl		
3 003	Vytyčení stavby	1,00	kpl		
4 004	Zaměření skutečného provedení	1,00	kpl		
5 006	Zařízení staveniště vč energií	1,00	kpl		
6 007	Zkoušky únosnosti	3,00	kus		
7 008	Opatření BOZP - oplocení staveniště	-4 000,00	m/den	7,50	-30 000,00
8 009	Dopravně - inženýrská opatření <i>Osazení pracovního místa u napojení chodníku na komunikaci</i>	1,00			
9 011	Dokumentace skutečného provedení	1,00			
10 012	Fotodokumentace, kompletační činnost	1,00			
11 013	Ztížené pracovní podmínky - organizace pohybu chodců	1,00			
<b>Celkem</b>					<b>-30 000,00</b>

