


Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK
Projekt/stavba:	Přístaviště Hodonín - Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatel a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 6
---------------------	----------------------

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
------------------------------	----------

Datum vydání: 07.12.2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE:	PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
	

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčího termínu plnění.
-----------------------------	-------------------------------

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	
--------------------------------	--

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	06.12.2022
---------------------------------	-----------------------------	------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Ke změně - posunu dílčího termínu plnění - dochází z následujících důvodů:

-Sdružení Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu podalo odvolání proti výjimce ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Odvolací orgán (MŽP) byl měl o tomto odvolání rozhodnout začátkem roku 2023. Bez rozhodnutí o této výjimce nelze požádat o další navazující stanoviska („Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku“ MěÚ Hodonín, „Závazné stanovisko KÚ JMK a “Závazné stanovisko MŽP ČR“).

-Povodí Moravy, státní podnik, jako vlastník pozemků dotčených realizací projektu nově požaduje zpracovat do projektové dokumentace k projektu vliv technického řešení souběžně připravovaného záměru Rekreační přístav Hodonín (tento záměr je v bezprostředním sousedství záměru Přístaviště Hodonín a oba dva záměry se vzájemně ovlivňují - především v oblasti terénních úprav a vedení cyklostezky).

-Dvě výše uvedené stanoviska jsou nezbytná pro požádání o stanoviska dalších úřadů (především koordinační a závazná stanoviska krajských úřadů, ministerstev a dotčených orgánů Slovenské Republiky)

-Z výše uvedených důvodů bude rovněž nutné aktualizovat stanoviska DOSS

Z těchto důvodů a s odkazem na čl. VII., odst. 5 žádáme o prodloužení termínu plnění bodu C.2 inženýrská činnost do **30. 06. 2023.**

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Posun dílčího termínu plnění - zajištění stanovisek ke správnému řízení.

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). -

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -		
b) nemění celkovou povahu zakázky -		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: -		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		1 022 170,- Kč
Cena SoD po změně		1 022 170,- Kč
jedná se o změnu o 0 %		0 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
Dojde k prodloužení dílčího termínu plnění u bodu C2)		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy: S/ŘVC/020/P/SoD/2020	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: C - 2)	70.000,- Kč	06/2023
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	