

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 18	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 15.12.2022		A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:		Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec - [REDACTED]				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Posun termínu plnění.				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		SoD č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny				dne 15.12.2022
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost Valbek, spol. s r.o. zpracovává a zajišťuje k záměru "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení dle uzavřené S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evid.č.objednatel). Aktuálně je zajištěno pravomocné stavební povolení na státním území Slovenské republiky a SO 9 a 10 na území České republiky. Aktuálně probíhá stavební (vodopravní) řízení na zbývající část stavby - stavební řízení bylo zahájeno na základě žádosti na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ze dne 27. 4. 2020. Z důvodu nepředpokládaných průtahů při vydávání prodloužení platnosti stanoviska EIA a navazujícího závazného stanoviska EIA ze strany Ministerstva životního prostředí (žádost podána na MŽP dne 18.12.2018, přičemž stanovisko bylo vydáno až 21.1.2020) a související proces povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů - žádost byla podána 17.10.2019, nicméně rozhodnutí KÚJK bylo vydáno až 16. 3. 2020 s nabytím právní moci v 4/2020. Na základě posouzení žádosti o vydání stavebního povolení bylo ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje vydáno dne 4. 6. 2020 rozhodnutí o přerušení řízení do 30. 9. 2020 s tím, že do tohoto termínu musí být doloženy další podklady a upřesny některé již předané - zejména se jedná o znalecký posudek k navrhovanému založení plavební komory, který je požadován ze strany stavebního úřadu z důvodu špatného stavu stávajícího jezu Sudoměřice ve správě Povodí Moravy, s.p. (nejedná se o standardní součást dokumentace pro stavební povolení, tj. ze strany zhotovitele nemohl být předpokládán tento požadavek). Po doplnění podkladů vodoprávnímu úřadu bylo vyhlášeno na 13. 10. 2020 místní šetření. V rámci tohoto místního šetření byly řešeny zejména požadavky a připomínky státního podniku Povodí Moravy. Na základě dohody mezi Ředitelstvím vodních cest ČR a Povodím Moravy, s.p., bylo požádáno o přerušení správního řízení do 31. 1. 2021 a následně opakovaně o prodloužení tohoto přerušení až do 30. 9. 2022, aby bylo možné nalézt vzájemnou shodu. Shoda byla nalezena a Povodí Moravy, s.p., vydalo aktualizované souhlasné stanovisko, tj. je možné dokončit vodopravní řízení. Dne 9. 12. 2022 bylo ze strany vodoprávního úřadu vydáno nepravomocné stavební (vodopravní) povolení, které ještě musí nabyt právní moci. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu pro vydání SP (včetně nabytí právní moci) do 28. 2. 2023.</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Posun dílčího termínu plnění - zajištění stavebního povolení.</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek) - je irelevantní.</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>						
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p>						

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	3.205.000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: Má vliv na dokončení dílčí části díla - posun bodu C - 2) - a) do 28.2.2023.
Cena SoD po změně	3.205.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0	
VYJÁDŘENÍ TDS:	nebyl sjednán	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:	viz. str. 1	
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
nebylo sjednáno		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna má vliv na termínu plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/177/P/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
tyká se bodu : C-2)-a)	25.000,-	2023
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	