

ke mlt. 998/22 J. 1904

Kraj Vysočina



KUJIP01LL4CD

KUJIXP1N99XC

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY
ID: 158 000

kde Smlouvě uzavřené dne 7. 3. 2022 (ID 150 898) na akci

**„Nemocnice Třebíč – Parkovací dům
– projektová dokumentace“**

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Liška, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
	Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	+420 564 602 275/ +420 564 602 205
IČO:	70890749
bank. spojení:	Komerční banka, a. s.
č. ú.:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o.
se sídlem:	Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice
zastoupený:	Ing. arch. Dušanem Řezaninou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. arch. Dušan Řezanina
hlavní projektant (AO):	Ing. Jiří Bartoň
tel.:	+420 608 534 062
IČO:	24286923
DIČ:	CZ24286923
bankovní spojení:	Komerční banka
číslo účtu:	107-2120480247
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze spisová značka C vložka 193242

II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2022 Smlouvu o provedení veřejné zakázky na akci Nemocnice Třebíč – Parkovací dům – projektová dokumentace (dále jako „smlouva“). Důvodem uzavření tohoto dodatku je prodloužení dotčeného orgánu – Odbor dopravy a komunálních služeb – Město Třebíč s vydáním závazného stanoviska. Žádost o závazné stanovisko byla zaslána přes datovou schránku dotčenému orgánu dne 16. 8. 2022. Závazné stanovisko dotčeného orgánu bylo

žadateli doručeno 28. 11. 2022. Vyřízení stanoviska trvalo 104 dní. Po odečtení standardní doby na vydání závazného stanoviska (30 dní) je nutné termín prodloužit o 74 dní.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 7. 3. 2022 (dále jen „Smlouva“):

čl. 4 Smlouvy - Termíny plnění, odst. 4.2. Dokončení jednotlivých částí díla a jejich prokazatelné předání objednateli se mění a nově zní takto:

4.2.1. Dokument BEP (Plán realizace BIM) bude zpracován ve spolupráci s BIM manažerem na straně objednatele a koordinátorem BIM na straně zhotovitele. Dokument BEP bude zpracován do 90 dnů ode dne účinnosti smlouvy.

4.2.2. Provozování a správa CDE - bude provozováno do okamžiku předání schválené projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS).

4.2.3. Dokumentace k územnímu řízení (DÚR) a dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně:

- příslušného informačního modelu,
- kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy,
- vydání právoplatného stavebního povolení příslušným stavebním úřadem,
- vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a činnost koordinátora BOZP

ve lhůtě 364 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

4.2.4. Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně příslušného informačního modelu ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci vydaného stavebního povolení vydaného stavebním úřadem na podkladě DSP.

4.2.5. Vypracování závěrečné hodnotící zprávy o realizaci BIM nejpozději do 30 dnů od předání projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS).

4.2.6. Provádění autorského dozoru dle čl. 2. odst. 2.7 této smlouvy bude probíhat dle potřeb objednatele zpravidla v době realizace stavebních prací (**předpoklad realizace 04/2023-10/2024**).

III. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění informačním systémem veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 3) Dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Jeníkovcích

V Jihlavě

Ing. arch. et
Ing. Dušan
Řezanina

Digitálně podepsal
Ing. arch. et Ing.
Dušan Řezanina
Datum: 2022.12.15
17:52:04 +01'00'

.....
Ing. arch. Dušan Řezanina
jednatel

Mgr. Karel
Janoušek

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Janoušek
Datum: 2022.12.16
10:00:35 +01'00'

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

