
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/140.3 – SO 100.20.2-2/2 – 4ZM2 nové oplocení

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 2 025 659,71 Kč na 1 816 611,91 Kč, tedy o – 209 047,80 Kč.


V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 3. 12. 2021



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

4ZM2 nové oplocení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.20.2-2/2

Číslo ZBV:

5/140.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/140.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/140.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/140.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/140.3	-209 047,80	0,00	-209 047,80

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/140.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/140.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/140.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/140	-209 047,80	0,00	-209 047,80

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/140.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.20.2-2/2
Název SO/PS:	4ZM2 nové oplocení

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 691 660,30 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-209 047,80 Kč, -12,36 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 205 920 426,10 Kč, 100,71 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již zrealizovaného objektu SO 100.20.2-2.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací. Veškeré práce byly provedeny v rozsahu dle skutečnosti.
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.20.2-2:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
3	300R00	D+M kompletní konstrukce oplocení ze štípaných tvárnic v. 2,2 m. Součástí jsou výkopy, základový, pas 500/900 mm, vč. přesunu hmot.	m	-3,000	-18 279,00	-10,00%
5	300R01	D+M kompletní konstrukce ocelového oplocení v. 2,2 m. Součástí jsou výkopy, prefabrikované patky,, prefabrikované podhrabové desky , ocelové sloupky, svařované poplastované pletivo s oky 100x50 mm.,	m	-20,000	-41 706,00	-9,52%

7	300R02	D+M kompletní konstrukce ocelové brány š. 4200 až 5650 mm. Součástí jsou výkopy, betonové patky, sloupky, kování, povrchová úprava, vč. přesunu hmot.	kus	-3,000	-149 062,80	-100,00%
---	--------	---	-----	--------	-------------	----------

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 11. 01. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 4ZM2 nové oplocení	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.20.2-2/2	Číslo ZBV: 5/140.3
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.20.2-2.

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-209 047,80	0,00	-209 047,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum	4. 2. 2022	podpis	[redacted]
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	[redacted]	datum		podpis	[redacted]
Supervize	jméno	[redacted]	datum		podpis	[redacted]
Správce stavby	jméno	[redacted]	datum	11. 01. 2022	podpis	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatele)	jméno	[redacted]	datum	20. 04. 2022	podpis	[redacted]
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	10. 01. 2022	podpis	[redacted]

Číslo paré:

1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/140.3

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.20.2-2/2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 4ZM2 nové oplocení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 691 660,30

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-508 624,80	842 624,21	2 025 659,71	333 999,41

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-209 047,80	0,00	842 624,21	49,81%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-717 672,60	1 816 611,91	124 951,61	7,39%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

4.2.2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

Správce stavby

11. 01. 2022

SOUHLASÍM

Soubor staveb

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/140.3									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 100.20.2-2/2						
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 100.20.2-2 4ZM2 nové oplocení Číslo a název rozpočtu: SO 100.20.2-2 4ZM2 nové oplocení									Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	Zemní práce													
1	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	7,000	7,000	7,000	0,000	78,20	547,40	547,40	0,00	0,00	547,40	0,00	0,00%
2	589811220	recyklát betonový frakce 0/32	t	13,685	13,685	13,685	0,000	100,00	1 368,50	1 368,50	0,00	0,00	1 368,50	0,00	0,00%
	1	Zemní práce							1 915,90	1 915,90	0,00	0,00	1 915,90	0,00	0,00%
	3	Svislé a kompletní konstrukce													
3	300R00	D+M kompletní konstrukce oplocení ze štípaných tvárnic v. 2,2 m. Součástí jsou výkopy, základový, pas 500/900 mm, vč. přesunu hmot.	m	30,000	30,000	27,000	-3,000	6 093,00	182 790,00	182 790,00	-18 279,00	0,00	164 511,00	-18 279,00	-10,00%
4	300R001	D+M kompletní konstrukce oplocení ze štípaných betonových tvárnic v. 2,8 m. Součástí jsou výkopy,, základový pas 600/900 mm, vč. přesunu hmot.	m	70,750	0,000	0,000	0,000	6 852,00	484 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	300R01	D+M kompletní konstrukce ocelového oplocení v. 2,2 m. Součástí jsou výkopy, prefabrikované patky,, prefabrikované podhrabové desky , ocelové sloupky, svařované poplastované pletivo s oky 100x50 mm.,	m	210,000	210,000	190,000	-20,000	2 085,30	437 913,00	437 913,00	-41 706,00	0,00	396 207,00	-41 706,00	-9,52%
6	300R011	D+M kompletní konstrukce provizorního oplocení v. 2,5 m. Součástí jsou výkopy, prefabrikované patky,, ocelové sloupky,výplň desky OSB tl. 18mm, vč. přesunu hmot, s následným odstraněním provizorního	m	83,000	83,000	83,000	0,000	991,80	82 319,40	82 319,40	0,00	0,00	82 319,40	0,00	0,00%
7	300R02	D+M kompletní konstrukce ocelové brány š. 4200 až 5650 mm. Součástí jsou výkopy, betonové patky,, sloupky, kování, povrchová úprava , vč. přesunu hmot.	kus	3,000	3,000	0,000	-3,000	49 687,60	149 062,80	149 062,80	-149 062,80	0,00	0,00	-149 062,80	-100,00%
8	300R03	D+M kompletní konstrukce ocelové brány š. 6000 až 7500 mm. Součástí jsou výkopy, betonové patky,, sloupky, kování, povrchová úprava , vč. přesunu hmot.	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	64 179,60	256 718,40	256 718,40	0,00	0,00	256 718,40	0,00	0,00%
9	300R04	D+M kompletní konstrukce ocelové branky š. 900 mm. Součástí jsou výkopy, betonové patky, sloupky,, kování, povrchová úprava , vč. přesunu hmot.	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	15 527,00	15 527,00	15 527,00	0,00	0,00	15 527,00	0,00	0,00%
	3	Svislé a kompletní konstrukce							1 609 109,60	1 124 330,60	-209 047,80	0,00	915 282,80	-209 047,80	-18,59%
	5	Komunikace pozemní													
10	56481111R	Podklad z drčeného kameniva fr. 8/16 tl 50 mm	m2	16,000	16,000	16,000	0,000	50,10	801,60	801,60	0,00	0,00	801,60	0,00	0,00%


Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12	13	14
11	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	16,000	16,000	16,000	0,000	58,20	931,20	931,20	0,00	0,00	931,20	0,00	0,00%
12	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2, vč. lože tl. 30 mm.	m2	16,000	16,000	16,000	0,000	216,40	3 462,40	3 462,40	0,00	0,00	3 462,40	0,00	0,00%
13	59246R	Dodávka dlažby betonové tl. 60 mm	m2	16,480	16,480	16,480	0,000	127,30	2 097,90	2 097,90	0,00	0,00	2 097,90	0,00	0,00%
	5	Komunikace pozemní							7 293,10	7 293,10	0,00	0,00	7 293,10	0,00	0,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
14	900R001	D+M obkladů s obkladových štípaných pásků tl. 30 mm , vč. přípravy podkladu - odsekání stávajícího, podkladu , vyspravení soklu pro nový obklad.	m2	13,200	0,000	0,000	0,000	1 806,50	23 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	966003818	Rozebrání oplocení s příčnicí a ocelovými sloupky z prken a latí	m	35,000	35,000	35,000	0,000	77,70	2 719,50	2 719,50	0,00	0,00	2 719,50	0,00	0,00%
16	981011314R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC	m3	49,000	49,000	49,000	0,000	300,30	14 714,70	14 714,70	0,00	0,00	14 714,70	0,00	0,00%
17	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	7,000	7,000	7,000	0,000	2 432,60	17 028,20	17 028,20	0,00	0,00	17 028,20	0,00	0,00%
18	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	61,224	61,224	61,224	0,000	73,50	4 499,96	4 499,96	0,00	0,00	4 499,96	0,00	0,00%
19	997006519T00	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	158,200	158,200	158,200	0,000	7,80	1 233,96	1 233,96	0,00	0,00	1 233,96	0,00	0,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							64 042,12	40 196,32	0,00	0,00	40 196,32	0,00	0,00%
	99	Staveništní přesun hmot													
20	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	25,593	25,593	25,593	0,000	26,00	665,42	665,42	0,00	0,00	665,42	0,00	0,00%
	99	Staveništní přesun hmot							665,42	665,42	0,00	0,00	665,42	0,00	0,00%
	990	Poplatky za skládky													
21	1701070	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170107 (stavební suť, oddělené frakce - betonový, recyklát , cihly a pod.)	t	56,824	56,824	56,824	0,000	90,00	5 114,16	5 114,16	0,00	0,00	5 114,16	0,00	0,00%
22	1702010	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170201 (dřevo z demolice)	t	4,400	4,400	4,400	0,000	800,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00%
	990	Poplatky za skládky							8 634,16	8 634,16	0,00	0,00	8 634,16	0,00	0,00%
	999	Nové položky													
501	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	0,000	86,060	86,060	0,000	139,70	0,00	12 022,58	0,00	0,00	12 022,58	0,00	0,00%
502	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	0,000	86,060	86,060	0,000	72,40	0,00	6 230,74	0,00	0,00	6 230,74	0,00	0,00%
503	199	Poplatek za skládku horniny 1-4	t	0,000	172,120	172,120	0,000	49,00	0,00	8 433,88	0,00	0,00	8 433,88	0,00	0,00%
504	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,000	86,060	86,060	0,000	3 478,00	0,00	299 316,68	0,00	0,00	299 316,68	0,00	0,00%
505	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	0,000	261,054	261,054	0,000	459,00	0,00	119 823,79	0,00	0,00	119 823,79	0,00	0,00%
506	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	0,000	261,054	261,054	0,000	197,00	0,00	51 427,64	0,00	0,00	51 427,64	0,00	0,00%
507	311112130RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm	m2	0,000	88,586	88,586	0,000	1 282,00	0,00	113 567,25	0,00	0,00	113 567,25	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12	13	14
508	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,000	2,199	2,199	0,000	23 808,80	0,00	52 355,55	0,00	0,00	52 355,55	0,00	0,00%
509	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	0,000	34,000	34,000	0,000	288,00	0,00	9 792,00	0,00	0,00	9 792,00	0,00	0,00%
510	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	0,000	71,000	71,000	0,000	283,00	0,00	20 093,00	0,00	0,00	20 093,00	0,00	0,00%
511	31327504R	pletivo drátěné 4-hranné; h = 2,00 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená	m	0,000	63,900	63,900	0,000	85,00	0,00	5 431,50	0,00	0,00	5 431,50	0,00	0,00%
512	31478154R	drát napínací pr. 2,90 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m	m	0,000	191,700	191,700	0,000	3,00	0,00	575,10	0,00	0,00	575,10	0,00	0,00%
513	40445960R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60/3pozink.	m	0,000	88,400	88,400	0,000	243,00	0,00	21 481,20	0,00	0,00	21 481,20	0,00	0,00%
514	PC	Napínací šrouby pro oplocení z drátěného pletiva	kus	0,000	102,000	102,000	0,000	21,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00%
515	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,000	4,346	4,346	0,000	968,00	0,00	4 206,93	0,00	0,00	4 206,93	0,00	0,00%
516	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,000	317,945	317,945	0,000	285,00	0,00	90 614,33	0,00	0,00	90 614,33	0,00	0,00%
517	311112120RT3	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C20/25	m2	0,000	36,300	36,300	0,000	952,10	0,00	34 561,23	0,00	0,00	34 561,23	0,00	0,00%
518	345232121RT1	Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 300 mm, tloušťky 80 mm	m	0,000	32,200	32,200	0,000	486,30	0,00	15 658,86	0,00	0,00	15 658,86	0,00	0,00%
	999	Nové položky							0,00	817 514,17	0,00	0,00	817 514,17	0,00	0,00%
		Celkem							1 691 660,30	2 025 659,72	-209 047,80	0,00	1 816 611,92	-209 047,80	-10,32%

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 01. 2022



Za Objednatele:

Datum:

11. 01. 2022



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Table with 2 columns: Název a evidenční číslo Stavby and Hodnota. Rows include: Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH (1 197 447 545,43), Aktuální smluvní částka (cena stavby) (1 205 920 426,10), Procento změny Přijaté smluvní částky (100,71%), Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) (-0,25%), Sledování záměrných položek (Skupina 2) (-0,01%), Sledování limitů 15% pro podstatnou změnu pro Změny záporné v s. 16, odst. 5), písm. b) (7,61%).

Summary table for Group 4. Row 1: Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 (5 221 580,08). Row 2: Sledování limitů 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 (0,44%). Row 3: Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4 (359 234 263,63 Kč).

Table with 3 columns: Omezení limitu, Skupina, a percentage. Row 1: Sledování limitů 50% Skupina 3 (12,37%). Row 2: Sledování limitů 50% Skupina 4 (0,00%). Row 3: Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4 (598 723 772,72 Kč).

Table with 4 columns: Omezení limitu, Hodnota, a percentage, and ABS. Row 1: Sledování limitů 15% (2,57%). Row 2: Sledování limitů od 1.1.2020: 137 366 000 Kč (30 809 800,96 Kč). Row 3: Zbývá do limitů (106 556 199,04).

Skupiny změn

Main data table with columns for SO, ZEV č., Investor, Název SO/PS / předmět Změny, Změny záporné (zadávat se znaménkem minus), Změny kladné, Hodnota ZEV, and 30 columns for groups -1 to -6. Each group contains sub-columns for Změny záporné, Změny kladné, and Suma Změn záporných a Změn kladných. Row 16-17 is highlighted in yellow.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table with columns: Název a evidenční číslo Stavby, Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH, Aktuální smluvní částka (cena stavby), Procento změny Přijaté smluvní částky, Sledování vyhrazených změn (Skupina 1), Sledování záporných změn (Skupina 2), Sledování limitů 15% pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)

Summary table for Skupiny 3 a 4: Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4, Sledování limitů 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4, Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Summary table for Skupina 3 and 4 limits: Sledování limitů 50% Skupina 3, Sledování limitů 50% Skupina 4, Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Summary table for limit 15%: Sledování limitů 15%, Sledování limitů od 1.1.2020: 137 366 000 Kč, Zbývá do limitu

Skupiny změn -1 -2 -3 -4 -5 -6

Main data table with columns: SO, ZBV č., Investor, Název SO/PS / předmět změny, Změny záporné (žadavat se znaménkem minus), Změny kladné, Hodnota ZBV, Změny záporné (žadavat se znaménkem minus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (žadavat se znaménkem minus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (žadavat se znaménkem minus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (žadavat se znaménkem minus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (žadavat se znaménkem minus), Změny kladné, limit 15%, Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných, Změny kladné

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.