
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/134.3 – SO 704.20.02/2 – Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická)

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 1 127 084,00 Kč na 0,00 Kč, tedy o – **1 127 084,00 Kč**.


V předložené druhé změně dochází k vynulování objektu. Objekt nebude realizován.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 9. 12. 2021



Přehled dokladů

Číslo ZBV:	5/134.3
Název a evidenční číslo Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická)
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 704.20.02/2

[illegible]

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická)

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 704.20.02/2

Číslo ZBV:

5/134.3

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/134.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/134.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/134.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/134.3	-1 127 084,00	0,00	-1 127 084,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/134.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/134.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/134.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/134	-1 127 084,00	0,00	-1 127 084,00

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/134.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 704.20.02/2
Název SO/PS:	Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická)

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 065 194,00 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-1 127 084,00 Kč, -105,8% z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 207 697 896,97 Kč, 100,86 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této ZBV je odpočet stavebního objektu SO 704.20.02. Na žádost investora stavby bylo rozhodnuto, že tento stavební objekt nebude realizován.

Odečítají se i položky, které se byly změněny/připočteny v rámci ZBV č. 3/80.3. V ZBV č. 3/80.3 byly původně přičteny položky z důvodu změny požadavku investora v souvislosti změny standardu veřejného osvětlení, které bylo pozměněno v rámci celé stavby Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací. Ve skutečnosti byly tyto práce odečteny z důvodu požadavku investora.
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 704.20.02.

Předmětem této ZBV je odpočet stavebního objektu SO 704.20.02. Na žádost investora stavby bylo rozhodnuto, že tento stavební objekt nebude realizován. Z tohoto důvodu nemohl Zhotovitel Změnu předpokládat.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 704.20.02:

Poř. Č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	-18,000	-4 500,00	-100,00%
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	-13,000	-14 300,00	-100,00%

Příloha č. 4

3	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I – DOPRAVA	M3KM	-270,000	-20 250,00	-100,00%
6	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-39,000	-10 179,00	-100,00%
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3KM	-37,000	-52 096,00	-100,00%
5	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I – DOPRAVA	M3	-280,000	-21 000,00	-100,00%
7	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-10,000	-7 290,00	-100,00%
8	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m	-270,000	-35 370,00	-100,00%
9	702231	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM	m	-60,000	-29 640,00	-100,00%
10	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	-10,000	-670,00	-100,00%
11	709120	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU	KUS	-10,000	-1 950,00	-100,00%
12	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	-20,000	-13 040,00	-100,00%
13	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	m	-270,000	-14 040,00	-100,00%
14	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	-270,000	-19 170,00	-100,00%
15	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	-16,000	-1 792,00	-100,00%
16	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	-16,000	-2 864,00	-100,00%
17	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	-270,000	-79 110,00	-100,00%
18	742H42	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2	m	-60,000	-13 200,00	-100,00%
19	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	-20,000	-3 920,00	-100,00%
20	742K22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	-10,000	-43 830,00	-100,00%
21	742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	-2,000	-8 766,00	-100,00%
22	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY – KABEL DO 4 KG/M	m	-330,000	-14 520,00	-100,00%
23	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	-20,000	-3 140,00	-100,00%

Příloha č. 4

24	743122-R09	S9 – Stožár 8m s jednoduchým výložníkem 1m – 1x svítidlo LED 52W vč. základu – specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	-6,000	-183 672,00	-100,00%
25	743122-R22	S22 – Provizorní osvětlení stezek pro chodce na staveništi – specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	-6,000	-105 786,00	-100,00%
26	743122-R23	Přemístění provizorního osvětlení stezek pro chodce na staveništi	KUS	-18,000	-125 496,00	0,00%
27	743722-R01	ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ VO	KUS	-2,000	-46 418,00	-100,00%
28	747111	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	-2,000	-7 074,00	-100,00%
29	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	-1,000	-23 908,00	-100,00%
30	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN – PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	-1,000	-12 950,00	-100,00%
31	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	-1,000	-10 360,00	-100,00%
32	747415	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ – ZEMNICÍ SÍŤ DÉLKY PÁSKU PŘES 200 DO 500 M	KUS	-1,000	-3 287,00	-100,00%
33	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS	-2,000	-5 868,00	-100,00%
34	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	-1,000	-9 713,00	-100,00%
35	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	-60,000	-35 220,00	-100,00%
36	747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍŇÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	-15,000	-9 720,00	-100,00%
37	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	-60,000	-64 020,00	-100,00%
38	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	-15,000	-10 305,00	-100,00%
501	999039	Příplatek za dodávku regulátoru výkonu svítidel	kus	-6,000	-17 250,00	-100,00%

502	999040	Příplatek za dodávku stožárů se zesílenou stěnou 5 mm	kus	-6,000	-41 400,00	-100,00%
-----	--------	---	-----	--------	------------	----------

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 11. 01. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická)

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 704.20.02/2

Číslo ZBV:

5/134.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4-7

Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 704.20.02.

Předmětem této ZBV je odpočet stavebního objektu SO 704.20.02. Na žádost investora stavby bylo rozhodnuto, že tento stavební objekt nebude realizován. Z tohoto důvodu nemohl Zhotovitel Změnu předpokládat.

Odečítají se i položky, které se byly změnily/připočteny v rámci ZBV č. 3/80.3. V ZBV č. 3/80.3 byly původně přičteny položky z důvodu změny požadavku investora v souvislosti změny standardu veřejného osvětlení, které bylo pozměněno v rámci celé stavby Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 127 084,00	0,00	-1 127 084,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	4.2.2022	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum		podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno		datum	11.01.2022	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno		datum	20.04.2022	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	10.01.2022	podpis	

Číslo paré:

1

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/134.3**

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 704.20.02/2		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická)		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 065 194,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	61 890,00	1 127 084,00	61 890,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 127 084,00	0,00	61 890,00	5,81%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 127 084,00	0,00	-1 065 194,00	-100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

4.2.2022
SOUHLASÍMSprávce stavby
Ing. Lubomír Krupica

11. 01. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

souhlasí/ok

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/134.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 704.20.02/2 Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická)

Číslo a název rozpočtu: SO 704.20.02/2 Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická)

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 704.20.02/2

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce													
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	18,000	18,000	0,000	-18,000	250,00	4 500,00	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	-100,00%
0		Všeobecné konstrukce a práce							4 500,00	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	-100,00%
1		Zemní práce													
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	13,000	13,000	0,000	-13,000	1 100,00	14 300,00	14 300,00	-14 300,00	0,00	0,00	-14 300,00	-100,00%
3	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	270,000	270,000	0,000	-270,000	75,00	20 250,00	20 250,00	-20 250,00	0,00	0,00	-20 250,00	-100,00%
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	39,000	39,000	0,000	-39,000	261,00	10 179,00	10 179,00	-10 179,00	0,00	0,00	-10 179,00	-100,00%
1		Zemní práce							44 729,00	44 729,00	-44 729,00	0,00	0,00	-44 729,00	-100,00%
132		rýh													
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3KM	37,000	37,000	0,000	-37,000	1 408,00	52 096,00	52 096,00	-52 096,00	0,00	0,00	-52 096,00	-100,00%
5	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3	280,000	280,000	0,000	-280,000	75,00	21 000,00	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00	-100,00%
132		rýh							73 096,00	73 096,00	-73 096,00	0,00	0,00	-73 096,00	-100,00%
4		Vodorovné konstrukce													
7	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	10,000	10,000	0,000	-10,000	729,00	7 290,00	7 290,00	-7 290,00	0,00	0,00	-7 290,00	-100,00%
4		Vodorovné konstrukce							7 290,00	7 290,00	-7 290,00	0,00	0,00	-7 290,00	-100,00%
7		Přidružená stavební výroba													
8	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m	270,000	270,000	0,000	-270,000	131,00	35 370,00	35 370,00	-35 370,00	0,00	0,00	-35 370,00	-100,00%
9	702231	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM	m	60,000	60,000	0,000	-60,000	494,00	29 640,00	29 640,00	-29 640,00	0,00	0,00	-29 640,00	-100,00%
10	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	10,000	10,000	0,000	-10,000	67,00	670,00	670,00	-670,00	0,00	0,00	-670,00	-100,00%
11	709120	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU	KUS	10,000	10,000	0,000	-10,000	195,00	1 950,00	1 950,00	-1 950,00	0,00	0,00	-1 950,00	-100,00%
12	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	20,000	20,000	0,000	-20,000	652,00	13 040,00	13 040,00	-13 040,00	0,00	0,00	-13 040,00	-100,00%
13	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	m	270,000	270,000	0,000	-270,000	52,00	14 040,00	14 040,00	-14 040,00	0,00	0,00	-14 040,00	-100,00%
7		Přidružená stavební výroba							94 710,00	94 710,00	-94 710,00	0,00	0,00	-94 710,00	-100,00%
74		Elektroinstalace - silnoproud													
14	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	270,000	270,000	0,000	-270,000	71,00	19 170,00	19 170,00	-19 170,00	0,00	0,00	-19 170,00	-100,00%
15	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	16,000	16,000	0,000	-16,000	112,00	1 792,00	1 792,00	-1 792,00	0,00	0,00	-1 792,00	-100,00%
16	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	16,000	16,000	0,000	-16,000	179,00	2 864,00	2 864,00	-2 864,00	0,00	0,00	-2 864,00	-100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	270,000	270,000	0,000	-270,000	293,00	79 110,00	79 110,00	-79 110,00	0,00	0,00	-79 110,00	-100,00%
18	742H42	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2	m	60,000	60,000	0,000	-60,000	220,00	13 200,00	13 200,00	-13 200,00	0,00	0,00	-13 200,00	-100,00%
19	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	20,000	20,000	0,000	-20,000	196,00	3 920,00	3 920,00	-3 920,00	0,00	0,00	-3 920,00	-100,00%
20	742K22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	10,000	10,000	0,000	-10,000	4 383,00	43 830,00	43 830,00	-43 830,00	0,00	0,00	-43 830,00	-100,00%
21	742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,000	2,000	0,000	-2,000	4 383,00	8 766,00	8 766,00	-8 766,00	0,00	0,00	-8 766,00	-100,00%
22	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	330,000	330,000	0,000	-330,000	44,00	14 520,00	14 520,00	-14 520,00	0,00	0,00	-14 520,00	-100,00%
23	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	20,000	20,000	0,000	-20,000	157,00	3 140,00	3 140,00	-3 140,00	0,00	0,00	-3 140,00	-100,00%
24	743122-R09	S9 - Stožár 8m s jednoduchým výložníkem 1m – 1x svítidlo LED 52W vč. základu - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	6,000	6,000	0,000	-6,000	30 612,00	183 672,00	183 672,00	-183 672,00	0,00	0,00	-183 672,00	-100,00%
25	743122-R22	S22 - Provizorní osvětlení stezek pro chodce na staveništi - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	6,000	6,000	0,000	-6,000	17 631,00	105 786,00	105 786,00	-105 786,00	0,00	0,00	-105 786,00	-100,00%
26	743122-R23	Přemístění provizorního osvětlení stezek pro chodce na staveništi	KUS	18,000	18,000	0,000	-18,000	6 972,00	125 496,00	125 496,00	-125 496,00	0,00	0,00	-125 496,00	0,00%
27	743722-R01	ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ VO	KUS	2,000	2,000	0,000	-2,000	23 209,00	46 418,00	46 418,00	-46 418,00	0,00	0,00	-46 418,00	-100,00%
28	747111	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	2,000	2,000	0,000	-2,000	3 537,00	7 074,00	7 074,00	-7 074,00	0,00	0,00	-7 074,00	-100,00%
29	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000	1,000	0,000	-1,000	23 908,00	23 908,00	23 908,00	-23 908,00	0,00	0,00	-23 908,00	-100,00%
30	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	1,000	1,000	0,000	-1,000	12 950,00	12 950,00	12 950,00	-12 950,00	0,00	0,00	-12 950,00	-100,00%
31	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000	1,000	0,000	-1,000	10 360,00	10 360,00	10 360,00	-10 360,00	0,00	0,00	-10 360,00	-100,00%
32	747415	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČÍ SÍTĚ DĚLKÝ PÁSKU PŘES 200 DO 500 M	KUS	1,000	1,000	0,000	-1,000	3 287,00	3 287,00	3 287,00	-3 287,00	0,00	0,00	-3 287,00	-100,00%
33	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS	2,000	2,000	0,000	-2,000	2 934,00	5 868,00	5 868,00	-5 868,00	0,00	0,00	-5 868,00	-100,00%
34	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000	1,000	0,000	-1,000	9 713,00	9 713,00	9 713,00	-9 713,00	0,00	0,00	-9 713,00	-100,00%
35	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	60,000	60,000	0,000	-60,000	587,00	35 220,00	35 220,00	-35 220,00	0,00	0,00	-35 220,00	-100,00%
36	747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍŇÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	10,000	15,000	0,000	-15,000	648,00	6 480,00	9 720,00	-9 720,00	0,00	0,00	-9 720,00	-100,00%
37	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	60,000	60,000	0,000	-60,000	1 067,00	64 020,00	64 020,00	-64 020,00	0,00	0,00	-64 020,00	-100,00%
38	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	15,000	15,000	0,000	-15,000	687,00	10 305,00	10 305,00	-10 305,00	0,00	0,00	-10 305,00	-100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	74	Elektroinstalace - silnoproud						840 869,00	844 109,00	-844 109,00	0,00	0,00	-844 109,00	-100,00%	
	999	Nové položky													
501	999039	Příplatek za dodávku regulátoru výkonu svítidel	kus	0,000	6,000	0,000	-6,000	2 875,00	0,00	17 250,00	-17 250,00	0,00	0,00	-17 250,00	-100,00%
502	999040	Příplatek za dodávku stožárů se zesílenou stěnou 5 mm	kus	0,000	6,000	0,000	-6,000	6 900,00	0,00	41 400,00	-41 400,00	0,00	0,00	-41 400,00	-100,00%
	999	Nové položky						0,00	58 650,00	-58 650,00	0,00	0,00	-58 650,00	-100,00%	
		Celkem						1 065 194,00	1 127 084,00	-1 127 084,00	0,00	0,00	-1 127 084,00	-100,00%	

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 01. 2022

Za Objednatele:

Datum: 11. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 207 697 896,97
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,86%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,25%
5=(27/1)*100	Sledování záporných změn (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. 1), písm. b)	7,66%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	6 963 175,82
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,58%
8=1*10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	12,22%
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=1*10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč
14=140224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04

Sledování záměny položek (Skupina 2)				-0,01%		Skupiny změn																													
Sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)				7,66%		- 1 -		- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -															
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost			Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky														
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných														

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 207 697 896,97
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,86%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,25%
5=(27/1)*100	Sledování zájmů položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (f), písm. b)	7,66%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	6 963 175,82
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,58%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	12,22%
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč
14=148224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04

Sledování záměny položek (Skupina 2)					-0,1%		Skupiny změn																		
Sledování limity 15 % po podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)					7,66%		- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -			- 5 -			- 6 -			
					Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost				Nezbytnost			Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky				
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=(36+37	40
				- 91 790 082,53	102 030 434,07	10 250 351,54	- 3 208 690,73	191 604,21	- 3 017 086,52	- 6 686 208,48	6 578 342,70	- 109 865,78	- 60 687 346,85	76 650 522,87	6 963 175,82	146 337 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,48	2,57%	30 809 800,96	0,00
740.24	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00			0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
740.34	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00			0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
740.34	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Špešná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00			0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
740.44	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dorných 2 část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00			0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
140.34	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Uzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00			0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.24	3/86.3	RSD	Křižovatka Dorných - Zvonarka, komunikace	- 77 384,37	77 384,37	- 1 305,91			0,00			0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.34	3/87.3	RSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00			0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00	0,00			0,00%	0,00	
600.34	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00			0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.34	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00			0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.34	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00			0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.34	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodník	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00			0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.34	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42	
100.34	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodník	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00	
100.34	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET - Komárovská - Plotní, chodník	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20	
100.34	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	205 695,84	0,02%	205 695,84	
100.24	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00			0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18			0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.24	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75			0,00			0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75			0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.24	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07			0,00			0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07			0,00	0,00			0,00%	0,00	
152.24	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00			0,00			0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.34	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodník	0,00	152 953,17	152 953,17			0,00			0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.34	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a k.ú.Trnitě č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00			0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.34	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00			0,00			0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
152.24	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trnitě č.p.756/4 (příjez)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18			0,00			0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.34	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	550 144,00	0,05%	550 144,00	
400.34	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	0,35%	4 549 189,20	
100.34	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	8 429 196,56	0,70%	8 429 196,56	
100.34	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dorných 60	- 22 898,00	1 426 012,73	1 403 314,73			0,00			0,00	- 22 898,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 446 710,73			0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.44	4/108.3	SMB	Uzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61			0,00			0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
600.24	4/109.3	TB	Perovod ZbDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76			0,00			0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.34	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00			0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.34	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	678 854,46	678 854,46			0,00			0,00	0,00	678 854,46	678 854,46	678 854,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
140.34	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Uzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00			0,00	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
301.14	4/113.5	SMB	Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I+V	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80			0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	- 8 091 884,80	0,00	0,00%	8 091 884,80	
201.34	5/114.3	DPMB	Kameroový systém DPMB-oblast Brno jih	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00			0,00			0,00	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00	540 052,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
201.34	5/115.3	DPMB	Kameroový systém DPMB-oblast Brno střed	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00			0,00			0,00	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00	270 026,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
430.34	5/116.1	DPMB	Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB	- 2 115 617,76	0,00	- 2 115 617,76	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
600.24	5/117.3	TB	Perovod ZbDN100 - Plotní - J64	- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68	0,00		0,00			0,00	- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68	1 047 964,68			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.14	5/118.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dorných 1.část, komunikace	- 1 154 400,00	1 136 850,00	- 17 550,00			0,00	- 1 154 400,00	1 136 850,00	- 17 550,00				0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
600.14	5/119.1	SMB	Kabelovod Dorných - Svatopetrská	- 6 261,36	0,00	- 6 261,36	- 6 261,36	0,00	- 6 261,36			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
600.34	5/120.1	SMB	Kabelovod Plotní	- 900 237,70	0,00	- 900 237,70	- 900 237,70	0,00	- 900 237,70			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
201.34	5/121.3	SMB	Kameroový systém DPMB-oblast Brno jih	0,00	2 095 362,09	2 095 362,09			0,00			0,00	0,00	2 095 362,09	2 095 362,09	2 095 362,09			0,00	0,00			0,00%	0,00	
201.34	5/122.3	SMB	Kameroový systém DPMB-oblast Brno střed	0,00	1 061 395,38	1 061 395,38			0,00			0,00	0,00	1 061 395,38	1 061 395,38	1 061 395,38			0,00	0,00			0,00%	0,00	
202.14	5/123.3	SMB	Kameroový systém BKOM-Dorných-oblast Brno jih	- 410 797,00	739 166,12	328 369,12			0,00			0,00	- 410 797,00	739 166,12	328 369,12	1 149 963,12			0,00	0,00			0,00%	0,00	
202.34	5/124.3	SMB	Kameroový systém BKOM-oblast Brno střed	- 303 870,00	939 702,60	635 832,60			0,00			0,00	- 303 870,00	939 702,60	635 832,60	1 243 572,60			0,00	0,00			0,00%	0,00	
202.44	5/125.3	SMB	Kameroový systém BKOM-oblast Brno střed	- 135 013,00	515 618,14	380 605,14			0,00			0,00	- 135 013,00	515 618,14	380 605,14	650 631,14			0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.34	5/126.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 386 942,61	381 008,36	- 5 934,25			0,00			0,00	- 386 942,61	381 008,36	- 5 934,25	767 950,97			0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.44	5																								