
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/217.3 – SO 100.10.2-1/4– Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu ze 7 451 150,59 Kč na 7 512 215,59 Kč, tedy o + **61 065,00 Kč**.

V předložené čtvrté změně se vyskytuje jedna nová položka:

- Pol. č. 517 – 999116 – Zhotovení nových dílčích geometrických plánů, navrhovaná jednotková cena 61 065,00,00 Kč/kpl.

Položka je subdodávka. Jednotková cena položky byla doložena nabídkou subdodavatele s dopočtem sazby režii a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 8. 6. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

UI. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.10.2-1/4

Číslo ZBV:

5/217.3

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/217.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/217.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/217.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/217.3	0,00	61 065,00	61 065,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/217.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/217.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/217.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/217	0,00	61 065,00	61 065,00

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/217.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.10.2-1/4
Název SO/PS:	Ul. Svatopetrská – Dornych 1. část, chodníky

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	3 651 332,86 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	61 065,00 Kč, 1,67 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 202 492 119,12 Kč, 100,42 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší zhotovení nových dílčích geometrických plánů, které nebyly specifikovány zadávací dokumentací a vznikly až v průběhu výstavby.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.10.2-1.

Na žádost jednotlivých správců komunikací, ploch a pozemků, které jsou obsaženy v geometrickém plánu stavby, vznikaly nové požadavky na dílčí rozdělovací geometrické plány. Tyto nové dílčí geometrické plány nebyly specifikovány zadávací dokumentací a vznikly až v průběhu výstavby. Požadavky reagují na aktuální majetkoprávní vztahy, které se v průběhu stavby změnilly a zhotovitel ani stavebník na jejich stav neměl a nemá vliv.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.10.2-1:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
517	999116	Zhotovení nových dílčích geometrických plánů	kpl	1,000	61 065,00	100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ... [REDACTED]

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ... [REDACTED]

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.10.2-1/4	Číslo ZBV: 5/217.3
--	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.10.2-1.

Na žádost jednotlivých správců komunikací, ploch a pozemků, které jsou obsaženy v geometrickém plánu stavby, vznikaly nové požadavky na dílčí rozdělovací geometrické plány. Tyto nové dílčí geometrické plány nebyly specifikovány zadávací dokumentací a vznikly až v průběhu výstavby. Požadavky reagují na aktuální majetkoprávní vztahy, které se v průběhu stavby změnilly a zhotovitel ani stavebník na jejich stav neměl a nemá vliv.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	61 065,00	61 065,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	
Supervize	jméno		datum	
Správce stavby	jméno		datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno		datum	
Zhotovitel	jméno		datum	

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/217.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.10.2-1/4	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 651 332,86

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	3 799 817,73	7 451 150,59	3 799 817,73

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	61 065,00	3 860 882,73	105,74%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	7 512 215,59	3 860 882,73	105,74%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Statutární město Brno

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/217.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4									ZMĚNA SOUPlISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 100.10.2-1 Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky									č. SO 100.10.2-1/4						
Číslo a název rozpočtu: SO 100.10.2-1 Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky									Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	Zemní práce													
1	122102201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	35,000	35,000	35,000	0,000	74,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00%
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	167,500	167,500	167,500	0,000	78,00	13 065,00	13 065,00	0,00	0,00	13 065,00	0,00	0,00%
3	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	389,660	389,660	389,660	0,000	86,00	33 510,76	33 510,76	0,00	0,00	33 510,76	0,00	0,00%
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	592,160	854,660	854,660	0,000	159,00	94 153,44	135 890,94	0,00	0,00	135 890,94	0,00	0,00%
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 960,800	4 273,300	4 273,300	0,000	1,00	2 960,80	4 273,30	0,00	0,00	4 273,30	0,00	0,00%
6	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	167,500	167,500	167,500	0,000	139,00	23 282,50	23 282,50	0,00	0,00	23 282,50	0,00	0,00%
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	556,500	556,500	556,500	0,000	139,00	77 353,50	77 353,50	0,00	0,00	77 353,50	0,00	0,00%
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	2 232,500	3 282,500	3 282,500	0,000	13,00	29 022,50	42 672,50	0,00	0,00	42 672,50	0,00	0,00%
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	592,160	854,660	854,660	0,000	89,00	52 702,24	76 064,74	0,00	0,00	76 064,74	0,00	0,00%
10	58330002.R	Zemina stabilizační vhodná do násypu	t	974,432	974,432	974,432	0,000	133,00	129 599,39	129 599,39	0,00	0,00	129 599,39	0,00	0,00%
11	58344209R	šterkodrt' frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B	t	310,545	310,545	310,545	0,000	227,00	70 493,72	70 493,72	0,00	0,00	70 493,72	0,00	0,00%
	1	Zemní práce							528 733,85	608 796,35	0,00	0,00	608 796,35	0,00	0,00%
	18	Povrchové úpravy terénu													
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	2 734,000	2 734,000	2 734,000	0,000	17,00	46 478,00	46 478,00	0,00	0,00	46 478,00	0,00	0,00%
13	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	2 830,000	2 830,000	2 830,000	0,000	8,00	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00%
14	181301112R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2 830,000	2 830,000	2 830,000	0,000	29,00	82 070,00	82 070,00	0,00	0,00	82 070,00	0,00	0,00%
15	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	84,481	84,481	84,481	0,000	136,00	11 489,36	11 489,36	0,00	0,00	11 489,36	0,00	0,00%
16	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	437,235	437,235	437,235	0,000	417,00	182 327,00	182 327,00	0,00	0,00	182 327,00	0,00	0,00%
	18	Povrchové úpravy terénu							345 004,36	345 004,36	0,00	0,00	345 004,36	0,00	0,00%
	21	Úprava podloží a základ.spáry													
17	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	46,500	46,500	46,500	0,000	8,00	372,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	212752112T00	Trativody z drenážních flex trubek, lože, DN 100 mm	m	31,000	31,000	31,000	0,000	198,00	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00%
19	69370518R	geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2	m2	51,150	51,150	51,150	0,000	31,00	1 585,65	1 585,65	0,00	0,00	1 585,65	0,00	0,00%
21		Úprava podloží a základ.spáry							8 095,65	8 095,65	0,00	0,00	8 095,65	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce													
20	388993000RPO	Chráníčka kabelu z korug. PE 63, bet. mazanina, zemní práce	m	64,000	64,000	64,000	0,000	308,00	19 712,00	19 712,00	0,00	0,00	19 712,00	0,00	0,00%
21	388994000RPO	Chráníčka kabelu z korug. PE 110, bet. mazanina, zemní práce	m	156,000	156,000	156,000	0,000	370,00	57 720,00	57 720,00	0,00	0,00	57 720,00	0,00	0,00%
22	388995000RPO	Chráníčka kabelu z korug. PE 160, bet. mazanina, zemní práce	m	29,000	29,000	29,000	0,000	432,00	12 528,00	12 528,00	0,00	0,00	12 528,00	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce							89 960,00	89 960,00	0,00	0,00	89 960,00	0,00	0,00%
5		Komunikace													
23	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	1 819,500	1 819,500	1 819,500	0,000	71,00	129 184,50	129 184,50	0,00	0,00	129 184,50	0,00	0,00%
24	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 897,500	1 897,500	1 897,500	0,000	107,00	203 032,50	203 032,50	0,00	0,00	203 032,50	0,00	0,00%
25	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	335,000	1 385,000	1 385,000	0,000	178,00	59 630,00	246 530,00	0,00	0,00	246 530,00	0,00	0,00%
26	565171211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	335,000	1 385,000	1 385,000	0,000	280,00	93 800,00	387 800,00	0,00	0,00	387 800,00	0,00	0,00%
27	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	78,000	78,000	78,000	0,000	249,00	19 422,00	19 422,00	0,00	0,00	19 422,00	0,00	0,00%
28	567132115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	335,000	1 385,000	1 385,000	0,000	332,00	111 220,00	459 820,00	0,00	0,00	459 820,00	0,00	0,00%
29	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	335,000	1 385,000	1 385,000	0,000	18,00	6 030,00	24 930,00	0,00	0,00	24 930,00	0,00	0,00%
30	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	685,000	7 273,000	7 273,000	0,000	12,00	8 220,00	87 276,00	0,00	0,00	87 276,00	0,00	0,00%
31	577115126R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2	m2	335,000	4 536,857	4 536,857	0,000	254,00	85 090,00	1 152 361,68	0,00	0,00	1 152 361,68	0,00	0,00%
32	578131111R00	Litý asfalt z kameniva v pruhu šířky do 3 m, jemnozrný, tloušťky 30 mm	m2	15,000	15,000	15,000	0,000	393,00	5 895,00	5 895,00	0,00	0,00	5 895,00	0,00	0,00%
33	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1 834,500	1 866,500	1 866,500	0,000	191,00	350 389,50	356 501,50	0,00	0,00	356 501,50	0,00	0,00%
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	78,000	78,000	78,000	0,000	193,00	15 054,00	15 054,00	0,00	0,00	15 054,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	576111125T00	Koberec asfaltový se sníženou hlučností, 4 cm	m2	335,000	373,000	373,000	0,000	213,00	71 355,00	79 449,00	0,00	0,00	79 449,00	0,00	0,00%
36	599141110T00	Zalití spáry asfalt. modifikovanou zálivkou	m	30,000	285,000	285,000	0,000	121,00	3 630,00	34 485,00	0,00	0,00	34 485,00	0,00	0,00%
37	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	45,450	45,450	45,450	0,000	315,00	14 316,75	14 316,75	0,00	0,00	14 316,75	0,00	0,00%
38	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	4,040	4,040	4,040	0,000	381,00	1 539,24	1 539,24	0,00	0,00	1 539,24	0,00	0,00%
39	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	73,882	73,882	73,882	0,000	205,00	15 145,71	15 145,71	0,00	0,00	15 145,71	0,00	0,00%
40	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	1 744,270	1 776,270	1 776,270	0,000	167,00	291 293,09	296 637,09	0,00	0,00	296 637,09	0,00	0,00%
41	59245266R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	11,969	11,969	11,969	0,000	266,00	3 183,62	3 183,62	0,00	0,00	3 183,62	0,00	0,00%
42	59245270P	Dlažba betonová drážková tl.6 cm šedá	m2	52,015	52,015	52,015	0,000	512,00	26 631,68	26 631,68	0,00	0,00	26 631,68	0,00	0,00%
	5	Komunikace							1 514 062,59	3 559 195,27	0,00	0,00	3 559 195,27	0,00	0,00%
	6	Úpravy povrchu, podlahy													
43	622423721R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupně členitosti 3 v množství opravované plochy přes 65 do 80 %	m2	10,800	10,800	10,800	0,000	451,00	4 870,80	4 870,80	0,00	0,00	4 870,80	0,00	0,00%
	6	Úpravy povrchu, podlahy							4 870,80	4 870,80	0,00	0,00	4 870,80	0,00	0,00%
	8	Trubní vedení													
44	899201111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	691,00	691,00	691,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00%
45	831260014RA0	Kanalizace z trub kameninových DN 150, hloubka 1,2 m	m	2,000	2,000	2,000	0,000	2 775,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00%
46	894410000RP0	Zřízení vpusti uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců a zemních prací, přesun vpusti	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	15 478,00	15 478,00	15 478,00	0,00	0,00	15 478,00	0,00	0,00%
	8	Trubní vedení							21 719,00	21 719,00	0,00	0,00	21 719,00	0,00	0,00%
	91	Doplňující práce na komunikaci													
47	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	87,000	104,500	104,500	0,000	151,00	13 137,00	15 779,50	0,00	0,00	15 779,50	0,00	0,00%
48	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	503,000	517,000	517,000	0,000	241,00	121 223,00	124 597,00	0,00	0,00	124 597,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	14
49	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	30,000	30,000	30,000	0,000	81,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00%
50	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	424,200	424,200	424,200	0,000	75,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00%
51	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	50,500	64,500	64,500	0,000	93,00	4 696,50	5 998,50	0,00	0,00	5 998,50	0,00	0,00%
52	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	18,180	18,180	18,180	0,000	73,00	1 327,14	1 327,14	0,00	0,00	1 327,14	0,00	0,00%
53	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	15,150	15,150	15,150	0,000	192,00	2 908,80	2 908,80	0,00	0,00	2 908,80	0,00	0,00%
54	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	8,787	10,555	10,555	0,000	205,00	1 801,34	2 163,78	0,00	0,00	2 163,78	0,00	0,00%
91	Doplňující práce na komunikaci								179 338,78	187 019,72	0,00	0,00	187 019,72	0,00	0,00%
961	Vybourané stavební suti														
55	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	1 358,500	1 390,500	1 390,500	0,000	16,00	21 736,00	22 248,00	0,00	0,00	22 248,00	0,00	0,00%
56	113108420R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1 408,000	2 510,500	2 510,500	0,000	62,00	87 296,00	155 651,00	0,00	0,00	155 651,00	0,00	0,00%
57	113109415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	1 358,500	1 390,500	1 390,500	0,000	224,00	304 304,00	311 472,00	0,00	0,00	311 472,00	0,00	0,00%
58	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	7,000	7,000	7,000	0,000	1 492,00	10 444,00	10 444,00	0,00	0,00	10 444,00	0,00	0,00%
59	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	1 273,415	2 264,540	2 264,540	0,000	88,00	112 060,52	199 279,52	0,00	0,00	199 279,52	0,00	0,00%
60	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	7 640,490	13 587,250	13 587,250	0,000	1,00	7 640,49	13 587,25	0,00	0,00	13 587,25	0,00	0,00%
61	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	504,460	977,980	977,980	0,000	86,00	43 383,56	84 106,28	0,00	0,00	84 106,28	0,00	0,00%
62	979990112R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - asfalt	t	768,955	1 678,160	1 678,160	0,000	247,00	189 931,89	414 505,52	0,00	0,00	414 505,52	0,00	0,00%
961	Vybourané stavební suti								776 796,46	1 211 293,57	0,00	0,00	1 211 293,57	0,00	0,00%
962	Vybourané stavební hmoty														
63	113106231R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	34,000	34,000	34,000	0,000	39,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00%
64	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	368,500	382,500	382,500	0,000	60,00	22 110,00	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	779,000	787,000	787,000	0,000	50,00	38 950,00	39 350,00	0,00	0,00	39 350,00	0,00	0,00%
66	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	181,500	181,500	181,500	0,000	47,00	8 530,50	8 530,50	0,00	0,00	8 530,50	0,00	0,00%
67	966005111R00	Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	104,500	104,500	104,500	0,000	208,00	21 736,00	21 736,00	0,00	0,00	21 736,00	0,00	0,00%
68	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	316,00	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00%
69	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	69,00	276,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00%
70	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	256,3365	261,0365	261,0365	0,000	109,00	27 940,68	28 452,98	0,00	0,00	28 452,98	0,00	0,00%
71	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	256,3365	261,0365	261,0365	0,000	1,00	256,34	261,04	0,00	0,00	261,04	0,00	0,00%
72	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	256,3365	261,0365	261,0365	0,000	23,00	5 895,74	6 003,84	0,00	0,00	6 003,84	0,00	0,00%
73	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	256,3365	261,0365	261,0365	0,000	86,00	22 044,94	22 449,14	0,00	0,00	22 449,14	0,00	0,00%
	962	Vybourané stavební hmoty							150 330,20	152 599,50	0,00	0,00	152 599,50	0,00	1,51%
	99	Staveništní přesun hmot													
74	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	543,309	543,309	543,309	0,000	12,00	6 519,70	6 519,70	0,00	0,00	6 519,70	0,00	0,00%
	99	Staveništní přesun hmot							6 519,70	6 519,70	0,00	0,00	6 519,70	0,00	0,00%
	767	Konstrukce zámečnické													
75	767990000RPO	Odstranění zastávkového přístřešku	kpl	1,000	1,000	1,000	0,000	25 901,47	25 901,47	25 901,47	0,00	0,00	25 901,47	0,00	0,00%
	767	Konstrukce zámečnické							25 901,47	25 901,47	0,00	0,00	25 901,47	0,00	0,00%
	999	Nové položky													
501	999014	Pronájem výstroje provizorního SSZ	den	0,000	543,000	543,000	0,000	403,70	0,00	219 209,10	0,00	0,00	219 209,10	0,00	0,00%
502	999015	Denní paušál údržby provizorního SSZ	den	0,000	543,000	543,000	0,000	560,10	0,00	304 134,30	0,00	0,00	304 134,30	0,00	0,00%
503	999016	Projekt dopravního značení, včetně schválení	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	4 427,50	0,00	4 427,50	0,00	0,00	4 427,50	0,00	0,00%
504	999017	Montáž dopravního značení	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	114 011,00	0,00	114 011,00	0,00	0,00	114 011,00	0,00	0,00%
505	999018	Přesun dopravního značení při změně etapy	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00%
506	999019	Demontáž dopravního značení	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	21 332,50	0,00	21 332,50	0,00	0,00	21 332,50	0,00	0,00%
507	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.25 cm	m2	0,000	1 050,000	1 050,000	0,000	39,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00%
508	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,000	40,000	40,000	0,000	205,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00%
509	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 200 mm	m2	0,000	1 050,000	1 050,000	0,000	269,00	0,00	282 450,00	0,00	0,00	282 450,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
510	113151213R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm	m2	0,000	4 450,000	4 450,000	0,000	35,44	0,00	157 708,00	0,00	0,00	157 708,00	0,00	0,00%
511	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	0,000	53,750	53,750	0,000	124,00	0,00	6 665,00	0,00	0,00	6 665,00	0,00	100,00%
512	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	0,000	1 066,000	1 066,000	0,000	23,20	0,00	24 731,20	0,00	0,00	24 731,20	0,00	100,00%
513	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,000	2,000	2,000	0,000	73,20	0,00	146,40	0,00	0,00	146,40	0,00	100,00%
514	9149993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	0,000	2,000	2,000	0,000	47,60	0,00	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	100,00%
515	999031	Projekt dopravního značení, včetně schválení	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	100,00%
516	999034	Projekční práce - změna chodníku Svatopetrská	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	23 575,00	0,00	23 575,00	0,00	0,00	23 575,00	0,00	100,00%
517	999116	Zhotovení nových dílčích geometrických plánů	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	61 065,00	0,00	0,00	0,00	61 065,00	61 065,00	61 065,00	100,00%
	999	Nové položky							0,00	1 230 175,20	0,00	61 065,00	1 291 240,20	61 065,00	4,96%
		Celkem							3 651 332,86	7 451 150,59	0,00	61 065,00	7 512 215,59	61 065,00	0,82%

501	999014	Pronájem výstroje provizorního SSZ	den	cenová hladina:	Rozbor ceny položky 999014 - ZBV č. 2/12.3
502	999015	Denní paušál údržby provizorního SSZ	den	cenová hladina:	Rozbor ceny položky 999015 - ZBV č. 2/12.3
503	999016	Projekt dopravního značení, včetně schválení	kpl	cenová hladina:	Rozbor ceny položky 999016 - ZBV č. 2/12.3
504	999017	Montáž dopravního značení	kpl	cenová hladina:	Rozbor ceny položky 999017 - ZBV č. 2/12.3
505	999018	Přesun dopravního značení při změně etapy	kpl	cenová hladina:	Rozbor ceny položky 999018 - ZBV č. 2/12.3
506	999019	Demontáž dopravního značení	kpl	cenová hladina:	Rozbor ceny položky 999019 - ZBV č. 2/12.3
507	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.25 cm	m2	cenová hladina:	pol.č. 12, SO 500.11.01
508	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	cenová hladina:	pol.č. 16, SO 500.11.10
509	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 200 mm	m2	cenová hladina:	pol.č. 17, SO 500.11.10
510	113151213R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm	m2	cenová hladina:	cena převzata z pol.č. 10, SO 100.35.1 po přepočtu z m3 na m2.
511	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	cenová hladina:	pol. č. 91, SO 100.10.1-1
512	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	cenová hladina:	RTS 2020/I
513	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	cenová hladina:	RTS 2020/I
514	9149993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	cenová hladina:	RTS 2020/I
515	999031	Projekt dopravního značení, včetně schválení	kpl	cenová hladina:	Rozbor ceny položky 999031
516	999034	Projekční práce - změna chodníku Svatopetrská	kpl	cenová hladina:	Rozbor ceny položky 999031
517	999116	Zhotovení nových dílčích geometrických plánů	kpl	cenová hladina:	Rozbor ceny položky 999116

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum:



Za Objednatele:

Datum:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 134 131,76	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 202 492 119,12	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,18%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,42%	8=10+3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,45%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=10+5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné		
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37		38=(39/1)*100	39=36+37
				- 102 376 507,04	107 421 080,73	5 044 573,69	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	81 577 004,93	2 134 131,76	161 019 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
740.24	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00				- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
740.34	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00				- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
740.34	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00				0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
740.44	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00				0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
140.34	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00				0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.24	3/86.3	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00				- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.34	3/87.3	RSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00				- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00				0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.34	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00				0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.34	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00				0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.34	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00				0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.34	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42	
100.34	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00	
100.34	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20	
100.34	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	205 695,84	0,02%	205 695,84	
100.24	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00				- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
300.24	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75			0,00				- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
300.24	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	0,00	0,00	0,00			0,00				- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
152.24	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú. Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00			0,00				- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
100.34	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17			0,00				0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
130.34	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a.k.ú. Trnitá č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00				0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
130.34	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33, objektu firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00			0,00				- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
152.24	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú. Trnitá č.p.758/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18			0,00				- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
203.34	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	550 144,00	0,05%	550 144,00	
400.34	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	0,38%	4 549 189,20	
100.34	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	8 429 196,56	0,70%	8 429 196,56	
130.34	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dornych 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73			0,00				- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 448 710,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
300.44	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61			0,00				0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
800.24	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76			0,00				0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
100.34	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00				0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
100.34	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46			0,00				0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
140.34	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00				0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
301.14	4/113.5	SMB	Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	- 8 091 884,80	0,00%	8 091 884,80	
201.34	5/114.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00			0,00				- 540 052,00	0,00	- 540 052,00	540 052,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
201.34	5/115.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00			0,00				- 270 026,00	0,00	- 270 026,00	270 026,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
430.34	5/116.1	DPMB	Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
600.24	5/117.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68			0,00				- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68	1 047 964,68			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
100.10	5/118.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace	- 1 154 400,00	1																				

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 134 131,76	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 202 492 119,12	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,18%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,42%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(241)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(271)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(191)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%	ABS			

9=(311)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,45%	ABS
10=(351)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(391)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny kladné		
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37		38=(391)*100	39=36+37
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(391)*100	39=36+37	40
				- 102 376 507,04	107 421 080,73	5 044 573,69	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	81 577 004,93	2 134 131,76	161 019 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.34	5/161.3	SMB	Protluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00				- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
152.24	5/162.3	SMB	Doplnění rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00				- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.16	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00				- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.26	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00				- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.16	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00				- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.26	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00				0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvoňarka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvoňarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00			- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	311 416,98			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00			- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	177 526,96			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.44	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvoňarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.44	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvoňarka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00			- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	63 047,71			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.34	5/178.3	SMB	Demolice obj. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00			- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.11	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.11	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00			- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	42 118,06			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.26	5/181.1	SMB	STL přípojky sleváren LUXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.26	5/182.1	SMB	STL přípojky obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.26	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.26	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvoňarka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00			- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	106 442,10			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.26	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvoňarka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.33	5/186.3	SMB	STL přípojky Široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00			- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	38 332,80			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.33	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací Široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00			- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	43 891,75			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.33	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.33	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.33	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	0,00			- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	101 113,36			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1. část	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/193.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/194.1	SMB	STL přípojky Plotní, 2. část	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/195.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.35	5/196.1	SMB	STL přípojky Železniční	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.35	5/197.1	SMB	Dopojení domovních instalací Železniční	- 3 329,00	0,00	- 3 329,00	- 3 329,0																		

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999116

Název :	Zhotovení nových dílčích geometrických plánů	MJ	kpl
----------------	---	-----------	------------

1	Materiál	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	53 100,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]	53 100,00 Kč	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]	2 655,00 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]	2 655,00 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	2 655,00 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]		61 065,00 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		Dle CN podzhotovitele	Kč	1,00000	53 100,00	53 100,00 Kč
O						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						53 100,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.



G.K.S. spol. s r.o.
 Geodetická a kartografická společnost
 Jeronýmova 8
 618 00 Brno
 IČ: 49975421
 DIČ: CZ49975421

Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

Cenová nabídka pro vypracování oddělovacích geometrických plánů k.ú. Trnitá a k.ú. Komárov.

Zpracováno podle Ceníku geodetických prací pro Majetkový odbor MMB platný od 27.2.2019

Pracovní název	minimální cena za geometrický plán
Trakční sloup – věcné břemeno.....	5 500,- Kč
Autobazar.....	6 800,- Kč
UXA.....	6 800,- Kč
Agrotec.....	6 800,- Kč
Zezulovi.....	6 800,- Kč
SŽDC.....	6 800,- Kč
LIDL.....	6 800,- Kč
Musilek.....	6 800,- Kč
.....
Celkem.....	53 100,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V Brně dne 17.5.2021

