

## **Odborné vyjádření**

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/222.3 – SO ON+VN/2 - Nestavební náklady

---

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 5 702 796,71 Kč na 5 246 714,28 Kč, tedy o – **456 082,43 Kč**.


V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky, nové položky se zde nevyskytují.

### **Závěr:**

**Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.**

**Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.**

V Brně dne 8. 6. 2022





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Nestavební náklady**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**OV+VN/2**

Číslo ZBV:

**5/222.3**

Objednatel: Statutární město Brno  
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.  
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno  
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
 IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 5/222.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5/222.1     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00   |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5/222.2     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00   |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5/222.3     | -456 082,43                         | 0,00                               | -456 082,43  |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5/222.4     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00   |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5/222.5     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00   |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5/222.6     | 0,00                                | 0,00                               | 0,00   |

Údaje v Kč bez DPH:

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 5/222          | -456 082,43                         | 0,00                               | -456 082,43   |

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 5/222.3**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Věcně příslušný útvar:           | Ředitelství silnic a dálnic ČR             |
| Název stavby:                    | Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | OV+VN/2                                    |
| Název SO/PS:                     | Nestavební náklady                         |

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

|   |  |
|---|--|
| Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): | <b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>                  |
| Celková cena SO/PS dle Smlouvy:             | 5 702 796,71 Kč (bez DPH)                              |
| Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: | -456 082,43 Kč, -8,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy       |
| Orientační cena navrhovaných Změn kladných: | 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy               |
| Aktuální orientační smluvní částka:         | 1 201 075 170,47 Kč, 100,30 % z Přijaté smluvní částky |

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší odpočet položek v rámci ostatních a vedlejších nákladů, které nebyly vyčerpány v plné výši.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny** (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu OV+VN.

Zhotovitel na základě zvláštních obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy o dílo, dle Pod-článku 14.3 fakturoval "Všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce", které byly ve výkazu výměr oceněny paušální cenou za celou položku po ukončení každého kalendářního čtvrtletí po dobu před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě o dílo.

Dle Pod-článku 14.3 u položek, u kterých bylo ve výkazu výměr výslovně stanoven konkrétní postup fakturace, zhotovitel postupoval dle uvedeného postupu. To se týká položky č. 13 00526f, která je charakteru "prelimináře". Jelikož tato položka není vyfakturována v plné výši, zhotovitel odečítá formou této ZBV její bytkové množství.

Dále zhotovitel odečítá již vyfakturovanou položku č. 17 00526i, protože na požadavek investora stavby nebyly provedeny práce, které byly touto položkou stanoveny. Jelikož zhotovitel postupoval v souladu obchodních podmínek smlouvy o dílo, byla tato položka fakturována dle výše uvedeného postupu, a dále také proto, že bylo předpokládáno, že se budou tyto práce provádět na konci provádění stavebního díla v souladu s harmonogramem stavby.

## Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu OV+VN:

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky    | m.j.   | Množství rozdílu | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|------------------|--------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 12           | 00526d      | Finanční náklady | soubor | -1,000           | -25 085,35             | -100,00%              |
| 13           | 00526e      | Finanční náklady | KČ     | -0,118           | -88 802,15             | -11,80%               |
| 17           | 00526i      | Finanční náklady | soubor | -1,000           | -342 194,93            | -100,00%              |

**ZPRACOVATEL:**

Asistent Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ...

Asistent Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ...

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: [REDACTED]

Podpis: .....

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Nestavební náklady**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**OV+VN/2**

Číslo ZBV:

**5/222.3**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

**Zhotovitel:** Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 BrnoPřílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4-7

Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

## Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu OV+VN.

Zhotovitel na základě zvláštních obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy o dílo, dle Pod-článku 14.3 fakturoval "Všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce", které byly ve výkazu výměr oceněny paušální cenou za celou položku po ukončení každého kalendářního čtvrtletí po dobu před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě o dílo.

Dle Pod-článku 14.3 u položek, u kterých bylo ve výkazu výměr výslovně stanoven konkrétní postup fakturace, zhotovitel postupoval dle uvedeného postupu. To se týká položky č. 13 00526f, která je charakteru "prelimináře". Jelikož tato položka není vyfakturována v plné výši, zhotovitel odečítá formou této ZBV její zbytkové množství.

Dále zhotovitel odečítá již vyfakturovanou položku č. 17 00526i, protože na požadavek investora stavby nebyly provedeny práce, které byly touto položkou stanoveny. Jelikož zhotovitel postupoval v souladu obchodních podmínek smlouvy o dílo, byla tato položka fakturována dle výše uvedeného postupu, a dále také proto, že bylo předpokládáno, že se budou tyto práce provádět na konci provádění stavebního díla v souladu s harmonogramem stavby.

## Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>-456 082,43</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>-456 082,43</b>                                      |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|   |       |  |       |  |
|---|-------|--|-------|--|
| Projektant (autorský dozor)   | jméno |  | datum |  |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno |  | datum |  |
| Supervize   | jméno |  | datum |  |
| Asistent správce stavby   | jméno |  | datum |  |
| Správce stavby  | jméno |  | datum |  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
 (Oprávněná osoba objednatel)

jméno

datum

**Zhotovitel**

jméno

datum

Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 5/222.3**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Název Stavby:</b> Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4                    | <b>Skupina</b><br><b>3</b> |
| <b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: OV+VN/2</b>                                    |                            |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br/>Nestavební náklady</b> |                            |

Údaje v Kč bez DPH

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b> |
| 1 - zadat                     |
| 5 702 796,71                  |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2                       | 3 - zadat  | 4 - zadat   | 5=1+3+4                                 | 6=5-1   |
| stavební/montážní práce | 0,00   | 0,00  | 5 702 796,71                            | 0,00  |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9   | 11=(10/1)*100  |
| stavební/montážní práce | -456 082,43                               | 0,00                                     | 0,00   | 0,00%  |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12                      | 13=3+8  | 14=1+13+10               | 15=14-1   | 16=(15/1)*100   |
| stavební/montážní práce | -456 082,43   | 5 246 714,27             | -456 082,43   | -8,00%  |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Asistent Správce stavby

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání změny:

Správce stavby

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/222.3

| Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4<br>Číslo a název SO/PS: ON+VN Nestavební náklady<br>Číslo a název rozpočtu: ON+VN Nestavební náklady |             |   |       |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>č. OV+VN/2<br>Skupina Změn: 3 |                    |                   |                           |                        |                       |
|---|-------------|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Poř. č. pol.  | Kód položky | Název položky                                       | m.j.  | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                  | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1   | 2           | 3   | 4     | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9  | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
|   | <b>VN</b>   | <b>Vedlejší náklady</b>                             |       |                     |                   |                  |                   |  |                    |                   |                           |                        |                       |
| 1   | 00511 R     | Geodetické práce                                    | Soubc | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 225 768,17        | 225 768,17   | 0,00               | 0,00              | 225 768,17                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 2   | 005121 R    | Zařízení staveniště                                 | Soubc | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 3 185 839,72      | 3 185 839,72   | 0,00               | 0,00              | 3 185 839,72              | 0,00                   | 0,00%                 |
|   | <b>VN</b>   | <b>Vedlejší náklady</b>                             |       |                     |                   |                  |                   | <b>3 411 607,88</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>3 411 607,88</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>          |
|   | <b>ON</b>   | <b>Ostatní náklady</b>                              |       |                     |                   |                  |                   |  |                    |                   |                           |                        |                       |
| 3   | 004111010R  | Průzkumné práce                                     | Soubc | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 56 442,04         | 56 442,04  | 0,00               | 0,00              | 56 442,04                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 4   | 005211020R  | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubc | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 47 035,04         | 47 035,04  | 0,00               | 0,00              | 47 035,04                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 5   | 005211080R  | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi    | Soubc | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 47 035,04         | 47 035,04  | 0,00               | 0,00              | 47 035,04                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 6   | 005211030R  | Dočasná dopravní opatření                           | Soubc | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 406 382,70        | 406 382,70   | 0,00               | 0,00              | 406 382,70                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 7   | 00523 R     | Zkoušky a revize                                    | Soubc | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 54 058,93         | 54 058,93  | 0,00               | 0,00              | 54 058,93                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 8   | 005241010R  | Dokumentace skutečného provedení                    | Soubc | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 134 256,80        | 134 256,80   | 0,00               | 0,00              | 134 256,80                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 9   | 00526a      | Finanční náklady                                    | Soubc | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 131 698,10        | 131 698,10   | 0,00               | 0,00              | 131 698,10                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 10  | 00526b      | Finanční náklady                                    | Soubc | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 67 730,45         | 67 730,45  | 0,00               | 0,00              | 67 730,45                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 11  | 00526c      | Finanční náklady                                    | Soubc | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 76 196,76         | 76 196,76  | 0,00               | 0,00              | 76 196,76                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 12  | 00526d      | Finanční náklady                                    | soubc | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 25 085,35         | 25 085,35  | -25 085,35         | 0,00              | 0,00                      | -25 085,35             | -100,00%              |
| 13  | 00526e      | Finanční náklady                                    | KČ    | 1,000               | 0,882             | -0,118           | 752 560,56        | 752 560,56   | -88 802,15         | 0,00              | 663 758,42                | -88 802,15             | -11,80%               |
| 14  | 00526f      | Finanční náklady                                    | soubc | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 18 814,01         | 18 814,01  | 0,00               | 0,00              | 18 814,01                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 15  | 00526g      | Finanční náklady                                    | soubc | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 50 170,70         | 50 170,70  | 0,00               | 0,00              | 50 170,70                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 16  | 00526h      | Finanční náklady                                    | soubc | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 31 356,69         | 31 356,69  | 0,00               | 0,00              | 31 356,69                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 17  | 00526i      | Finanční náklady                                    | soubc | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 342 194,93        | 342 194,93   | -342 194,93        | 0,00              | 0,00                      | -342 194,93            | -100,00%              |
| 18  | 005281010R  | Propagace   | Soubc | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 50 170,70         | 50 170,70  | 0,00               | 0,00              | 50 170,70                 | 0,00                   | 0,00%                 |
|   | <b>ON</b>   | <b>Ostatní náklady</b>                              |       |                     |                   |                  |                   | <b>2 291 188,82</b>  | <b>-456 082,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 835 106,39</b>       | <b>-456 082,43</b>     | <b>-19,91%</b>        |
|   |             | <b>Celkem</b>                                       |       |                     |                   |                  |                   | <b>5 702 796,71</b>  | <b>-456 082,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 246 714,27</b>       | <b>-456 082,43</b>     | <b>-8,00%</b>         |

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:





PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

|               |  |                  |            |   |                   |         |
|---------------|--|------------------|------------|---|-------------------|---------|
| 1             | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH   | 1 197 447 545,43 | 6=30+34    | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 1 106 567,96      | bez ABS |
| 2=1+19+20     | Aktuální smluvní částka (cena stavby)  | 1 201 531 252,90 | 7=(61)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 0,09%             |         |
| 3=(21)*100    | Procento změny Přijáté smluvní částky  | 100,34%          | 8=10*3     | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 359 234 263,63 Kč |         |
| 4=(24/1)*100  | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)   | -0,28%           |            |   |                   |         |
| 5=(27/1)*100  | Sledování záměny položek (Skupina 2)   | -0,01%           |            |   |                   |         |
| 41=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) | 8,74%            | ABS        |   |                   |         |

|               |  |                   |     |
|---------------|--|-------------------|-----|
| 9=(31/1)*100  | Sledování limitu 50 % Skupina 3              | 13,73%            | ABS |
| 10=(35/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4              | 0,00%             | ABS |
| 11=1*0,5      | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 598 723 772,72 Kč |     |

|                 |  |                  |     |
|-----------------|--|------------------|-----|
| 12=(39/1)*100   | Sledování limitu 15 %                        | 2,58%            | ABS |
| 13=39           | Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 876 498,54 Kč | ABS |
| 14=149224000-39 | Zbývá do limitu                              | 106 489 501,46   |     |

Skupiny změn

| SO    | ZBV č.  | Investor | Název SO/PS / předmět Změny                                      | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné   | Hodnota ZBV    | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) |            | Změny kladné   |                | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) |              | Změny kladné    |               | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) |                | Změny kladné |      | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) |          | Změny kladné    |                | Změny kladné |               |          |
|-------|---------|----------|--|--|----------------|----------------|--|------------|----------------|----------------|--|--------------|-----------------|---------------|--|----------------|--------------|------|--|----------|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------|
|       |         |          |  |  |                |                | 22   | 23         | 24=22+23       | 25             | 26   | 27=25+26     | 28              | 29            | 30=28+29                                   | 31=28+29       | 32           | 33   | 34=32+33                                   | 35=32+33 | 36              | 37             |              | 38=(39/1)*100 | 39=36+37 |
|       |         |          |  | - 104 597 512,50                           | 108 681 219,97 | 4 083 707,47   | - 4 049 588,92                             | 655 768,61 | - 3 393 820,31 | - 6 686 208,48 | 6 576 342,70                               | - 109 865,78 | - 81 663 878,63 | 82 770 446,59 | 1 106 567,96                               | 164 434 325,22 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00     | - 12 197 836,47 | 18 678 662,07  | 2,58%        | 30 876 498,54 | 0,00     |
| 740.2 | 3/81.3  | SMB      | Veřejné osvětlení, vnitroblok                                    | - 1 197 139,00                             | 0,00           | - 1 197 139,00 |  |            | 0,00           |                |  |              | - 1 197 139,00  | 0,00          | - 1 197 139,00                             | 1 197 139,00   |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 740.3 | 3/82.3  | SMB      | Veřejné osvětlení, ul. Plotní                                    | - 48 591,00                                | 333 700,00     | 285 109,00     |  |            | 0,00           |                |  |              | - 48 591,00     | 333 700,00    | 285 109,00                                 | 382 291,00     |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 740.3 | 3/83.3  | SMB      | Veřejné osvětlení, ul. Spěšná                                    | 0,00                                       | 26 030,00      | 26 030,00      |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 26 030,00     | 26 030,00                                  | 26 030,00      |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 740.4 | 3/84.3  | SMB      | Veřejné osvětlení, ul. Dorných 2.část                            | 0,00                                       | 372 680,00     | 372 680,00     |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 372 680,00    | 372 680,00                                 | 372 680,00     |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 140.3 | 3/85.3  | SMB      | Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká                            | 0,00                                       | 212 280,00     | 212 280,00     |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 212 280,00    | 212 280,00                                 | 212 280,00     |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 100.2 | 3/86.3  | RSD      | Křižovatka Dorných - Zvonarka, komunikace                        | - 78 690,28                                | 77 384,37      | - 1 305,91     |  |            | 0,00           |                |  |              | - 78 690,28     | 77 384,37     | - 1 305,91                                 | 156 074,65     |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 100.3 | 3/87.3  | RSD      | Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace                         | - 204 664,21                               | 203 978,50     | - 685,71       |  |            | 0,00           |                |  |              | - 204 664,21    | 203 978,50    | - 685,71                                   | 408 642,71     |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 500.3 | 3/88.3  | SMB      | STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část                             | 0,00                                       | 974 271,30     | 974 271,30     |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 974 271,30    | 974 271,30                                 | 974 271,30     |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 100.3 | 3/89.3  | SMB      | Ul. Plotní - 1. část, komunikace                                 | 0,00                                       | 1 370 904,12   | 1 370 904,12   |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 1 370 904,12  | 1 370 904,12                               | 1 370 904,12   |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 100.3 | 3/90.3  | SMB      | Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace                           | 0,00                                       | 796 133,93     | 796 133,93     |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 796 133,93    | 796 133,93                                 | 796 133,93     |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 100.3 | 3/91.3  | SMB      | Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky                             | 0,00                                       | 295 831,22     | 295 831,22     |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 295 831,22    | 295 831,22                                 | 295 831,22     |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 100.3 | 3/92.5  | SMB      | Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace                           | 0,00                                       | 2 719 545,42   | 2 719 545,42   |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 2 719 545,42  | 2 719 545,42                               | 2 719 545,42   |              |      | 0,00                                       |          | 0,00            | 2 719 545,42   | 0,23%        | 2 719 545,42  |          |
| 100.3 | 3/93.5  | SMB      | Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky                             | 0,00                                       | 49 926,00      | 49 926,00      |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 49 926,00     | 49 926,00                                  | 49 926,00      |              |      | 0,00                                       |          | 0,00            | 49 926,00      | 0,00%        | 49 926,00     |          |
| 100.3 | 3/94.5  | SMB      | Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky                  | 0,00                                       | 27 394,20      | 27 394,20      |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 27 394,20     | 27 394,20                                  | 27 394,20      |              |      | 0,00                                       |          | 0,00            | 27 394,20      | 0,00%        | 27 394,20     |          |
| 100.3 | 3/95.5  | SMB      | Ul. Plotní - 1. část, komunikace                                 | 0,00                                       | 205 695,84     | 205 695,84     |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 205 695,84    | 205 695,84                                 | 205 695,84     |              |      | 0,00                                       |          | 0,00            | 205 695,84     | 0,02%        | 205 695,84    |          |
| 100.2 | 3/96.3  | SMB      | Vnitroblok, komunikace   | - 3 162 870,18                             | 0,00           | - 3 162 870,18 |  |            | 0,00           |                |  |              | - 3 162 870,18  | 0,00          | - 3 162 870,18                             | 3 162 870,18   |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 300.2 | 3/97.3  | SMB      | Vnitroblok - Kanalizace  | - 2 457 939,75                             | 0,00           | - 2 457 939,75 |  |            | 0,00           |                |  |              | - 2 457 939,75  | 0,00          | - 2 457 939,75                             | 2 457 939,75   |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 300.2 | 3/98.3  | SMB      | Vnitroblok - Kanalizační přípojky                                | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 0,00          | 0,00                                       | 0,00           |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 152.2 | 3/99.3  | SMB      | Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú. Komárov é.p.1141           | - 5 874 186,00                             | 0,00           | - 5 874 186,00 |  |            | 0,00           |                |  |              | - 5 874 186,00  | 0,00          | - 5 874 186,00                             | 5 874 186,00   |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 100.3 | 3/100.3 | SMB      | Ul. Plotní - 1. část, chodníky                                   | 0,00                                       | 152 953,17     | 152 953,17     |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 152 953,17    | 152 953,17                                 | 152 953,17     |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 130.3 | 4/101.3 | SMB      | Demolice obj. Plotní č.6a.k.ú. Trnítá č.p.768/18                 | 0,00                                       | 5 733 818,19   | 5 733 818,19   |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 5 733 818,19  | 5 733 818,19                               | 5 733 818,19   |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 130.3 | 4/102.3 | SMB      | Demolice obj. Plotní č.33, objektu firmy Famko                   | - 562 255,00                               | 0,00           | - 562 255,00   |  |            | 0,00           |                |  |              | - 562 255,00    | 0,00          | - 562 255,00                               | 562 255,00     |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 152.2 | 4/103.3 | SMB      | Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú. Trnítá č.p.758/4 (průjezd) | - 3 064 481,18                             | 0,00           | - 3 064 481,18 |  |            | 0,00           |                |  |              | - 3 064 481,18  | 0,00          | - 3 064 481,18                             | 3 064 481,18   |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 203.3 | 4/104.5 | DPMB     | Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed                       | 0,00                                       | 550 144,00     | 550 144,00     |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 550 144,00    | 550 144,00                                 | 550 144,00     |              |      | 0,00                                       |          | 0,00            | 550 144,00     | 0,05%        | 550 144,00    |          |
| 400.3 | 4/105.5 | DPMB     | Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek                        | 0,00                                       | 4 549 189,20   | 4 549 189,20   |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 4 549 189,20  | 4 549 189,20                               | 4 549 189,20   |              |      | 0,00                                       |          | 0,00            | 4 549 189,20   | 0,38%        | 4 549 189,20  |          |
| 100.3 | 4/106.5 | SMB      | Ulice Plotní - 2. část, komunikace                               | 0,00                                       | 8 429 196,56   | 8 429 196,56   |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 8 429 196,56  | 8 429 196,56                               | 8 429 196,56   |              |      | 0,00                                       |          | 0,00            | 8 429 196,56   | 0,70%        | 8 429 196,56  |          |
| 130.3 | 4/107.3 | SMB      | Demolice obj. Dorných 60   | - 22 698,00                                | 1 426 012,73   | 1 403 314,73   |  |            | 0,00           |                |  |              | - 22 698,00     | 1 426 012,73  | 1 403 314,73                               | 1 448 710,73   |              |      | 0,00                                       |          | 0,00            | 1 448 710,73   | 0,00%        | 1 448 710,73  |          |
| 300.4 | 4/108.3 | SMB      | Úzká - Kanalizace  | 0,00                                       | 231 456,61     | 231 456,61     |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 231 456,61    | 231 456,61                                 | 231 456,61     |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 800.2 | 4/109.3 | TB       | Parovod 2xDN100 - Plotní - J64                                   | 0,00                                       | 44 981,76      | 44 981,76      |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 44 981,76     | 44 981,76                                  | 44 981,76      |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 100.3 | 4/110.3 | SMB      | Ul. Plotní - 1. část, komunikace                                 | 0,00                                       | 2 231 303,37   | 2 231 303,37   |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 2 231 303,37  | 2 231 303,37                               | 2 231 303,37   |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 100.3 | 4/111.3 | SMB      | Ul. Plotní - 2. část, komunikace                                 | 0,00                                       | 878 854,46     | 878 854,46     |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 878 854,46    | 878 854,46                                 | 878 854,46     |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 140.3 | 4/112.3 | SMB      | Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká                            | 0,00                                       | 1 291 544,51   | 1 291 544,51   |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 1 291 544,51  | 1 291 544,51                               | 1 291 544,51   |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 301.1 | 4/113.5 | SMB      | Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV          | - 8 091 884,80                             | 0,00           | - 8 091 884,80 |  |            | 0,00           |                |  |              | 0,00            | 0,00          | 0,00                                       | 0,00           |              |      | 0,00                                       |          | 0,00            | - 8 091 884,80 | 0,00%        | 8 091 884,80  |          |
| 201.3 | 5/114.3 | DPMB     | Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih                             | - 540 052,00                               | 0,00           | - 540 052,00   |  |            | 0,00           |                |  |              | - 540 052,00    | 0,00          | - 540 052,00                               | 540 052,00     |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 201.3 | 5/115.3 | DPMB     | Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed                           | - 270 026,00                               | 0,00           | - 270 026,00   |  |            | 0,00           |                |  |              | - 270 026,00    | 0,00          | - 270 026,00                               | 270 026,00     |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 430.3 | 5/116.1 | DPMB     | Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB                           | - 2 115 617,75                             | 0,00           | - 2 115 617,75 | - 2 115 617,75                             | 0,00       | - 2 115 617,75 | 0,00           |  |              | 0,00            | 0,00          | 0,00                                       | 0,00           |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 600.2 | 5/117.3 | TB       | Parovod 2xDN100 - Plotní - J64                                   | - 1 047 964,68                             | 0,00           | - 1 047 964,68 |  |            | 0,00           |                |  |              | - 1 047 964,68  | 0,00          | - 1 047 964,68                             | 1 047 964,68   |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 100.1 | 5/118.2 | RSD      | Ul. Svatopetrská - Dorných 1.část, komunikace                    | - 1 154 400,00                             | 1 136 850,00   | - 17 550,00    |  |            | 0,00           | - 1 154 400,00 | 1 136 850,00                               | - 17 550,00  |                 | 0,00          | 0,00                                       | 0,00           |              |      | 0,00                                       |          |                 |                | 0,00%        | 0,00          |          |
| 800.1 | 5/119.1 | SMB      | Kabelovod Dorných - Svatopetrská                                 |  |                |                |  |            |                |                |  |              |                 |               |  |                |              |      |  |          |                 |                |              |               |          |

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

|              |  |                  |            |   |                   |         |
|--------------|--|------------------|------------|---|-------------------|---------|
| 1            | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH   | 1 197 447 545,43 | 6=30+34    | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 1 106 567,96      | bez ABS |
| 2=1+19+20    | Aktuální smluvní částka (cena stavby)  | 1 201 531 252,90 | 7=(61)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 0,09%             |         |
| 3=(21)*100   | Procento změny Přijáté smluvní částky  | 100,34%          | 8=170,3    | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 359 234 263,63 Kč |         |
| 4=(241)*100  | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)   | -0,28%           |            |   |                   |         |
| 5=(271)*100  | Sledování záměny položek (Skupina 2)   | -0,01%           |            |   |                   |         |
| 41=(191)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) | 8,74%            | ABS        |   |                   |         |

|              |  |                   |     |
|--------------|--|-------------------|-----|
| 9=(311)*100  | Sledování limitu 50 % Skupina 3              | 13,73%            | ABS |
| 10=(351)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4              | 0,00%             | ABS |
| 11=170,5     | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 598 723 772,72 Kč |     |

|                 |  |                  |     |
|-----------------|--|------------------|-----|
| 12=(391)*100    | Sledování limitu 15 %                        | 2,58%            | ABS |
| 13=39           | Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 876 498,54 Kč | ABS |
| 14=149224000-39 | Zbývá do limitu                              | 106 489 501,46   |     |

Skupiny změn

| SO     | ZBV č.  | Investor | Název SO/PS / předmět Změny                               | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné         | Hodnota ZBV    | - 1 -                                      |              |                                     | - 2 -                                      |              |                                     | - 3 -                                      |               |                                     | - 4 -                                      |              |                                     | - 5 -                                      |              |                 | - 6 -         |   |               |      |
|--------|---------|----------|---|--|----------------------|----------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-----------------|---------------|---|---------------|------|
|        |         |          |   |  |                      |                | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné  | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | limit 15 %      |               | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny kladné  |      |
| 16     | 17      |          | 18  | 19=22+25+28+32+36                          | 20=23+26+29+33+37+40 | 21=19+20       | 22   | 23           | 24=22+23                            | 25   | 26           | 27=25+26                            | 28   | 29            | 30=28+29                            | 31=28+29                                   | 32           | 33                                  | 34=32+33                                   | 35=32+33     | 36              | 37            | 38=(391)*100                                    | 39=36+37      | 40   |
|        |         |          |   | - 104 597 512,50                           | 108 681 219,97       | 4 083 707,47   | - 4 049 588,92                             | 655 768,61   | - 3 393 820,31                      | - 6 686 208,48                             | 6 576 342,70 | - 109 865,78                        | - 81 663 878,63                            | 82 770 446,59 | 1 106 567,96                        | 164 434 325,22                             | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | - 12 197 836,47 | 18 678 662,07 | 2,58%   | 30 876 498,54 | 0,00 |
| 130.34 | 5/161.3 | SMB      | Prothluková stěna, clona Dornych                          | - 27 929,00                                | 0,00                 | - 27 929,00    |  |              | 0,00                                |  |              |                                     | - 27 929,00                                | 0,00          | - 27 929,00                         | 27 929,00                                  |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 152.24 | 5/162.3 | SMB      | Doplnění rozvaděče  | - 13 975,00                                | 0,00                 | - 13 975,00    |  |              | 0,00                                |  |              |                                     | - 13 975,00                                | 0,00          | - 13 975,00                         | 13 975,00                                  |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.16 | 5/163.3 | RSD      | STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část                    | - 10 445,70                                | 0,00                 | - 10 445,70    |  |              | 0,00                                |  |              |                                     | - 10 445,70                                | 0,00          | - 10 445,70                         | 10 445,70                                  |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.26 | 5/164.3 | RSD      | STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část                    | - 36 924,60                                | 0,00                 | - 36 924,60    |  |              | 0,00                                |  |              |                                     | - 36 924,60                                | 0,00          | - 36 924,60                         | 36 924,60                                  |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 200.16 | 5/165.3 | SMB      | Vodovodní řady - ulice: Kovářská                          | - 16 207,65                                | 0,00                 | - 16 207,65    |  |              | 0,00                                |  |              |                                     | - 16 207,65                                | 0,00          | - 16 207,65                         | 16 207,65                                  |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 200.26 | 5/166.1 | RSD      | Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná                   | 0,00                                       | 4 757,07             | 4 757,07       | 0,00                                       | 4 757,07     | 4 757,07                            | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 200.2  | 5/167.3 | SMB      | Vodovodní přípojky - ulice: Dornych                       | 0,00                                       | 44 716,16            | 44 716,16      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                |  |              |                                     | 44 716,16                                  | 0,00          | 44 716,16                           | 44 716,16                                  |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 200.34 | 5/168.1 | SMB      | Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská                      | - 199 605,95                               | 0,00                 | - 199 605,95   | - 199 605,95                               | 0,00         | - 199 605,95                        | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 200.34 | 5/169.1 | SMB      | Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská                  | - 124 801,61                               | 7 883,57             | - 116 918,04   | - 124 801,61                               | 7 883,57     | - 116 918,04                        | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 200.34 | 5/170.1 | SMB      | Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční                | - 16 327,79                                | 0,00                 | - 16 327,79    | - 16 327,79                                | 0,00         | - 16 327,79                         | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 200.34 | 5/171.1 | RSD      | Vodovodní řady - ulice: Zvoňka                            | 0,00                                       | 318,77               | 318,77         | 0,00                                       | 318,77       | 318,77                              | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 200.34 | 5/172.1 | RSD      | Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova                  | - 8 652,69                                 | 8 292,24             | - 360,45       | - 8 652,69                                 | 8 292,24     | - 360,45                            | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 200.34 | 5/173.1 | SMB      | Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní  | - 4 164,62                                 | 29 929,12            | 25 764,50      | - 4 164,62                                 | 29 929,12    | 25 764,50                           | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 200.34 | 5/174.3 | SMB      | Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvoňka                | - 311 416,98                               | 0,00                 | - 311 416,98   | - 311 416,98                               | 0,00         | - 311 416,98                        | 0,00                                       |              |                                     | - 311 416,98                               | 0,00          | - 311 416,98                        | 311 416,98                                 |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 200.34 | 5/175.3 | SMB      | Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych | - 148 827,85                               | 28 699,11            | - 120 128,74   | - 148 827,85                               | 28 699,11    | - 120 128,74                        | 0,00                                       |              |                                     | - 148 827,85                               | 28 699,11     | - 120 128,74                        | 177 526,96                                 |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 200.44 | 5/176.1 | RSD      | Vodovodní řady - ulice: Zvoňka                            | 0,00                                       | 5 983,46             | 5 983,46       | 0,00                                       | 5 983,46     | 5 983,46                            | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 200.44 | 5/177.3 | SMB      | Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvoňka               | - 62 436,59                                | 611,12               | - 61 825,47    | - 62 436,59                                | 611,12       | - 61 825,47                         | 0,00                                       |              |                                     | - 62 436,59                                | 611,12        | - 61 825,47                         | 63 047,71                                  |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 130.34 | 5/178.3 | SMB      | Demolice obj. Dornych 60                                  | - 1 153 505,73                             | 0,00                 | - 1 153 505,73 | - 1 153 505,73                             | 0,00         | - 1 153 505,73                      | 0,00                                       |              |                                     | - 1 153 505,73                             | 0,00          | - 1 153 505,73                      | 1 153 505,73                               |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.11 | 5/179.1 | SMB      | STL plynovod PE 63 - Kovářská                             | - 2 692,20                                 | 0,00                 | - 2 692,20     | - 2 692,20                                 | 0,00         | - 2 692,20                          | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.11 | 5/180.3 | SMB      | STL přípojky Kovářská                                     | - 10 437,55                                | 31 680,51            | 21 242,96      | - 10 437,55                                | 31 680,51    | 21 242,96                           | 0,00                                       |              |                                     | - 10 437,55                                | 31 680,51     | 21 242,96                           | 42 118,06                                  |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.26 | 5/181.1 | SMB      | STL připojení sleváren LUXA                               | - 4 465,98                                 | 0,00                 | - 4 465,98     | - 4 465,98                                 | 0,00         | - 4 465,98                          | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.26 | 5/182.1 | SMB      | STL připojení obchodu LIDL                                | - 3 582,00                                 | 1 402,38             | - 2 179,62     | - 3 582,00                                 | 1 402,38     | - 2 179,62                          | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.26 | 5/183.1 | SMB      | Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část        | - 3 600,00                                 | 0,00                 | - 3 600,00     | - 3 600,00                                 | 0,00         | - 3 600,00                          | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.26 | 5/184.3 | SMB      | STL plynovod PE 160 - Zvoňka                              | - 106 442,10                               | 0,00                 | - 106 442,10   | - 106 442,10                               | 0,00         | - 106 442,10                        | 0,00                                       |              |                                     | - 106 442,10                               | 0,00          | - 106 442,10                        | 106 442,10                                 |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.26 | 5/185.1 | SMB      | STL přípojky Zvoňka                                       | - 3 007,90                                 | 0,00                 | - 3 007,90     | - 3 007,90                                 | 0,00         | - 3 007,90                          | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.33 | 5/186.3 | SMB      | STL přípojky Široká                                       | - 38 332,80                                | 0,00                 | - 38 332,80    | - 38 332,80                                | 0,00         | - 38 332,80                         | 0,00                                       |              |                                     | - 38 332,80                                | 0,00          | - 38 332,80                         | 38 332,80                                  |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.33 | 5/187.3 | SMB      | Dopojení domovních instalací Široká                       | - 43 891,75                                | 0,00                 | - 43 891,75    | - 43 891,75                                | 0,00         | - 43 891,75                         | 0,00                                       |              |                                     | - 43 891,75                                | 0,00          | - 43 891,75                         | 43 891,75                                  |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.33 | 5/188.1 | SMB      | STL plynovod PE 63 - Svatopetrská                         | - 32 826,00                                | 4 049,73             | - 28 776,27    | - 32 826,00                                | 4 049,73     | - 28 776,27                         | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.33 | 5/189.1 | SMB      | STL přípojky Svatopetrská                                 | - 4 726,86                                 | 602,36               | - 4 124,50     | - 4 726,86                                 | 602,36       | - 4 124,50                          | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.33 | 5/190.1 | SMB      | Dopojení domovních instalací Svatopetrská                 | - 900,00                                   | 0,00                 | - 900,00       | - 900,00                                   | 0,00         | - 900,00                            | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.34 | 5/191.3 | SMB      | STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část                     | - 74 838,96                                | 26 274,40            | - 48 564,56    | - 74 838,96                                | 26 274,40    | - 48 564,56                         | 0,00                                       |              |                                     | - 74 838,96                                | 26 274,40     | - 48 564,56                         | 101 113,36                                 |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.34 | 5/192.1 | SMB      | STL přípojky Plotní, 1. část                              | - 23 939,15                                | 5 771,00             | - 18 168,15    | - 23 939,15                                | 5 771,00     | - 18 168,15                         | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.34 | 5/193.1 | SMB      | Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část              | - 5 040,00                                 | 0,00                 | - 5 040,00     | - 5 040,00                                 | 0,00         | - 5 040,00                          | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.34 | 5/194.1 | SMB      | STL přípojky Plotní, 2. část                              | - 15 437,94                                | 0,00                 | - 15 437,94    | - 15 437,94                                | 0,00         | - 15 437,94                         | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.34 | 5/195.1 | SMB      | Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část              | - 1 440,00                                 | 0,00                 | - 1 440,00     | - 1 440,00                                 | 0,00         | - 1 440,00                          | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.35 | 5/196.1 | SMB      | STL přípojky Železniční                                   | - 11 476,48                                | 5 176,59             | - 6 299,89     | - 11 476,48                                | 5 176,59     | - 6 299,89                          | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       |               | 0,00                                | 0,00                                       |              |                                     | 0,00                                       | 0,00         |                 |               | 0,00%   | 0,00          |      |
| 500.35 | 5/197.1 | SMB      | Dopojení domovních instalací Železniční                   | - 3 329,00                                 | 0,00                 | - 3 329,00     | - 3 329,00                                 |              |                                     |  |              |                                     |  |               |                                     |  |              |                                     |  |              |                 |               |   |               |      |



Č. j.:

Odd.:                      Zpracoval:                      Linka:

Věc:  
Změna během výstavby, číslo ZBV: 5/222.3

Evidenční číslo Stavby:  
**Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4**

Číslo změny SO/PS:  
OV+VN

Skupina změn v ZBV: 3

Spis předchozí:

Spis následující:

Spisy vyřízené zároveň:

Lhůta:

|         |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|
| Záznamy |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |

Předpisy pro oběh spisu:

Předkládá:



Schvaluje:



Do podatelny došlo dne:

Odesláno dne:

