
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/213.3 – SO 100.31.1/6 - Ul. Plotní - 1. část, komunikace

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 25 024 302,84 Kč na 25 105 462,84 Kč, tedy o + **81 160,00 Kč**.

V předložené šesté změně dochází k úpravě výměr položek z vysoutěženého rozpočtu a z předchozích změn. V předložené změně se vyskytuje jedna nová položka:

- Pol. č. 510 – 911FA1 - SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ, navrhovaná jednotková cena 4 730,00 Kč/m.

Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z expertního ceníku OTSKP-SPK 2019. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 8. 6. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): UI. Plotní - 1. část, komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.31.1/6	Číslo ZBV: 5/213.3
---	---	------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85 Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90 Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34
--	---

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/213.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/213.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/213.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/213.3	0,00	81 160,00	81 160,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/213.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/213.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/213.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/213	0,00	81 160,00	81 160,00

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/213.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.31.1/6
Název SO/PS:	Ul. Plotní – 1. část, komunikace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	16 805 587,91 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	81 160,00 Kč, 0,48 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 703 260,55 Kč, 100,36 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší dodávku a montáž svodidel u nemovitosti Plotní č.p. 37 a na zastávce Železniční.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Dílčí změna č. 1:

V zadávací dokumentaci stavby bylo uvažováno s výstavbou vnitrobloku a nových komunikací v místě mezi ulicemi Dornych a Plotní. V plánované trase nové komunikace Nová Rosická, která měla být realizována v rámci objektu SO 100.21.1, nastala kolize s nemovitostí Plotní č.p. 37 (parc. č. 765/4, k.ú. Trnitá). Majitel této nemovitosti se nedohodnul s objednatelem stavby na jejím odkoupení a z toho důvodu nemohla zdemolována být pro účel výstavby komunikace.

Při výstavbě okolních pozemních komunikací bylo nutné nemovitost ochránit a zajistit odpovídající základové poměry, a to stabilizací betonovými svodidly a zásypem ze štěrkodrti obnažené základové pasy. Tvoří tak zpevňující přitěžující bariéru. Za tímto účelem byly zhotovitelem dodány a namontovány betonová svodidla o rozměrech: výška 1,2 m, délka 4,0 m, v počtu 3 kusů.

Dílčí změna č. 2:

V rámci zahájení zkušebního provozu tramvajové trati Plotní bylo na základě požadavku Drážního úřadu instalováno na ul. Železniční směrem z centra betonová svodidla v délce 10 m. Uvedené zařízení odděluje chodník od tramvajové trati a tvoří bezpečnostní bariéru zabraňující případnému střetu chodců a drážních vozidel. Nutnost montáže svodidla je dána minimální normovou vzdáleností mezi krajem chodníku a osy koleje.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.31.1:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
504	916621	VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON – DOD A MONTÁŽ	M	10,000	24 400,00	6,25%

510	911FA1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,000	56 760,00	100,00%	
-----	--------	--	---	--------	-----------	---------	--

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ... [REDACTED]

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ... [REDACTED]

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): UI. Plotní - 1. část, komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.31.1/6	Číslo ZBV: 5/213.3
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4-7</td> <td style="text-align: center;">Objednatelé</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4-7	Objednatelé
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4-7	Objednatelé										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.31.1.

Díličí změna č. 1:

V zadávací dokumentaci stavby bylo uvažováno s výstavbou vnitrobloku a nových komunikací v místě mezi ulicemi Dorných a Plotní. V plánované trase nové komunikace Nová Rosická, která měla být realizována v rámci objektu SO 100.21.1, nastala kolize s nemovitostí Plotní č.p. 37 (parc. č. 765/4, k.ú. Trnitá). Majitel této nemovitosti se nedohodnul s objednatelstavby na jejím odkoupení a z toho důvodu nemohla zdemolována být pro účel výstavby komunikace.

Při výstavbě okolních pozemních komunikací bylo nutné nemovitost ochránit a zajistit odpovídající základové poměry, a to stabilizací betonovými svodidly a zásepem ze šterkodrti obnažené základové pasy. Tvoří tak zpevňující přitěžující bariéru. Za tímto účelem byly zhotovitelem dodány a namontovány betonová svodidla o rozměrech: výška 1,2 m, délka 4,0 m, v počtu 3 kusů.

Díličí změna č. 2:

V rámci zahájení zkušebního provozu tramvajové trati Plotní bylo na základě požadavku Drážního úřadu instalováno na ul. Železniční směrem z centra betonová svodidla v délce 10 m. Uvedené zařízení odděluje chodník od tramvajové trati a tvoří bezpečnostní bariéru zabraňující případnému střetu chodců a drážních vozidel. Nutnost montáže svodidla je dána minimální normovou vzdáleností mezi krajem chodníku a osy koleje.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	81 160,00	81 160,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	
Supervize	jméno		datum	
Správce stavby	jméno		datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatele)	jméno		datum	
Zhotovitel	jméno		datum	

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/213.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.31.1/6	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Plotní - 1. část, komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
16 805 587,91

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	8 218 714,92	25 024 302,83	8 218 714,92

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	81 160,00	8 299 874,92	49,39%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	25 105 462,83	8 299 874,92	49,39%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Projektant (autorský dozor):



Statutární město Brno




Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/213.3															
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 100.31.1 Ul. Plotní - 1. část, komunikace									č. SO 100.31.1/6						
Číslo a název rozpočtu: SO 100.31.1 Ul. Plotní - 1. část, komunikace									Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	01 PÚ	příprava území demolice, odstranění, fréza													
1	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	11,902	11,902	11,902	0,000	400,00	4 760,80	4 760,80	0,00	0,00	4 760,80	0,00	0,00%
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	974,193	1 630,583	1 630,583	0,000	430,00	418 902,99	701 150,69	0,00	0,00	701 150,69	0,00	0,00%
3	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	525,598	525,598	525,598	0,000	995,00	522 970,01	522 970,01	0,00	0,00	522 970,01	0,00	0,00%
4	11345	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU	M3	48,007	48,007	48,007	0,000	2 015,00	96 734,11	96 734,11	0,00	0,00	96 734,11	0,00	0,00%
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	571,360	571,360	571,360	0,000	83,00	47 422,88	47 422,88	0,00	0,00	47 422,88	0,00	0,00%
6	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	361,500	361,500	361,500	0,000	132,00	47 718,00	47 718,00	0,00	0,00	47 718,00	0,00	0,00%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	203,544	722,894	722,894	0,000	947,00	192 756,17	684 580,24	0,00	0,00	684 580,24	0,00	0,00%
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	69,046	69,046	69,046	0,000	51,00	3 521,35	3 521,35	0,00	0,00	3 521,35	0,00	0,00%
2	12190	PŘEVRSŤVENÍ ORNICE	M3	207,138	207,138	207,138	0,000	52,00	10 771,18	10 771,18	0,00	0,00	10 771,18	0,00	0,00%
3	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	3,000	3,000	3,000	0,000	329,00	987,00	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00%
4	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	M3	3,000	3,000	3,000	0,000	186,00	558,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00%
43	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	150,612	150,612	150,612	0,000	135,00	20 332,62	20 332,62	0,00	0,00	20 332,62	0,00	0,00%
45	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	21,000	21,000	21,000	0,000	1 554,00	32 634,00	32 634,00	0,00	0,00	32 634,00	0,00	0,00%
	01 PÚ	příprava území demolice, odstranění, fréza							1 400 069,10	2 174 140,87	0,00	0,00	2 174 140,87	0,00	0,00%
	02 STAVBA	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony													
4	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	10 724,440	10 724,440	10 724,440	0,000	325,00	3 485 443,00	3 485 443,00	0,00	0,00	3 485 443,00	0,00	0,00%
10	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	104,400	104,400	104,400	0,000	391,00	40 820,40	40 820,40	0,00	0,00	40 820,40	0,00	0,00%
12	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 232,705	2 232,705	2 232,705	0,000	406,00	906 478,23	906 478,23	0,00	0,00	906 478,23	0,00	0,00%
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	68,074	68,074	68,074	0,000	186,00	12 661,76	12 661,76	0,00	0,00	12 661,76	0,00	0,00%
14	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	57,360	57,360	57,360	0,000	97,00	5 563,92	5 563,92	0,00	0,00	5 563,92	0,00	0,00%
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	4 028,460	4 028,460	4 028,460	0,000	13,00	52 369,98	52 369,98	0,00	0,00	52 369,98	0,00	0,00%
19	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	953,910	953,910	953,910	0,000	252,00	240 385,32	240 385,32	0,00	0,00	240 385,32	0,00	0,00%
	02 STAVBA	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony							4 743 722,61	4 743 722,61	0,00	0,00	4 743 722,61	0,00	0,00%
	02.02 CHRÁNIČKY	založení chrániček													
20	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	267,000	267,000	267,000	0,000	308,00	82 236,00	82 236,00	0,00	0,00	82 236,00	0,00	0,00%
22	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	519,500	519,500	519,500	0,000	432,00	224 424,00	224 424,00	0,00	0,00	224 424,00	0,00	0,00%
21	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	196,625	196,625	196,625	0,000	2 413,00	474 456,13	474 456,13	0,00	0,00	474 456,13	0,00	0,00%
	02.02 CHRÁNIČKY	založení chrániček							781 116,13	781 116,13	0,00	0,00	781 116,13	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby													
37	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	2 804,960	2 804,960	2 804,960	0,000	121,00	339 400,16	339 400,16	0,00	0,00	339 400,16	0,00	0,00%
9	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	56,200	56,200	56,200	0,000	616,00	34 619,20	34 619,20	0,00	0,00	34 619,20	0,00	0,00%
13	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	24,000	24,000	24,000	0,000	18 847,00	452 328,00	452 328,00	0,00	0,00	452 328,00	0,00	0,00%
45	897626	VPUŠŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	23,000	23,000	23,000	0,000	8 640,00	198 720,00	198 720,00	0,00	0,00	198 720,00	0,00	0,00%
44	897726	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	15,000	15,000	15,000	0,000	7 941,00	119 115,00	119 115,00	0,00	0,00	119 115,00	0,00	0,00%
46	89949	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM	KUS	24,000	24,000	24,000	0,000	4 564,00	109 536,00	109 536,00	0,00	0,00	109 536,00	0,00	0,00%
14	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	15,938	15,938	15,938	0,000	2 413,00	38 458,39	38 458,39	0,00	0,00	38 458,39	0,00	0,00%
15	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	56,200	56,200	56,200	0,000	62,00	3 484,40	3 484,40	0,00	0,00	3 484,40	0,00	0,00%
17	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	56,200	56,200	56,200	0,000	74,00	4 158,80	4 158,80	0,00	0,00	4 158,80	0,00	0,00%
13	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	1 391,390	1 391,390	1 391,390	0,000	1 418,00	1 972 991,02	1 972 991,02	0,00	0,00	1 972 991,02	0,00	0,00%
43	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	675,740	675,740	675,740	0,000	2 966,00	2 004 244,84	2 004 244,84	0,00	0,00	2 004 244,84	0,00	0,00%
	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby						5 277 055,81	5 277 055,81	5 277 055,81	0,00	0,00	5 277 055,81	0,00	0,00%
	K A11	konstrukce skladby A11 s požadavkem na nízkohlučný asfalt tl.490													
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	3 470,000	3 470,000	3 470,000	0,000	249,00	864 030,00	864 030,00	0,00	0,00	864 030,00	0,00	0,00%
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3 470,000	3 470,000	3 470,000	0,000	107,00	371 290,00	371 290,00	0,00	0,00	371 290,00	0,00	0,00%
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 470,000	7 179,640	7 179,640	0,000	18,00	62 460,00	129 233,52	0,00	0,00	129 233,52	0,00	0,00%
2	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 470,000	7 179,640	7 179,640	0,000	12,00	41 640,00	86 155,68	0,00	0,00	86 155,68	0,00	0,00%
4	572214.2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 470,000	3 470,000	3 470,000	0,000	12,00	41 640,00	41 640,00	0,00	0,00	41 640,00	0,00	0,00%
3	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	3 470,000	10 889,280	10 889,280	0,000	254,00	881 380,00	2 765 877,12	0,00	0,00	2 765 877,12	0,00	0,00%
5	574F88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	3 470,000	3 470,000	3 470,000	0,000	286,00	992 420,00	992 420,00	0,00	0,00	992 420,00	0,00	0,00%
1	574H44	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK pryžovým granulátem BBTM 8B, 11S TL. 30MM	M2	3 470,000	3 470,000	3 470,000	0,000	188,00	652 360,00	652 360,00	0,00	0,00	652 360,00	0,00	0,00%
	K A11	konstrukce skladby A11 s požadavkem na nízkohlučný asfalt tl.490						3 907 220,00	5 903 006,32	5 903 006,32	0,00	0,00	5 903 006,32	0,00	0,00%
	K B	konstrukce skladby B parkovací pruh tl.420													
13	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	29,200	29,200	29,200	0,000	38,00	1 109,60	1 109,60	0,00	0,00	1 109,60	0,00	0,00%
12	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,380	4,380	4,380	0,000	742,00	3 249,96	3 249,96	0,00	0,00	3 249,96	0,00	0,00%


Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	28,000	281,320	281,320	0,000	249,00	6 972,00	70 048,68	0,00	0,00	70 048,68	0,00	0,00%
1	56343	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM	M2	28,000	281,320	281,320	0,000	107,00	2 996,00	30 101,24	0,00	0,00	30 101,24	0,00	0,00%
11	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	28,000	281,320	281,320	0,000	456,00	12 768,00	128 281,92	0,00	0,00	128 281,92	0,00	0,00%
	K B	konstrukce skladby B parkovací pruh tl.420							27 095,56	232 791,40	0,00	0,00	232 791,40	0,00	759,15%
	K Cch Ostatní	konstrukce skladby C chodníková tl.350													
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	228,540	228,540	228,540	0,000	71,00	16 226,34	16 226,34	0,00	0,00	16 226,34	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	228,540	228,540	228,540	0,000	107,00	24 453,78	24 453,78	0,00	0,00	24 453,78	0,00	0,00%
11	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	228,540	228,540	228,540	0,000	357,00	81 588,78	81 588,78	0,00	0,00	81 588,78	0,00	0,00%
	K Cch Ostatní	konstrukce skladby C chodníková tl.350							122 268,90	122 268,90	0,00	0,00	122 268,90	0,00	0,00%
	K E	konstrukce skladby E tl.540													
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	478,600	478,600	478,600	0,000	249,00	119 171,40	119 171,40	0,00	0,00	119 171,40	0,00	0,00%
7	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	478,600	478,600	478,600	0,000	143,00	68 439,80	68 439,80	0,00	0,00	68 439,80	0,00	0,00%
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	478,600	478,600	478,600	0,000	18,00	8 614,80	8 614,80	0,00	0,00	8 614,80	0,00	0,00%
2	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	478,600	478,600	478,600	0,000	12,00	5 743,20	5 743,20	0,00	0,00	5 743,20	0,00	0,00%
4	572214.2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	478,600	478,600	478,600	0,000	12,00	5 743,20	5 743,20	0,00	0,00	5 743,20	0,00	0,00%
3	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	478,600	478,600	478,600	0,000	254,00	121 564,40	121 564,40	0,00	0,00	121 564,40	0,00	0,00%
5	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	478,600	478,600	478,600	0,000	254,00	121 564,40	121 564,40	0,00	0,00	121 564,40	0,00	0,00%
1	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	478,600	478,600	478,600	0,000	201,00	96 198,60	96 198,60	0,00	0,00	96 198,60	0,00	0,00%
	K E	konstrukce skladby E tl.540							547 039,80	547 039,80	0,00	0,00	547 039,80	0,00	0,00%
	999	Nové položky													
501	113348	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	1 001,603	1 001,603	0,000	2 007,00	0,00	2 010 216,82	0,00	0,00	2 010 216,82	0,00	100,00%
502	561462	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 300MM	M2	0,000	3 709,640	3 709,640	0,000	510,00	0,00	1 891 916,40	0,00	0,00	1 891 916,40	0,00	100,00%
503	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	0,000	800,000	800,000	0,000	192,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00	100,00%
504	916621	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	0,000	160,000	170,000	10,000	2 440,00	0,00	390 400,00	0,00	24 400,00	414 800,00	24 400,00	6,25%
		<i>Dílčí změna č. 2: dodávka a montáž ochranných svodidel na zast. Železniční: celk. délka 10 m</i>													
505	916623	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	0,000	160,000	160,000	0,000	728,00	0,00	116 480,00	0,00	0,00	116 480,00	0,00	100,00%
506	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	1 142,569	1 142,569	0,000	247,00	0,00	282 214,57	0,00	0,00	282 214,57	0,00	100,00%
507	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	1 287,445	1 287,445	0,000	49,00	0,00	63 084,82	0,00	0,00	63 084,82	0,00	100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
508	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	0,000	1 709,640	1 709,640	0,000	172,55	0,00	294 998,38	0,00	0,00	294 998,38	0,00	100,00%
509	999035	Projekční práce - zpracování nového sjezdu na ul. Svatopetrská	soubc	0,000	1,000	1,000	0,000	40 250,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	100,00%
510	911FA1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	0,000	12,000	12,000	4 730,00	0,00	0,00	0,00	56 760,00	56 760,00	56 760,00	100,00%
		<i>Dílčí změna č. 1: dodávka a montáž betonových svodidel u nem. Plotní 37: v=1200 mm, dl=4000 mm</i>													
	999	Nové položky							0,00	5 243 160,99	0,00	81 160,00	5 324 320,99	81 160,00	100,00%
		Celkem							16 805 587,91	25 024 302,83	0,00	81 160,00	25 105 462,83	81 160,00	0,32%

501	113348	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	cenová hladina:	pol. č. 4, SO 500.10.01
502	561462	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. II TL. DO 300MM	M2	cenová hladina:	OTSKP 2019
503	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	cenová hladina:	pol. č. 31, SO 100.35.1
504	916621	VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	cenová hladina:	OTSKP 2019
505	916623	VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	cenová hladina:	OTSKP 2019
506	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	cenová hladina:	cena převzata z pol. č. 96, SO 100.10.1-1
507	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	cenová hladina:	pol. č. 3, SO 100.35.1
508	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	cenová hladina:	vážený průměr z: pol. č. 7 - SO 100.32.1A-K A3.A, pol. č. 7 - SO 100.32.1B-K A1.B, pol. č. 29 - SO 100.21.1
509	999035	Projekční práce - zpracování nového sjezdu na ul. Svatopetrská	soubc	cenová hladina:	viz rozbor ceny položky: 999035 - ZBV č. 3/64.3
510	911FA1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M DODÁVKA A MONTÁŽ	M	cenová hladina:	OTSKP 2019


Za Zhotovitele:

Datum:



Za Objednatel

Datum:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 345 273,19	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 703 260,55	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,11%	
3=(21)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,36%	8=10+3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(27)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(191)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,38%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=10+5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -		- 6 -								
							Vyhrazená změna (Doměrky)	Záměna položek (Započítávání)	Nepředvídanost	Nezbytnost	Změny de minimis	Smluvní kompenzační nároky													
22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=36+37	40							
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=36+37	40
				- 102 376 507,04	106 632 222,16	4 255 715,12	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	80 788 146,36	1 345 273,19	160 231 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	1 833 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	3 318 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	3 441 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	1 051 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	1/5.5	SMB	Protluková stěna, clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská, chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2.část, chodníky	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	12 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/8.3	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	14 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	1/9.3	RSD	Ul. Dornych - 3.část, komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	16 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2	1/10.3	RSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	2/11.3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	3 471 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.1	2/13.3	SMB	Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	0,00	0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	951 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/14.2	RSD	Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/15.2	RSD	Ul. Dornych 2.část, komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/16.2	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/17.2	RSD	Ul. Dornych 3.část, komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Třmítá č.p.768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/19.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Třmítá č.p.768/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/20.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Třmítá č.p.768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.1	2/21.3	RSD	Přelozky vedení E ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.2	2/22.3	SMB	Přelozky vedení E ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.3	2/23.3	SMB	Přelozky vedení E ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.4	2/24.3	SMB	Přelozky vedení E ON	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/25.3	SMB	Přelozky kabelů ČETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/26.3	RSD	Přelozky kabelů ČETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802.1	2/27.3	SMB	Přelozky kabelů ÚPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802.2	2/28.3	RSD	Přelozky kabelů ÚPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/29.3	SMB	STL přípojky Svatopetrská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/30.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/31.3	SMB	Ul. Plotní - 3. část, komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/32.3	SMB	Ul. S																						

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 345 273,19	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 703 260,55	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,11%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,36%	8=10+3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,38%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=10+5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny kladné		
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37		38=(39/1)*100	39=36+37
				- 102 376 507,04	106 632 222,16	4 255 715,12	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	80 788 146,36	1 345 273,19	160 231 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00				- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00				0,00%	0,00	
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00				- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00				0,00%	0,00	
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00				0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00				0,00%	0,00	
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dorných 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00				0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00				0,00%	0,00	
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00				0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00				0,00%	0,00	
100.2	3/86.3	RSD	Křižovatka Dorných - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00				- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/87.3	RSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00				- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00				0,00%	0,00	
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00				0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00				0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00				0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00				0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00				0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00		0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42	
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00				0,00	49 926,00	49 926,00	49 926,00			0,00		0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00	
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00				0,00	27 394,20	27 394,20	27 394,20			0,00		0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20	
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84			0,00				0,00	205 695,84	205 695,84	205 695,84			0,00		0,00	205 695,84	0,02%	205 695,84	
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00				- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18			0,00				0,00%	0,00	
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75			0,00				- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75			0,00				0,00%	0,00	
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú. Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00			0,00				- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17			0,00				0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17			0,00				0,00%	0,00	
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a.k.ú. Trnítá č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00				0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00				0,00%	0,00	
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33, objektu firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00			0,00				- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00			0,00				0,00%	0,00	
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú. Trnítá č.p.758/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18			0,00				- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18			0,00				0,00%	0,00	
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00			0,00				0,00	550 144,00	550 144,00	550 144,00			0,00		0,00	550 144,00	0,05%	550 144,00	
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00				0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00		0,00	4 549 189,20	0,38%	4 549 189,20	
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00				0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00		0,00	8 429 196,56	0,70%	8 429 196,56	
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dorných 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73			0,00				- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 448 710,73			0,00		0,00	1 448 710,73	0,00%	1 448 710,73	
300.4	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61			0,00				0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61			0,00				0,00%	0,00	
800.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76			0,00				0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76			0,00				0,00%	0,00	
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00				0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00				0,00%	0,00	
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46			0,00				0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46			0,00				0,00%	0,00	
140.3	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00				0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00				0,00%	0,00	
301.1	4/113.5	SMB	Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	- 8 091 884,80	0,00%	8 091 884,80	
201.3	5/114.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00			0,00				- 540 052,00	0,00	- 540 052,00	540 052,00			0,00				0,00%	0,00	
201.3	5/115.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00			0,00				- 270 026,00	0,00	- 270 026,00	270 026,00			0,00				0,00%	0,00	
430.3	5/116.1	DPMB	Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
600.2	5/117.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68			0,00				- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68	1 047 964,68			0,00				0,00%	0,00	
100.1	5/118.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dorných 1.část, komunikace	- 1 154 400,00	1 136 850,00	- 17 550,00			0,00	- 1 154 400,00	1 136 850,00	- 17 550,00		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
800.1	5/119.1	SMB	Kabelovod Dorných - Svatopetrská	-																					

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 345 273,19	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 703 260,55	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,11%	
3=(21)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,36%	8=10+3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(27)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(19)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,38%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny kladné		
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37		38=(39/1)*100	39=36+37
				- 102 376 507,04	106 632 222,16	4 255 715,12	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	80 788 146,36	1 345 273,19	160 231 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.34	5/161.3	SMB	Prothluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00			- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
152.24	5/162.3	SMB	Doplnění rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00			- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.16	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00			- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00			- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.16	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00			- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.26	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00			0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00		- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	311 416,98			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00		- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	177 526,96			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.44	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.44	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonarka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00		- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	63 047,71			0,00	0,00			0,00%	0,00		
130.34	5/178.3	SMB	Demolice obj. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00		- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.11	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.11	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00		- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	42 118,06			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/181.1	SMB	STL připojení sleváren LIXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/182.1	SMB	STL připojení obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonarka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00		- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	106 442,10			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvonarka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/186.3	SMB	STL přípojky Široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00		- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	38 332,80			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací Široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00		- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	43 891,75			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	0,00		- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	101 113,36			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1. část	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/193.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/194.1	SMB	STL přípojky Plotní, 2. část	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/195.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.35	5/196.1	SMB	STL přípojky Železniční	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.35	5/197.1	SMB	Dopojení domovních instalací Železniční	- 3 329,00	0,00	- 3 329,00	- 3 329,00	0,00	- 3 329,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.36	5/198.1	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonarka, 2. část	- 26 983,66	0,00	- 26 983,66	- 26 983,66	0,00	- 26 983,66	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.40	5/199.1	SMB	STL přípojky Dornych, 4. část	- 1 521,36	1 816,73	295,37	- 1																		

