
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/218.3 – SO 100.35.2/2 – Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 1 284 631,24 Kč na 1 324 561,17 Kč, tedy o + **39 935,93 Kč**.

V předložené druhé změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a vyskytuje se zde devět nových položek:

- Pol. č. 502 – 113107123 - Odstranění podkladu pl do 50 m² z kameniva drceného tl 300 mm, navrhovaná jednotková cena 611,00 Kč/m².

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (vážený průměr stavby). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 503 – 113107142 – Odstranění podkladu pl do 50 m² živičných tl 100 mm, navrhovaná jednotková cena 217,00 Kč/m².

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 100). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 504 – 113109310R00 - Odstranění podkladu pl. 50 m², bet. prostý tl.10 cm, navrhovaná jednotková cena 149,00 Kč/m².

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada 100). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 505 – 591141111 – Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm, navrhovaná jednotková cena 563,70 Kč/m².

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (vážený průměr stavby). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 506 – 583801590 – kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I, navrhovaná jednotková cena 2 650,50 Kč/t.

Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (vážený průměr stavby). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 507 – 919735112 – Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm, navrhovaná jednotková cena 93,00 Kč/m.

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (vážený průměr stavby). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**


- Pol. č. 508 – 919735124R00 – Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm, navrhovaná jednotková cena 205,00 Kč/m.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 509 – 979990103R00 – Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, navrhovaná jednotková cena 86,00 Kč/t.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 510 – 979990112R00 – Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti – asfalt, navrhovaná jednotková cena 247,00 Kč/t.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 8. 6. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.35.2/2

Číslo ZBV:

5/218.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/218.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/218.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/218.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/218.3	0,00	39 935,93	39 935,93

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/218.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/218.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/218.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/218	0,00	39 935,93	39 935,93

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/218.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.35.2/2
Název SO/PS:	Křižovatka Zvonařka – Plotní, chodníky

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 268 531,24 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	39 935,93 Kč, 3,15 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 202 532 055,05 Kč, 100,42 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

V rámci této ZBV je řešeno vybudování nových přístupových komunikací pro pěší ke stávajícímu autobusovému nádraží ÚAN Zvonařka z ulice Zvonařka.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.35.2.

V průběhu předávání pěších tras v oblasti ul. Zvonařka a autobusového nádraží ÚAN Zvonařka požadoval investor stavební úpravu přilehlých pěších tras navazující na konec stavebního záboru stavby. Uvedené úpravy zajišťují bezbariérové propojení novostavby se stávajícím stavem a zvýšenou bezpečnost samotného pohybu pěších v této oblasti. Tyto úpravy nebyly součástí zadávací dokumentace stavby.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.35.2:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
10	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových	m	5,000	375,00	5,66%
13	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	2,500	195,00	0,85%
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,500	397,50	0,85%
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	100,000	100,00	1,69%
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,500	42,50	0,85%

Příloha č. 4

19	199	Poplatek za skládku horniny 1- 4, 105 Kč/t	t	9,266	454,03	1,57%
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	38,780	504,14	4,83%
29	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	30,500	2 165,50	3,94%
30	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	30,500	3 263,50	3,80%
40	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	5,000	1 205,00	1,36%
49	59217450R	Obrubník betonový silniční 100/15/25	kus	2,020	187,86	1,07%
50	59217476R	Obrubník betonový silniční nájezdový 1000/150/150	kus	3,030	221,19	21,90%
53	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	21,520	258,24	3,07%
54	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	25,279	2 224,55	6,22%
55	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	227,511	227,51	3,44%
502	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	9,695	5 923,65	100,00%
503	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	4,000	868,00	100,00%
504	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	38,780	5 778,22	100,00%
505	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	8,280	4 667,44	100,00%
506	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	3,453	9 151,54	100,00%
507	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	2,100	195,30	100,00%
508	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	2,500	512,50	100,00%
509	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	9,307	800,40	100,00%
510	979990112R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - asfalt	t	0,880	217,36	100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum:

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.35.2/2

Číslo ZBV:

5/218.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4-7

Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.35.2.

V průběhu předávání pěších tras v oblasti ul. Zvonařka a autobusového nádraží ÚAN Zvonařka požadoval investor stavební úpravu přilehlých pěších tras navazující na konec stavebního záboru stavby. Uvedené úpravy zajišťují bezbariérové propojení novostavby se stávajícím stavem a zvýšenou bezpečnost samotného pohybu pěších v této oblasti. Tyto úpravy nebyly součástí zadávací dokumentace stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	39 935,93	39 935,93

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno

(Oprávněná osoba objednatel)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/218.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.35.2/2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 268 531,24

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	16 100,00	1 284 631,24	16 100,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	39 935,93	56 035,93	4,42%


Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 324 567,17	56 035,93	4,42%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis


Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Projektant (autorský dozor):



Správce stavby



Statutární město Brno



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/218.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 100.35.2 Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky Číslo a název rozpočtu: SO 100.35.2 Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 100.35.2/2						
									Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dřívější ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	Zemní práce													
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	104,700	104,700	104,700	0,000	39,00	4 083,30	4 083,30	0,00	0,00	4 083,30	0,00	0,00%
2	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžném	m2	10,900	10,900	10,900	0,000	34,00	370,60	370,60	0,00	0,00	370,60	0,00	0,00%
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	33,400	33,400	33,400	0,000	39,00	1 302,60	1 302,60	0,00	0,00	1 302,60	0,00	0,00%
4	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.15 cm	m2	517,790	517,790	517,790	0,000	23,00	11 909,17	11 909,17	0,00	0,00	11 909,17	0,00	0,00%
5	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	284,650	284,650	284,650	0,000	16,00	4 554,40	4 554,40	0,00	0,00	4 554,40	0,00	0,00%
6	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	83,750	83,750	83,750	0,000	31,00	2 596,25	2 596,25	0,00	0,00	2 596,25	0,00	0,00%
7	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	284,650	284,650	284,650	0,000	149,00	42 412,85	42 412,85	0,00	0,00	42 412,85	0,00	0,00%
8	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	50,000	50,000	50,000	0,000	124,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
9	113151155R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.20cm	m2	50,000	50,000	50,000	0,000	158,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00%
10	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových	m	88,400	88,400	93,400	5,000	75,00	6 630,00	6 630,00	0,00	375,00	7 005,00	375,00	5,66%
		<i>ÚAN - přístup pro pěší: 5 m</i>													
11	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků kamenných	m	149,000	149,000	149,000	0,000	60,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00%
12	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	1,679	1,679	1,679	0,000	1 492,00	2 504,32	2 504,32	0,00	0,00	2 504,32	0,00	0,00%
13	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	295,031	295,031	297,531	2,500	78,00	23 012,42	23 012,42	0,00	195,00	23 207,42	195,00	0,85%
		<i>ÚAN - přístup pro pěší: 2,5 m3</i>													
14	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	147,516	147,516	147,516	0,000	16,00	2 360,25	2 360,25	0,00	0,00	2 360,25	0,00	0,00%
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	295,031	295,031	297,531	2,500	159,00	46 909,93	46 909,93	0,00	397,50	47 307,43	397,50	0,85%
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5 900,620	5 900,620	6 000,620	100,000	1,00	5 900,62	5 900,62	0,00	100,00	6 000,62	100,00	1,69%
17	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	9,400	9,400	9,400	0,000	139,00	1 306,60	1 306,60	0,00	0,00	1 306,60	0,00	0,00%
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	295,031	295,031	297,531	2,500	17,00	5 015,53	5 015,53	0,00	42,50	5 058,03	42,50	0,85%
19	199	Poplatek za skládku horniny 1- 4, 105 Kč/t	t	590,062	590,062	599,328	9,266	49,00	28 913,04	28 913,04	0,00	454,03	29 367,07	454,03	1,57%
		<i>pol. 13: 2,5 * 2</i>													
		<i>pol. 502: 9,695 * 0,44</i>													
20	58100001	Zemina násypová vhodná - nákup a dovoz	m3	9,400	9,400	9,400	0,000	266,00	2 500,40	2 500,40	0,00	0,00	2 500,40	0,00	0,00%
	1	Zemní práce							215 322,27	215 322,27	0,00	1 564,03	216 886,31	1 564,03	0,73%
	18	Povrchové úpravy terénu													
21	180402111R00	Založení trávníku výsevem v rovině	m2	56,400	56,400	56,400	0,000	17,00	958,80	958,80	0,00	0,00	958,80	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dřívější ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9		10	11	12	13	14
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	802,850	802,850	841,630	38,780	13,00	10 437,05	10 437,05	0,00	504,14	10 941,19	504,14	4,83%
		<i>ÚAN - přístup pro pěši: stabilizovaná plocha: 30,5 m2 kamenná kostka: levá 15,2 m * 0,3 + pravá 12,4 m * 0,3</i>													
23	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2, tl. 15 cm	m2	56,400	56,400	56,400	0,000	29,00	1 635,60	1 635,60	0,00	0,00	1 635,60	0,00	0,00%
24	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	56,400	56,400	56,400	0,000	6,00	338,40	338,40	0,00	0,00	338,40	0,00	0,00%
25	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,846	0,846	0,846	0,000	131,00	110,83	110,83	0,00	0,00	110,83	0,00	0,00%
26	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	0,846	0,846	0,846	0,000	617,00	521,98	521,98	0,00	0,00	521,98	0,00	0,00%
27	00572410R	Směs travní	kg	1,452	1,452	1,452	0,000	136,00	197,51	197,51	0,00	0,00	197,51	0,00	0,00%
28	10311000	Ornice - nákup a dovoz	m3	8,460	8,460	8,460	0,000	417,00	3 527,82	3 527,82	0,00	0,00	3 527,82	0,00	0,00%
18		Povrchové úpravy terénu							17 727,99	17 727,99	0,00	504,14	18 232,13	504,14	2,84%
5		Komunikace													
29	564831111R00	Podklad ze šterkordrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	773,730	773,730	804,230	30,500	71,00	54 934,83	54 934,83	0,00	2 165,50	57 100,33	2 165,50	3,94%
		<i>ÚAN - přístup pro pěši: 30,5 m2</i>													
30	564851111R00	Podklad ze šterkordrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	802,830	802,830	833,330	30,500	107,00	85 902,81	85 902,81	0,00	3 263,50	89 166,31	3 263,50	3,80%
31	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm, SC C8/10	m2	29,100	29,100	29,100	0,000	249,00	7 245,90	7 245,90	0,00	0,00	7 245,90	0,00	0,00%
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	747,210	747,210	747,210	0,000	191,00	142 717,11	142 717,11	0,00	0,00	142 717,11	0,00	0,00%
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	27,540	27,540	27,540	0,000	193,00	5 315,22	5 315,22	0,00	0,00	5 315,22	0,00	0,00%
34	592451170R	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	21,715	21,715	21,715	0,000	205,00	4 451,58	4 451,58	0,00	0,00	4 451,58	0,00	0,00%
35	592452630R	Dlažba betonová 20x20x6 šedá	m2	726,897	726,897	726,897	0,000	167,00	121 391,80	121 391,80	0,00	0,00	121 391,80	0,00	0,00%
36	59245264R	Dlažba betonová reliéfní červená pro nevidomé 20x10x8	m2	4,848	4,848	4,848	0,000	381,00	1 847,09	1 847,09	0,00	0,00	1 847,09	0,00	0,00%
37	59245266R	Dlažba červená 20x10x8	m2	1,252	1,252	1,252	0,000	266,00	333,14	333,14	0,00	0,00	333,14	0,00	0,00%
38	59245267R	Dlažba betonová reliéfní červená pro nevidomé 20x10x6	m2	11,201	11,201	11,201	0,000	315,00	3 528,28	3 528,28	0,00	0,00	3 528,28	0,00	0,00%
39	59245268R	Dlažba betonová červená 20x10x6	m2	16,564	16,564	16,564	0,000	210,00	3 478,44	3 478,44	0,00	0,00	3 478,44	0,00	0,00%
5		Komunikace							431 146,19	431 146,19	0,00	5 429,00	436 575,19	5 429,00	1,26%
9		Ostatní konstrukce, bourání													
40	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	368,000	368,000	373,000	5,000	241,00	88 688,00	88 688,00	0,00	1 205,00	89 893,00	1 205,00	1,36%
		<i>ÚAN - přístup pro pěši: 5 m</i>													
41	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	66,500	66,500	66,500	0,000	208,00	13 832,00	13 832,00	0,00	0,00	13 832,00	0,00	0,00%
42	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00%
43	9660001	Odstranění lavička zabetonovaná	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00%
44	9660002	Demontáž zastávkového přístřešku	ks	1,000	1,000	1,000	0,000	25 901,00	25 901,00	25 901,00	0,00	0,00	25 901,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dřívější ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9		10	11	12	13	14
45	996-01	D+M zastávkový přístřešek	ks	1,000	1,000	1,000	0,000	278 317,00	278 317,00	278 317,00	0,00	0,00	278 317,00	0,00	0,00%
46	59217123R	Obrubník bezbariérový 400/330/1003	kus	18,180	18,180	18,180	0,000	1 694,00	30 796,92	30 796,92	0,00	0,00	30 796,92	0,00	0,00%
47	59217128R	Obrubník bezbariérový 400/290/1003	kus	23,230	23,230	23,230	0,000	1 694,00	39 351,62	39 351,62	0,00	0,00	39 351,62	0,00	0,00%
48	59217410R	Obrubník chodníkový 100/10/25	kus	127,765	127,765	127,765	0,000	75,00	9 582,38	9 582,38	0,00	0,00	9 582,38	0,00	0,00%
49	59217450R	Obrubník betonový silniční 100/15/25	kus	188,668	188,668	190,688	2,020	93,00	17 546,12	17 546,12	0,00	187,86	17 733,98	187,86	1,07%
50	59217476R	Obrubník betonový silniční nájezdový 1000/150/150	kus	13,837	13,837	16,867	3,030	73,00	1 010,10	1 010,10	0,00	221,19	1 231,29	221,19	21,90%
	9	Ostatní konstrukce, bourání							507 413,14	507 413,14	0,00	1 614,05	509 027,19	1 614,05	0,32%
	91	Doplňující práce na komunikaci													
51	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	5,500	5,500	5,500	0,000	205,00	1 127,50	1 127,50	0,00	0,00	1 127,50	0,00	0,00%
	91	Doplňující práce na komunikaci							1 127,50	1 127,50	0,00	0,00	1 127,50	0,00	0,00%
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb													
52	931626112R00	Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem 2 x	m2	2,200	2,200	2,200	0,000	121,00	266,20	266,20	0,00	0,00	266,20	0,00	0,00%
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb							266,20	266,20	0,00	0,00	266,20	0,00	0,00%
	99	Staveništní přesun hmot													
53	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	701,144	701,144	722,664	21,520	12,00	8 413,73	8 413,73	0,00	258,24	8 671,97	258,24	3,07%
	99	Staveništní přesun hmot							8 413,73	8 413,73	0,00	258,24	8 671,97	258,24	3,07%
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot													
54	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	406,565	406,565	431,844	25,279	88,00	35 777,69	35 777,69	0,00	2 224,55	38 002,25	2 224,55	6,22%
		<i>pol. 10: 5 * 0,22 pol. 502: 9,695 * 0,44 pol. 503: 4 * 0,22 pol. 504: 38,78 * 0,24</i>													
55	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	6 608,832	6 608,832	6 836,343	227,511	1,00	6 608,83	6 608,83	0,00	227,51	6 836,34	227,51	3,44%
56	979	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	Soubc	1,000	1,000	1,000	0,000	20 058,00	20 058,00	20 058,00	0,00	0,00	20 058,00	0,00	0,00%
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							62 444,53	62 444,53	0,00	2 452,06	64 896,59	2 452,06	3,93%
	VN	Vedlejší náklady													
57	005121R	Zařízení staveniště	Soubc	1,000	1,000	1,000	0,000	15 418,00	15 418,00	15 418,00	0,00	0,00	15 418,00	0,00	0,00%
58	005122R	Provozní vlivy	Soubc	1,000	1,000	1,000	0,000	9 251,69	9 251,69	9 251,69	0,00	0,00	9 251,69	0,00	0,00%
	VN	Vedlejší náklady							24 669,69	24 669,69	0,00	0,00	24 669,69	0,00	0,00%
	999	Nové položky													
501	999033	Projektční práce - prodloužení zastávky Zvonařka	soubc	0,000	1,000	1,000	0,000	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00%
502	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	0,000	0,000	9,695	9,695	611,00	0,00	0,00	0,00	5 923,65	5 923,65	5 923,65	100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dřívější ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9		10	11	12	13	14
		ÚAN - přístup pro pěší: 38,78 m2 * 0,25 m													
503	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	0,000	0,000	4,000	4,000	217,00	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00	868,00	100,00%
		ÚAN - přístup pro pěší: 4 m2													
504	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	0,000	0,000	38,780	38,780	149,00	0,00	0,00	0,00	5 778,22	5 778,22	5 778,22	100,00%
		38,78 m2													
505	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,000	0,000	8,280	8,280	563,70	0,00	0,00	0,00	4 667,44	4 667,44	4 667,44	100,00%
		L+P: 15,2 * 0,3 + 12,4 * 0,3													
506	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	0,000	0,000	3,453	3,453	2 650,50	0,00	0,00	0,00	9 151,54	9 151,54	9 151,54	100,00%
		8,28 * 0,417													
507	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	0,000	0,000	2,100	2,100	93,00	0,00	0,00	0,00	195,30	195,30	195,30	100,00%
		ÚAN - přístup pro pěší													
508	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	0,000	0,000	2,500	2,500	205,00	0,00	0,00	0,00	512,50	512,50	512,50	100,00%
509	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	0,000	0,000	9,307	9,307	86,00	0,00	0,00	0,00	800,40	800,40	800,40	100,00%
		pol. 504: 38,78 * 0,24													
510	979990112R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - asfalt	t	0,000	0,000	0,880	0,880	247,00	0,00	0,00	0,00	217,36	217,36	217,36	100,00%
		pol. 503: 4 * 0,22													
	999	Nové položky							0,00	16 100,00	0,00	28 114,40	44 214,40	28 114,40	174,62%
		Celkem							1 268 531,24	1 284 631,24	0,00	39 935,93	1 324 567,17	39 935,93	3,11%

501	999033	Projekční práce - prodloužení zastávky Zvonařka	soubc	cenová hladina:		viz rozbor ceny položky: 999033
502	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	cenová hladina:		pol. č. 1, SO 300.11.1 04.11
503	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	cenová hladina:		pol. č. 2, SO 300.11.1 04.11
504	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	cenová hladina:		pol. č. 8, SO 100.13.2
505	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	cenová hladina:		pol. č. 45, SO 400.30.2
506	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	cenová hladina:		pol. č. 46, SO 400.30.2
507	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	cenová hladina:		pol. č. 33, SO 200.12.01
508	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	cenová hladina:		pol. č. 77, SO 100.13.1
509	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	cenová hladina:		pol. č. 69, SO 100.40.1A
510	979990112R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - asfalt	t	cenová hladina:		pol. č. 70, SO 100.40.1A

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dřívější ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9		10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 202 532 055,05
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,42%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 174 067,69
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,18%
8=10+3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,45%
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=10+5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny kladné		
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37		38=(39/1)*100	39=36+37
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=36+37	40
				- 102 376 507,04	107 461 016,66	5 084 509,62	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	81 616 940,86	2 174 067,69	161 059 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské nábreží – Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	1 833 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	3 318 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	3 441 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	1 051 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	1/5.5	SMB	Protihluková stěna, clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská, chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2.část, chodníky	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	12 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/8.3	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	14 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	1/9.3	RSD	Ul. Dornych - 3.část, komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	16 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2	1/10.3	RSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	2/11.3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	3 471 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.1	2/13.3	SMB	Komárovské nábreží – Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	0,00	0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	951 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/14.2	RSD	Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/15.2	RSD	Ul. Dornych 2.část, komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/16.2	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/17.2	RSD	Ul. Dornych 3.část, komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Třtíá č.p.768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/19.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Třtíá č.p.768/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/20.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Třtíá č.p.768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.1	2/21.3	RSD	Přelůžky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.2	2/22.3	SMB	Přelůžky vedení E.ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.3	2/23.3	SMB	Přelůžky vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.4	2/24.3	SMB	Přelůžky vedení E.ON	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/25.3	SMB	Přelůžky kabelů ČETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/26.3	RSD	Přelůžky kabelů ČETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802.1	2/27.3	SMB	Přelůžky kabelů ÚPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802.2	2/28.3	RSD	Přelůžky kabelů ÚPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/29.3	SMB	STL přípojky Svatopetrská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/30.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/31.3	SMB	Ul. Plotní - 3. část, komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/32.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44																			

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 174 067,69	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 202 532 055,05	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,18%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,42%	8=10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(241)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(271)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(191)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%	ABS			

9=(311)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,45%	ABS
10=(351)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(391)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny kladné		
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37		38=(391)*100	39=36+37
				- 102 376 507,04	107 461 016,66	5 084 509,62	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	81 616 940,86	2 174 067,69	161 059 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
740.24	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00				- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00				0,00%	0,00	
740.34	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00				- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00				0,00%	0,00	
740.34	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00				0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00				0,00%	0,00	
740.44	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00				0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00				0,00%	0,00	
140.34	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00				0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00				0,00%	0,00	
100.24	3/86.3	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00				- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00				0,00%	0,00	
100.34	3/87.3	RSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00				- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00				0,00%	0,00	
500.34	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00				0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00				0,00%	0,00	
100.34	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00				0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00				0,00%	0,00	
100.34	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00				0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00				0,00%	0,00	
100.34	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00				0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00				0,00%	0,00	
100.34	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42	
100.34	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00	
100.34	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20	
100.34	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	205 695,84	0,02%	205 695,84	
100.24	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00				- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18			0,00				0,00%	0,00	
300.24	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75			0,00				- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75			0,00				0,00%	0,00	
300.24	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	0,00	0,00	0,00			0,00				- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07			0,00				0,00%	0,00	
152.24	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú. Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00			0,00				- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00			0,00				0,00%	0,00	
100.34	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17			0,00				0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17			0,00				0,00%	0,00	
130.34	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a.k.ú. Trnité č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00				0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00				0,00%	0,00	
130.34	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33, objektu firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00			0,00				- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00			0,00				0,00%	0,00	
152.24	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú. Trnité č.p.758/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18			0,00				- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18			0,00				0,00%	0,00	
203.34	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	550 144,00	0,05%	550 144,00	
400.34	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	4 549 189,20	0,38%	4 549 189,20	
100.34	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	8 429 196,56	0,70%	8 429 196,56	
130.34	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dornych 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73			0,00				- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 448 710,73			0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	
300.44	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61			0,00				0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61			0,00				0,00%	0,00	
800.24	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76			0,00				0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76			0,00				0,00%	0,00	
100.34	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00				0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00				0,00%	0,00	
100.34	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46			0,00				0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46			0,00				0,00%	0,00	
140.34	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00				0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00				0,00%	0,00	
301.14	4/113.5	SMB	Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	- 8 091 884,80	0,00%	8 091 884,80	
201.34	5/114.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00			0,00				- 540 052,00	0,00	- 540 052,00	540 052,00			0,00				0,00%	0,00	
201.34	5/115.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00			0,00				- 270 026,00	0,00	- 270 026,00	270 026,00			0,00				0,00%	0,00	
430.34	5/116.1	DPMB	Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
600.24	5/117.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68			0,00				- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68	1 047 964,68			0,00				0,00%	0,00	
100.10	5/118.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace	- 1 154 400,00	1 136 850,00	- 17 550,00			0,00	- 1 154 400,00	1 136 850,00	- 17 550,00		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
800.10	5/119.1	SMB	Kabelovod Dornych - Svatopetrská	- 6 261,36	0,00	- 6 261,36			0,00	- 6 261,36	0,00			0,00</											

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 174 067,69	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 202 532 055,05	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,18%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,42%	8=10+3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(241)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(271)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(191)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%	ABS			


9=(311)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,45%	ABS
10=(351)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=10+5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(391)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -			
							Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(391)*100	39=36+37	40
				- 102 376 507,04	107 461 016,66	5 084 509,62	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	81 616 940,86	2 174 067,69	161 059 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.34	5/161.3	SMB	Protiluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00					- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00						0,00%	0,00	
152.24	5/162.3	SMB	Doplnění rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00					- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00						0,00%	0,00	
500.16	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00					- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70						0,00%	0,00	
500.26	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00					- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60						0,00%	0,00	
200.16	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00					- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65						0,00%	0,00	
200.26	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00				44 716,16	44 716,16	44 716,16	44 716,16						0,00%	0,00	
200.34	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
200.34	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
200.34	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
200.34	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvoňarka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
200.34	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přivova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
200.34	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
200.34	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvoňarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00				- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	311 416,98						0,00%	0,00	
200.34	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00				28 699,11	- 120 128,74	177 526,96	0,00						0,00%	0,00	
200.44	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvoňarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
200.44	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvoňarka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00				611,12	- 61 825,47	63 047,71	0,00						0,00%	0,00	
130.34	5/178.3	SMB	Demolice obj. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00				0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73	0,00						0,00%	0,00	
500.11	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
500.11	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00				- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	42 118,06						0,00%	0,00	
500.26	5/181.1	SMB	STL přípojky sleváren LUXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
500.26	5/182.1	SMB	STL přípojky obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
500.26	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
500.26	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvoňarka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00				0,00	- 106 442,10	106 442,10	0,00						0,00%	0,00	
500.26	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvoňarka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
500.33	5/186.3	SMB	STL přípojky Široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00				0,00	- 38 332,80	38 332,80	0,00						0,00%	0,00	
500.33	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací Široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00				0,00	- 43 891,75	43 891,75	0,00						0,00%	0,00	
500.33	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
500.33	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
500.33	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
500.34	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	0,00				- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	101 113,36						0,00%	0,00	
500.34	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1. část	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
500.34	5/193.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
500.34	5/194.1	SMB	STL přípojky Plotní, 2. část	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
500.34	5/195.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
500.35	5/196.1	SMB	STL přípojky Železniční	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
500.35	5/197.1	SMB	Dopojení domovních instalací Železniční	- 3 329,00	0,00	- 3 329,00	- 3 329,00	0,00	- 3 329,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00	
500.36	5/198.1	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvoňarka, 2. část	- 26 983,66	0,00	- 26 983,66	- 26 983,66	0,00																	

ÚAN – PŘÍSTUP PRO PĚŠÍ



Termín realizace ZBV 5/218.3:

- zahájení prací 1. 10. 2022
- ukončení prací: 31. 12. 2022

Podmínkou realizace prací v uvedených termínech je uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a potřebná součinnost objednatele.