
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/142.3 – SO 100.21.1/1 – Ul. Nová (Rosická),
komunikace - podíl ŘSD

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 2 125 136,02 Kč na 683 130,67 Kč,
tedy o – **1 442 005,35 Kč**.


V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 3. 12. 2021





Č. j.:

Lhůta:

Odd.:

Zpracoval:

Linka:

Věc:

Změna během výstavby, číslo ZBV: 5/142.3

Evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo změny SO/PS:

100.21.1/1

Ul. Nová (Rosická), komunikace – podíl ŘSD

Skupina změn v ZBV: 3

Záznamy					

Předpisy pro oběh spisu:

Předkládá:



Schvaluje:



Spis předchozí:

Spis následující:


Spisy vyřízené zároveň:

Do podatelny došlo dne:

6.5.2022

Odesláno dne:

Adresa:



Přehled dokladů

Číslo ZBV:	5/142.3
Název a evidenční číslo Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl ŘSD
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.21.1/1

[illegible]

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl ŘSD

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.21.1/1

Číslo ZBV:

5/142.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/142.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/142.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/142.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/142.3	-1 442 005,35	0,00	-1 442 005,35

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/142.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/142.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/142.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/142	-1 442 005,35	0,00	-1 442 005,35

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/142.3

Věcně příslušný útvar:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.21.1/1
Název SO/PS:	Ul. Nová (Rosická), komunikace – podíl ŘSD

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 125 136,02 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-1 442 035,35 Kč, -67,85 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 204 107 596,95 Kč, 100,56 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší změnu na SO 100.21.1. Investor navrhnul změnu stavebního objektu v prostoru mezi ulicemi Dorných a Plotní, kde měla být původně dle ZDS realizována ulice Nová (Rosická).
Tato ulice nebude realizována v rozsahu, který byl dán projektem, ale dle nového návrhu investora.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací. Ve skutečnosti byly tyto práce nahrazeny jinými pracemi z důvodu změny projektu a provedeny v rozsahu dle skutečnosti.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 100.21.1.

V ZDS bylo předpokládáno, že ul. Nová bude realizována dle projektové dokumentace v ZDS. Během provádění stavby investor navrhnul změnu stavebního objektu SO 100.21.1, dle které požaduje realizaci komunikace v ul. Nové v prostoru mezi ulicemi Zvonařka a Plotní. Jelikož tato skutečnost vyvstala až během provádění stavby, nemohl zhotovitel tuto změnu předpokládat.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.21.1:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
2	014102.B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-1 747,980	-85 651,02	-58,75%
9	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	-752,110	-177 497,96	-53,69%
10	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	-21,870	-6 604,74	-100,00%
11	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	-58,390	-21 429,13	-89,76%
12	171303	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNE SE ZHUT DO 100% PS	M3	-305,500	-124 033,00	-76,00%

Příloha č. 4


13	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-46,730	-27 851,08	-97,74%
14	18110	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-653,830	-8 499,79	-73,56%
19	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	-152,000	-38 304,00	-88,12%
20	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	-834,250	-18 353,50	-76,03%
21	451312.a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	-4,140	-9 989,82	-100,00%
22	451312.b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	-1,800	-4 343,40	-100,00%
23	451314.a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-1,410	-3 836,61	-100,00%
24	451314.b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-0,940	-2 557,74	-49,47%
25	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-3,470	-2 345,72	-100,00%
26	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	-625,425	-155 730,82	-72,69%
27	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	-51,825	-3 679,57	-100,00%
28	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-51,825	-5 545,28	-100,00%
29	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	-625,450	-95 693,85	-72,69%
30	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-628,140	-11 306,52	-73,00%
31	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-1 143,030	-13 716,36	-71,10%
32	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	-571,515	-145 164,81	-71,10%
33	574F78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	-571,515	-145 164,81	-71,10%
34	574I54	ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	-571,515	-114 874,51	-71,10%
35	582602	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE	M2	-9,400	-8 554,00	-100,00%
36	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-40,025	-14 288,93	-100,00%
37	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-11,800	-5 970,80	-100,00%
38	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	-33,500	-20 636,00	-100,00%
39	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	-34,000	-10 472,00	-100,00%
40	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	-58,000	-21 460,00	-81,69%

Příloha č. 4


41	87634.A	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	-35,250	-15 228,00	-49,47%
43	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-4,500	-51 732,00	-100,00%
44	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	-4,500	-20 538,00	-100,00%
45	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	-8,555	-20 643,22	-100,00%
46	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	-10,436	-28 396,35	-86,68%
51	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	-0,500	-1 912,00	-100,00%

ZPRACOVATEL:

Asistent Správce stavby

Jméno: Podpis: datum: **11.01.2022**

Asistent Správce stavby

Jméno: Podpis: datum: **19-05-2022**

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: Podpis: 

datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl ŘSD	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.21.1/1	Číslo ZBV: 5/142.3
---	---	-------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:
 Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Čemovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4-7</td> <td>Objednatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4-7	Objednatel
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4-7	Objednatel										

Initiátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.21.1.

V ZDS bylo předpokládáno, že ul. Nová bude realizována dle projektové dokumentace v ZDS. Během provádění stavby investor navrhnul změnu stavebního objektu SO 100.21.1, dle které požaduje realizaci komunikace v ul. Nové v prostoru mezi ulicemi Zvonářka a Plotní. Jelikož tato skutečnost vyvstala až během provádění stavby, nemohl zhotovitel tuto změnu předpokládat.

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 442 005,35	0,00	-1 442 005,35

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	4.2.2022	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	19.05.2022	podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Asistent správce stavby	jméno		datum	11.01.2022	podpis
Správce stavby	jméno		datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (Oprávněná osoba objednatel)	jméno		datum		
Zhotovitel	jméno		datum	10.01.2022	

	Číslo paré:
	1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/142.3

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.21.1/1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl ŘSD		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 125 136,02

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 125 136,02	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 442 005,35	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 442 005,35	683 130,67	-1 442 005,35	-67,85%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

Asistent Správce stavby

11

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání změny:

Správce stavby

19-05-2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/142.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 100.21.1 Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl ŘSD								č. SO 100.21.1/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 100.21.1 Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl ŘSD								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Vedlejší a ostatní náklady											
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	21,450	21,450	0,000	49,00	1 051,05	0,00	0,00	1 051,05	0,00	0,00%
2	014102.B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 975,400	1 227,420	-1 747,980	49,00	145 794,60	-85 651,02	0,00	60 143,58	-85 651,02	-58,75%
3	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	Soubor	0,500	0,500	0,000	12 334,00	6 167,00	0,00	0,00	6 167,00	0,00	0,00%
4	09000.r	PROVOZNÍ VLIVY	Soubor	0,500	0,500	0,000	15 743,82	7 871,91	0,00	0,00	7 871,91	0,00	0,00%
	0	Vedlejší a ostatní náklady						160 884,56	-85 651,02	0,00	75 233,54	-85 651,02	-53,24%
	1	Zemní práce											
5	11317	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	0,420	0,420	0,000	400,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00%
6	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	15,305	15,305	0,000	332,00	5 081,26	0,00	0,00	5 081,26	0,00	0,00%
7	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	3,145	3,145	0,000	603,00	1 896,44	0,00	0,00	1 896,44	0,00	0,00%
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	7,440	7,440	0,000	2 088,00	15 534,72	0,00	0,00	15 534,72	0,00	0,00%
9	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	1 400,800	648,690	-752,110	236,00	330 588,80	-177 497,96	0,00	153 090,84	-177 497,96	-53,69%
10	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	21,870	0,000	-21,870	302,00	6 604,74	-6 604,74	0,00	0,00	-6 604,74	-100,00%
11	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	65,050	6,660	-58,390	367,00	23 873,35	-21 429,13	0,00	2 444,22	-21 429,13	-89,76%
12	171303	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNE SE ZHUT DO 100% PS	M3	402,000	96,500	-305,500	406,00	163 212,00	-124 033,00	0,00	39 179,00	-124 033,00	-76,00%
13	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	47,810	1,080	-46,730	596,00	28 494,76	-27 851,08	0,00	643,68	-27 851,08	-97,74%
14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	888,830	235,000	-653,830	13,00	11 554,79	-8 499,79	0,00	3 055,00	-8 499,79	-73,56%
15	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	68,500	68,500	0,000	33,00	2 260,50	0,00	0,00	2 260,50	0,00	0,00%
16	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	68,500	68,500	0,000	17,00	1 164,50	0,00	0,00	1 164,50	0,00	0,00%
17	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	68,500	68,500	0,000	6,00	411,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00%
18	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	68,500	68,500	0,000	2,00	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00%
	1	Zemní práce						590 981,86	-365 915,70	0,00	225 066,16	-365 915,70	-61,92%
	2	Základy											
19	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ. I	M	172,500	20,500	-152,000	252,00	43 470,00	-38 304,00	0,00	5 166,00	-38 304,00	-88,12%
20	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	1 097,250	263,000	-834,250	22,00	24 139,50	-18 353,50	0,00	5 786,00	-18 353,50	-76,03%
	2	Základy						67 609,50	-56 657,50	0,00	10 952,00	-56 657,50	-83,80%
	4	Vodorovné konstrukce											
21	451312.a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	4,140	0,000	-4,140	2 413,00	9 989,82	-9 989,82	0,00	0,00	-9 989,82	-100,00%
22	451312.b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,800	0,000	-1,800	2 413,00	4 343,40	-4 343,40	0,00	0,00	-4 343,40	-100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	451314.a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,410	0,000	-1,410	2 721,00	3 836,61	-3 836,61	0,00	0,00	-3 836,61	-100,00%
24	451314.b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,900	0,960	-0,940	2 721,00	5 169,90	-2 557,74	0,00	2 612,16	-2 557,74	-49,47%
25	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,470	0,000	-3,470	676,00	2 345,72	-2 345,72	0,00	0,00	-2 345,72	-100,00%
4		Vodorovné konstrukce						25 685,45	-23 073,29	0,00	2 612,16	-23 073,29	-89,83%
5		Komunikace											
26	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	860,425	235,000	-625,425	249,00	214 245,82	-155 730,82	0,00	58 515,00	-155 730,82	-72,69%
27	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	51,825	0,000	-51,825	71,00	3 679,57	-3 679,57	0,00	0,00	-3 679,57	-100,00%
28	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	51,825	0,000	-51,825	107,00	5 545,28	-5 545,28	0,00	0,00	-5 545,28	-100,00%
29	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	860,450	235,000	-625,450	153,00	131 648,85	-95 693,85	0,00	35 955,00	-95 693,85	-72,69%
30	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	860,425	232,285	-628,140	18,00	15 487,65	-11 306,52	0,00	4 181,13	-11 306,52	-73,00%
31	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 607,600	464,570	-1 143,030	12,00	19 291,20	-13 716,36	0,00	5 574,84	-13 716,36	-71,10%
32	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	803,800	232,285	-571,515	254,00	204 165,20	-145 164,81	0,00	59 000,39	-145 164,81	-71,10%
33	574F78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	803,800	232,285	-571,515	254,00	204 165,20	-145 164,81	0,00	59 000,39	-145 164,81	-71,10%
34	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	803,800	232,285	-571,515	201,00	161 563,80	-114 874,52	0,00	46 689,29	-114 874,51	-71,10%
35	582602	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE	M2	9,400	0,000	-9,400	910,00	8 554,00	-8 554,00	0,00	0,00	-8 554,00	-100,00%
36	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	40,025	0,000	-40,025	357,00	14 288,93	-14 288,93	0,00	0,00	-14 288,93	-100,00%
37	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,800	0,000	-11,800	506,00	5 970,80	-5 970,80	0,00	0,00	-5 970,80	-100,00%
5		Komunikace						988 606,30	-719 690,27	0,00	268 916,04	-719 690,26	-72,80%
8		Potrubí											
38	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	33,500	0,000	-33,500	616,00	20 636,00	-20 636,00	0,00	0,00	-20 636,00	-100,00%
39	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	34,000	0,000	-34,000	308,00	10 472,00	-10 472,00	0,00	0,00	-10 472,00	-100,00%
40	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	71,000	13,000	-58,000	370,00	26 270,00	-21 460,00	0,00	4 810,00	-21 460,00	-81,69%
41	87634.A	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	71,250	36,000	-35,250	432,00	30 780,00	-15 228,00	0,00	15 552,00	-15 228,00	-49,47%
42	87634.B	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	19,500	19,500	0,000	493,00	9 613,50	0,00	0,00	9 613,50	0,00	0,00%
43	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,500	0,000	-4,500	11 496,00	51 732,00	-51 732,00	0,00	0,00	-51 732,00	-100,00%
44	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	4,500	0,000	-4,500	4 564,00	20 538,00	-20 538,00	0,00	0,00	-20 538,00	-100,00%
45	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	8,555	0,000	-8,555	2 413,00	20 643,22	-20 643,22	0,00	0,00	-20 643,22	-100,00%
46	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	12,040	1,604	-10,436	2 721,00	32 760,83	-28 396,35	0,00	4 364,48	-28 396,35	-86,68%
8		Potrubí						223 445,55	-189 105,57	0,00	34 339,98	-189 105,57	-84,63%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9	Ostatní konstrukce a práce											
47	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1,440	1,440	0,000	370,00	532,80	0,00	0,00	532,80	0,00	0,00%
48	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	9,250	9,250	0,000	314,00	2 904,50	0,00	0,00	2 904,50	0,00	0,00%
49	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	31,100	31,100	0,000	325,00	10 107,50	0,00	0,00	10 107,50	0,00	0,00%
50	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	37,000	37,000	0,000	1 418,00	52 466,00	0,00	0,00	52 466,00	0,00	0,00%
51	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	0,500	0,000	-0,500	3 824,00	1 912,00	-1 912,00	0,00	0,00	-1 912,00	-100,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce						67 922,80	-1 912,00	0,00	66 010,80	-1 912,00	-2,81%
		Celkem						2 125 136,02	-1 442 005,35	0,00	683 130,68	-1 442 005,34	-67,85%

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 01. 2022

Za Objednatele:

Datum:

11. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 204 107 596,95
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,56%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,25%
5=(27/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(10/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (1), písm. b)	7,96%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 408 750,93
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,28%
8=1*10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	12,52%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=146224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

41=(19/1)*100			Bližší limit 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 15, odst. (3), písm. b)			7,96% ABS			- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -	
									Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost			Změny de minimis				
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=[28]+29	32	33	34=32+33	35=[32]+33	36	37	38=(39/1)*100	39=[36]+37	40
				- 95 370 382,55	102 030 434,07	6 660 051,52	- 3 244 585,88	191 604,21	- 3 052 981,65	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 73 241 771,74	76 650 822,67	3 408 750,93	149 892 294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 167 836,47	16 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
740.2	3/61.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00			0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
740.3	3/62.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00			0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
740.3	3/63.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Společná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00			0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
740.4	3/64.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dorných 2 část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00			0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
140.3	3/65.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Uzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00			0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.2	3/66.3	RSD	Křižovetka Dorných - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00			0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	3/67.3	RSD	Křižovetka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00			0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	3/68.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2 část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00			0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	3/69.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00			0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	3/70.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00			0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	3/71.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodník	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00			0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	3/72.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	3/73.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodník	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42	
100.3	3/74.5	SMB	Ul. Nová AGROZET Komárovská - Plotní, chodník	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00	
100.3	3/75.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20	
100.2	3/76.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00			0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18			0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.2	3/77.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75			0,00			0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75			0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.2	3/78.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07			0,00			0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07			0,00	0,00			0,00%	0,00	
162.2	3/79.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.38 k.ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00			0,00			0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodník	0,00	152 953,17	152 953,17			0,00			0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a k.ú.Trnité č.p.766/18	0,00	5 733 618,19	5 733 618,19			0,00			0,00	0,00	5 733 618,19	5 733 618,19	5 733 618,19			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33 objektu firmy Femko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00			0,00			0,00	0,00	5 733 618,19	5 733 618,19	5 733 618,19			0,00	0,00			0,00%	0,00	
162.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trnité č.p.756/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18			0,00			0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.3	4/104.6	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	550 144,00	0,05%	550 144,00	
400.3	4/105.6	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	0,38%	4 549 189,20	
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00			0,00	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dorných 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73			0,00			0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 449 710,73			0,00	0,00	0,00	8 429 196,56	0,76%	8 429 196,56	
300.4	4/108.3	SMB	Uzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61			0,00			0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
600.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76			0,00			0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00			0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46			0,00			0,00	0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
140.3	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Uzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00			0,00	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
301.1	4/113.5	SMB	Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	- 8 091 884,80	0,00	0,00%	8 091 884,80	
201.3	5/114.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00			0,00			0,00	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00	540 052,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
201.3	5/115.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00			0,00			0,00	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00	270 026,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
430.3	5/116.1	DPMB	Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
600.2	5/117.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68			0,00			0,00	- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68	1 047 964,68			0,00	0,00			0,00%	0,00	
1																									