
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/151.1 – SO 500.20.10/1 – STL přípojky Dornych, 2. a 3. část

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu ze 797 000,90 Kč na 775 521,54 Kč, tedy o – **21 479,36 Kč**.

V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 11. 1. 2022



Přehled dokladů

Číslo ZBV:	5/151.1
Název a evidenční číslo Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	STL přípojky Dornych, 2. a 3. část
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	500.20.10/1

[illegible]

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

STL přípojky Dornych, 2. a 3. část

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

500.20.10/1

Číslo ZBV:

5/151.1

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/151.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/151.1	-48 954,81	27 475,45	-21 479,36

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/151.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/151.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/151.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/151.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/151.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/151	-48 954,81	27 475,45	-21 479,36

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/151.1**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 500.20.10/1
Název SO/PS:	STL přípojky Dornych, 2. a 3. část

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	797 000,90 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-48 954,81 Kč, -6,14 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	27 475,45 Kč, 3,45 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 774 961,38 Kč, 100,36 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší změnu stavebního objektu SO 500.20.10.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uvedte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 500.20.10.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.20.10 dle geodetického zaměření.

Délka plynovodních přípojek dle zadávací dokumentace stavby: 9,50 m - DN 32 a 116,00 m - DN do 50.
Délka plynovodních přípojek dle geodetického zaměření: 11,21 m - DN 32 a 94,93 - DN do 50.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 500.20.10:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
4	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 5KM	M3	-13,939	-8 377,34	-15,43%
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	-13,939	-223,02	-15,43%
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	-2,090	-186,01	-15,42%
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-11,849	-9 775,42	-15,43%

Příloha č. 4

8	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	-24,158	-507,32	-15,43%
11	87313	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 25MM (1")	M	1,710	1 701,45	18,00%
12	87314	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 40MM (6/4")	M	-21,070	-26 232,15	-18,16%
17	891815	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM (PŘÍPOJKOVÁ PE TVAROVKA PRO PE 32, 40, 50, 63)	KS	2,000	12 442,00	13,33%
18	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	-19,360	-348,48	-15,43%
19	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	-19,360	-251,68	-15,43%
20	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	-19,360	-600,16	-15,43%
21	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KS	2,000	13 332,00	13,33%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu B.2.1.6:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	17 05 04	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	t	-22,302	-2 453,22	-15,43%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 24. 01. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VECNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

STL přípojky Dornych, 2. a 3. část

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

500.20.10/1

Číslo ZBV:

5/151.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4-7

Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší změny v provozním souboru SO 500.20.10.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.20.10 dle geodetického zaměření.

Délka plynovodních přípojek dle zadávací dokumentace stavby: 9,50 m - DN 32 a 116,00 m - DN do 50.

Délka plynovodních přípojek dle geodetického zaměření: 11,21 m - DN 32 a 94,93 - DN do 50.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-48 954,81	27 475,45	-21 479,36

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 4.2.2022	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 24. 01. 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Statutární město Brno

(Oprávněná osoba objednatel)

jméno

datum 20. 04. 2022

podpis

Zhotovitel

jméno

datum 20. 01. 2022

podpis

Číslo paré:

1

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/151.1**

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 500.20.10/1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL přípojky Dorných, 2. a 3. část		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
797 000,90

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	797 000,90	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-48 954,81	27 475,45	27 475,45	3,45%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-48 954,81	775 521,54	-21 479,36	-2,70%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

20. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor)

4. 2. 2022
SOUHLASÍM

Správce stavby

24. 01. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

souhlasím

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/151.1									
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: 500.20.10 STL přípojky Dornych, 2. a 3. část Číslo a název rozpočtu: SO 500.20.10 Rekapitulace			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 500.20.10/1						
			Skupina Změn: 1						
			Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
Příloha č. 9.1	SO 500.20.10	STL přípojky Dornych, 2. a 3. část	769 189,38	-46 501,59	27 475,45	750 163,25	-19 026,13	-2,47%	
Příloha č. 9.2	B.2.1.6	Poplatek za uložení na skládku	27 811,52	-2 453,22	0,00	25 358,30	-2 453,22	-8,82%	
		Celkem	797 000,90	-48 954,81	27 475,45	775 521,55	-21 479,35	-2,70%	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/151.1													
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: 500.20.10 STL přípojky Dorných, 2. a 3. část Číslo a název rozpočtu: 500.20.10 STL přípojky Dorných, 2. a 3. část								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 500.20.10/1					
								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce											
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	15,060	15,060	0,000	1 787,00	26 912,22	0,00	0,00	26 912,22	0,00	0,00%
2	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	15,060	15,060	0,000	1 553,00	23 388,18	0,00	0,00	23 388,18	0,00	0,00%
3	113348	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	20,080	20,080	0,000	2 007,00	40 300,56	0,00	0,00	40 300,56	0,00	0,00%
4	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 5KM	M3	90,360	76,421	-13,939	601,00	54 306,36	-8 377,34	0,00	45 929,02	-8 377,34	-15,43%
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	90,360	76,421	-13,939	16,00	1 445,76	-223,02	0,00	1 222,74	-223,02	-15,43%
6	17411	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	13,550	11,460	-2,090	89,00	1 205,95	-186,01	0,00	1 019,94	-186,01	-15,42%
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	76,810	64,961	-11,849	825,00	63 368,25	-9 775,42	0,00	53 592,83	-9 775,42	-15,43%
8	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	156,600	132,442	-24,158	21,00	3 288,60	-507,32	0,00	2 781,28	-507,32	-15,43%
	1	Zemní práce						214 215,88	-19 069,12	0,00	195 146,77	-19 069,11	-8,90%
	5	Komunikace											
9	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M2	100,400	100,400	0,000	164,00	16 465,60	0,00	0,00	16 465,60	0,00	0,00%
10	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	100,400	100,400	0,000	59,00	5 923,60	0,00	0,00	5 923,60	0,00	0,00%
	5	Komunikace						22 389,20	0,00	0,00	22 389,20	0,00	0,00%
	8	Potrubí											
11	87313	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 25MM (1")	M	9,500	11,210	1,710	995,00	9 452,50	0,00	1 701,45	11 153,95	1 701,45	18,00%
12	87314	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 40MM (6/4")	M	116,000	94,930	-21,070	1 245,00	144 420,00	-26 232,15	0,00	118 187,85	-26 232,15	-18,16%
16	86627	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	M	28,700	28,700	0,000	1 369,00	39 290,30	0,00	0,00	39 290,30	0,00	0,00%
13	87615	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM (PE 63)	M	33,000	33,000	0,000	622,00	20 526,00	0,00	0,00	20 526,00	0,00	0,00%
14	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM (PE 90)	M	9,500	9,500	0,000	622,00	5 909,00	0,00	0,00	5 909,00	0,00	0,00%
15	87815	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY	M	42,500	42,500	0,000	622,00	26 435,00	0,00	0,00	26 435,00	0,00	0,00%
16	891114	ŠOUPÁTKA DN DO 45MM (PE KK DN 50 + ZS)	KS	1,000	1,000	0,000	13 062,00	13 062,00	0,00	0,00	13 062,00	0,00	0,00%

Příloha č. 9.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	891815	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM (PŘÍPOJKOVÁ PE TVAROVKA PRO PE 32, 40, 50, 63)	KS	15,000	17,000	2,000	6 221,00	93 315,00	0,00	12 442,00	105 757,00	12 442,00	13,33%
18	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	125,500	106,140	-19,360	18,00	2 259,00	-348,48	0,00	1 910,52	-348,48	-15,43%
19	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	125,500	106,140	-19,360	13,00	1 631,50	-251,68	0,00	1 379,82	-251,68	-15,43%
20	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	125,500	106,140	-19,360	31,00	3 890,50	-600,16	0,00	3 290,34	-600,16	-15,43%
21	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KS	15,000	17,000	2,000	6 666,00	99 990,00	0,00	13 332,00	113 322,00	13 332,00	13,33%
22	900 R 002	HZS - nezměřitelné práce (práce RWE na propojích)	HZS	30,000	30,000	0,000	855,00	25 650,00	0,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00%
23	900 R 003	HZS - nezměřitelné práce (zkoušky v rámci mont. prací)	HZS	30,000	30,000	0,000	425,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00%
24	900 R 004	HZS - revize	HZS	30,000	30,000	0,000	581,00	17 430,00	0,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00%
8		Potrubí						516 010,80	-27 432,47	27 475,45	516 053,78	42,98	0,01%
9		Ostatní práce											
25	96931	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	M	130,500	130,500	0,000	92,00	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00	0,00	0,00%
26	96941	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	130,500	130,500	0,000	35,00	4 567,50	0,00	0,00	4 567,50	0,00	0,00%
9		Ostatní práce						16 573,50	0,00	0,00	16 573,50	0,00	0,00%
		Celkem						769 189,38	-46 501,59	27 475,45	750 163,25	-19 026,13	-2,47%

Za Zhotovitele:

Datum:

20. 01. 2022

Za Objednatele:

Datum:

24. 01. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/151.1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 500.20.10 STL přípojky Dorných, 2. a 3. část								č. 500.20.10/1					
Číslo a název rozpočtu: B.2.1.6 Poplatek za uložení na skládku								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	17 05 04	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	t	144,576	122,274	-22,302	110,00	15 903,36	-2 453,22	0,00	13 450,14	-2 453,22	-15,43%
1a	17 05 04	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	17 05 03	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	17 05 08	šterk čistý	t	63,252	63,252	0,000	80,00	5 060,16	0,00	0,00	5 060,16	0,00	0,00%
4	17 05 07	šterk kontam. ropnými látkami - biodegradace	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	17 05 07	lokálně zneč. šterk (výhybky) / skládka	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	17 01 07	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	17 01 01	beton z demolic objektů, základů TV	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	17 01 06	úlomky betonu znečištěné škodlivinami	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	17 01 06	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	17 03 02	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	t	30,200	30,200	0,000	230,00	6 946,00	0,00	0,00	6 946,00	0,00	0,00%
12	17 02 01	dřevo po stav.použití, z demolic	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	17 09 02	stavební suť a zemina s PCB	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	02 01 03	smýcené stromy a keře	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	17 02 04	železniční pražce dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	17 01 01	železniční pražce betonové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	17 01 01	kůly a sloupy betonové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	17 02 04	kůly a sloupy dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	17 04 04	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	17 04 05	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t	0,460	0,460	0,000	-500,00	-230,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00%
21	12 01 01	piliny ze železných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	12 01 03	piliny z neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	17 04 07	šrot neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	17 04 09	výhybky znečištěné mazadly	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	17 04 02	odpad hliníku	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	17 04 01	odpad mědi a jejích slitin	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	17 04 11	zbytky kabelů vodičů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	17 03 01	dehtové izolace proti vlhku	t	0,110	0,110	0,000	1 200,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00%
29	17 03 02	asf.stavební nátěry	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	08 01 11	odpadní nátěr.hmoty	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	08 01 17	odpadní ředidla, zbytky	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	08 01 17	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	15 01 10	obaly od nátěrových hmot	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	15 01 02	obaly plastové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	15 01 01	obaly papírové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	15 01 03	obaly dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	16 02 14	transformátory bez PCB	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	16 02 14	likvidované sděl. + zab.zař.	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	16 02 14	ostatní vyřazené zařízení	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	16 06 01	olověné akumulátory	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	16 06 02	Ni-Cd akumulátory	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	17 01 03	izolátory porcelánové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	17 01 03	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	07 02 99	pryžové podložky	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	17 02 03	PE podložky	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	17 06 05	stavební materiály s obsahem azbestu	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	17 02 04	rámky oken se skleněnou výplní	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	02 01 03	pařezy	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Celkem						27 811,52	-2 453,22	0,00	25 358,30	-2 453,22	-8,82%

Za Zhotovitele:

Datum: 20. 01. 2022

Za Objednatele:

Datum: 24. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 774 961,38
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,36%
4=(24/1)*100	Sjedování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,26%
5=(27/1)*100	Sjedování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sjedování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle 16, odst. 5 (přím. b)	8,10%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 145 245,60
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,10%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

$9=(31/1)^*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	12,76 %	ABS
$10=(36/1)^*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00 %	ABS
$11=1^{*}0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(36/1)*100		Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=36	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč		30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-36	Zbývá do limitu		106 556 199,04	

Skupiny změn	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

41=(10/1)*100

Středovní limita 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. 1b), písm. b)

5,19%

ABS

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 6 -

Vyhrazená změna (Doměrky)

Záměna položek (Započítávání)

Nepředvidanost

Nezbytnost

Změny de minimis

Smluvní kompenzační nároky

SO

ZBV 6.

Investor

Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)

Změny kladné

Hodnota ZBV

Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)

Změny kladné

Suma Změn záporných a Změn kladných

Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)

Změny kladné

Suma Změn záporných a Změn kladných

Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)

Změny kladné

Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných

Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)

Změny kladné

Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných

Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)

Změny kladné

limít 15 %

Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných

Změny kladné

40

16

17

18

19=22+25+28+32+36

20=23+26+29+33+37+40

21=19+20

22

23

24=22+23

25

26

27=25+26

28

29

30=28+29

31=|28|+29

32

33

34=32+33

35=|32|+33

36

37

38=(39/1)*100

39=|36|+37

40

- 98 035 739,53

102 363 165,48

4 327 415,95

- 3 341 171,55

219 070,66

- 3 122 991,69

- 6 666 208,48

6 676 342,78

- 109 865,78

- 76 819 523,03

78 955 768,63

1 145 245,60

152 786 291,66

0,00

0,00

0,00

0,00

- 12 197 636,47

18 611 964,48

2,57%

30 809 800,96

0,00

300.1

1/1.3

SMB

Komárovská náběžní – Dornych - Kanalizace

- 1 061 626 07

771 770,79

- 289 855 28

0,00

0,00

0,00

- 1 061 626,07

771 770,79

-289 855 28

1 633 385 66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.2

1/2.3

SMB

Dornych - Kanalizace

- 1 982 750 81

1 335 278,20

- 647 472 61

0,00

0,00

0,00

- 1 982 750,81

1 335 278,20

-647 472 61

3 316 629 61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.3

1/3.3

SMB

Plošná 1. část - Kanalizace

- 2 080 284 49

1 361 365,79

- 718 888 70

0,00

0,00

0,00

- 2 080 284,49

1 361 365,79

-718 888 70

3 441 680 28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.4

1/4.3

SMB

Dornych - Kanalizace

- 644 523 68

407 097,12

- 237 426 56

0,00

0,00

0,00

- 644 523,68

407 097,12

-237 426 56

1 051 620 80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.3

1/5.5

SMB

Protihluková stěna, clona Dornych

0,00

348 748,42

348 748 42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.1

1/6.3

SMB

Ul. Kovářská, chodníky

- 711,42

5 505,27

4 793 85

0,00

0,00

0,00

- 711,42

5 505,27

4 793 85

6 216 69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.2

1/7.3

SMB

Ul. Dornych 2. část, chodníky

- 7 867 00

5 038,34

- 2 828 66

0,00

0,00

0,00

- 7 867 00

5 038,34

-2 828 66

12 896 34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.3

1/8.3

RSD

Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace

- 9 534 00

5 321,80

- 4 212 20

0,00

0,00

0,00

- 9 534 00

5 321,80

-4 212 20

14 855 80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.4

1/9.3

RSD

Ul. Dornych - 3. část, komunikace

- 10 573,20

6 352,00

- 4 221 20

0,00

0,00

0,00

- 10 573,20

6 352,00

-4 221 20

16 925 20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.3

1/10.3

RSD

Dopravní značení - II. etapa

0,00

4 023,03

4 023 03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.3

2/11.3

TB

Parovod 2xDN250 - Dornych

- 282 816 80

3 188 589 99

2 905 773 19

0,00

0,00

0,00

- 282 816 80

3 188 589 99

2 905 773 19

3 471 408 79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.1

2/12.3

SMB

Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky

0,00

682 434 40

682 434 40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.1

2/13.3

SMB

Komárovská náběžní – Dornych - Kanalizace

- 82 075,20

689 009 84

626 934 64

0,00

0,00

0,00

- 82 075,20

689 009 84

626 934 64

951 085 64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.1

2/14.2

RSD

Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, komunikace

- 1 396 720 81

1 373 626 76

- 23 094 05

0,00

0,00

0,00

- 1 396 720 81

1 373 626 76

- 23 094 05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.2

2/15.2

RSD

Ul. Dornych 2. část, komunikace

- 2 571 231 65

2 528 189 30

- 43 042 65

0,00

0,00

0,00

- 2 571 231 65

2 528 189 30

- 43 042 65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.3

2/16.2

RSD

Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace

- 622 606 80

612 184 31

- 10 422 49

0,00

0,00

0,00

- 622 606 80

612 184 31

- 10 422 49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.4

2/17.2

RSD

Ul. Dornych 3. část, komunikace

- 641 248 92

625 462 33

- 15 786 59

0,00

0,00

0,00

- 641 248 92

625 462 33

- 15 786 59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.3

2/18.3

SMB

Demolice obj. Plotní č. 8a k.ú. Trná, č.p. 768/18

0,00

5 453 450 78

5 453 450 78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 453 450 78

5 453 450 78

5 453 450 78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.3

2/19.3

SMB

Demolice obj. Plotní č. 8a k.ú. Trná, č.p. 768/18

0,00

1 445 353 46

1 445 353 46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 445 353 46

1 445 353 46

1 445 353 46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.3

2/20.3

SMB

Demolice obj. Plotní č. 8a k.ú. Trná, č.p. 768/18

0,00

1 555 706 48

1 555 706 48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 555 706 48

1 555 706 48

1 555 706 48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

701.1

2/21.3

RSD

Přeložky vedení E.ON

- 3 895 333 00

0,00

- 3 895 333 00

0,00

0,00

0,00

- 3 895 333 00

0,00

-3 895 333 00

3 895 333 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

701.2

2/22.3

SMB

Přeložky vedení E.ON

- 5 413 681 00

0,00

- 5 413 681 00

0,00

0,00

0,00

- 5 413 681 00

0,00

-5 413 681 00

5 413 681 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

701.3

2/23.3

SMB

Přeložky vedení E.ON

- 2 009 858 00

0,00

- 2 009 858 00

0,00

0,00

0,00

- 2 009 858 00

0,00

-2 009 858 00

2 009 858 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

701.4

2/24.3

SMB

Přeložky vedení E.ON

- 6 014 646 00

0,00

- 6 014 646 00

0,00

0,00

0,00

- 6 014 646 00

0,00

-6 014 646 00

6 014 646 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801.1

2/25.3

SMB

Přeložky kabelů ČETIN oblast Svatopetrská

- 5 140 338 98

0,00

- 5 140 338 98

0,00

0,00

0,00

- 5 140 338 98

0,00

-5 140 338 98

5 140 338 98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801.2

2/26.3

RSD

Přeložky kabelů ČETIN oblast Svatopetrská

- 2 418 983 04

0,00

- 2 418 983 04

0,00

0,00

0,00

- 2 418 983 04

0,00

-2 418 983 04

2 418 983 04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

802.1

2/27.3

SMB

Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská

- 4 253 046 91

0,00

- 4 253 046 91

0,00

0,00

0,00

- 4 253 046 91

0,00

-4 253 046 91

4 253 046 91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

802.2

2/28.3

RSD

Přeložky kabelů UPC Dornych

- 2 990 530 53

0,00

- 2 990 530 53

0,00

0,00

0,00

- 2 990 530 53

0,00

-2 990 530 53

2 990 530 53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.1

2/29.3

SMB

STL přípojky Svatopetrská - Dornych

0,00

225 108 33

225 108 33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225 108 33

225 108 33

225 108 33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.1

2/30.3

RSD

STL plynovod PE 225 - Dornych 1. část

0,00

118 001 25

118 001 25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 001 25

118 001 25

118 001 25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.4

2/31.3

SMB

Ul. Plotní - 3. část, komunikace

0,00

3 215 237 13

3 215 237 13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 215 237 13

3 215 237 13

3 215 237 13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.1

2/32.3

SMB

Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky

0,00

3 014 141 44

3 014 141 44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 014 141 44

3 014 141 44

3 014 141 44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152.2

2/33.3

SMB

Stavební úpravy obj. Dornych č.60 k.ú. Trná, č.p. 747 (vyje

- 4 854 728 32

0,00

- 4 854 728 32

0,00

0,00

0,00

- 4 854 728 32

0,00

-4 854 728 32

4 854 728 32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.3

2/34.3

SMB

Ul. Plotní - 1. část, komunikace

0,00

4 370 561 60

4 370 561 60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 370 561 60

4 370 561 60

4 370 561 60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.1

2/35.6

SMB

Vedvodní přípojky – ulice Dornych, Kovářská

0,00

45 804 12

45 804 12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301.1

2/36.6

SMB

Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV

- 1 710 430 70

0,00

- 1 710 430 70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.2

2/37.6

SMB

Vedvodní přípojky – ulice Dornych, Zvonarka

0,00

120 605 84

120 605 84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.2

2/38.6

SMB

Kabelovod Dornych

- 1 298 290 97

155 009 57

- 1 143 281 40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.1

2/39.3

RSD

Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, komunikace

0,00

1 270 905 10

1 270 905 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 270 905 10

1 270 905 10

1 270 905 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.2

2/40.3

RSD

Ul. Dornych 2. část, komunikace

0,00

2 392 954 78

2 392 954 78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 392 954 78

2 392 954 78

2 392 954 78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.2

2/41.3

RSD

Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace

0,00

214 225 85

214 225 85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214 225 85

214 225 85

214 225 85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.4

2/42.3

RSD

Ul. Dornych 3. část, komunikace

0,00

663 378 97

663 378 97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

663 378 97

663 378 97

663 378 97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.4

3/43.5

SMB

Kabelovod Dornych-Zvonarka

- 18 434 61

2 612 90

- 15 821 71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 774 961,38
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,36%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,26%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 1b, odst. (5), písm. b)	0,19%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 145 245,60
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,10%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	12,76%
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč
14=14922/4000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04

Sledování změn (Skupina 2)						-0,01%		Skupiny změn																	
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné (a & b, odst. 1), (a), (b)						8,19%																			
41=(10/1)*100						ABS																			
						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -				
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost			Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky				
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(36/1)*100	39=36+37	40
				- 98 035 736,53	102 363 155,48	4 327 415,95	- 3 341 171,55	219 076,66	- 3 122 061,69	- 6 688 206,46	6 576 342,70	- 109 865,78	- 76 810 523,03	76 955 766,63	1 145 245,60	152 766 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 636,47	16 611 964,46	2,57%	30 806 800,96	0,00
740.2/3/61.3	SMB		Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00			0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
740.3/3/62.3	SMB		Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00			0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00	
740.3/3/63.3	SMB		Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00			0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00	
740.4/3/64.3	SMB		Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2. část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00			0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00	
140.3/3/65.3	SMB		Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00			0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.2/3/66.3	RSD		Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00			0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3/3/67.3	RSD		Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 678,50	- 685,71			0,00			0,00	- 204 664,21	203 678,50	- 685,71	406 642,71	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2/3/68.3	SMB		STL plynovod PE 110 - Plotní, 2. část	0,00	674 271,30	674 271,30			0,00			0,00	0,00	674 271,30	674 271,30	674 271,30	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3/3/69.3	SMB		Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00			0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3/3/70.3	SMB		Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00			0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3/3/71.3	SMB		Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00			0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3/3/72.3	SMB		Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42	
100.3/3/73.3	SMB		Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00	
100.3/3/74.3	SMB		Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20	
100.3/3/75.3	SMB		Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	205 695,84	0,02%	205 695,84	
100.2/3/76.3	SMB		Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00			0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
300.2/3/77.3	SMB		Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75			0,00			0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
300.2/3/78.3	SMB		Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07			0,00			0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
152.2/3/79.3	SMB		Stavební úpravy obl. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00			0,00			0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
100.3/3/100.3	SMB		Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17			0,00			0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
130.3/4/101.3	SMB		Demolice obl. Plotní č.39, k.ú.Trnitá č.p.768/19	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00			0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
130.3/4/102.3	SMB		Demolice obl. Plotní č.33, objekty firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00			0,00			0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
152.2/4/103.3	SMB		Stavební úpravy obl. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 (příjez)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18			0,00			0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
263.3/4/104.5	DPMB		Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	550 144,00	0,05%	550 144,00	
400.3/4/105.5	DPMB		Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 169,20	4 549 169,20			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 549 169,20	0,38%	4 549 169,20	
100.3/4/106.5	SMB		Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 198,58	8 429 198,58			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8 429 198,58	0,70%	8 429 198,58	
130.3/4/107.3	SMB		Demolice obl. Dornych 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73			0,00			0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 448 710,73	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
300.4/4/108.3	SMB		Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61			0,00			0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
600.2/4/109.3	TB		Parovod 2xDN100 - Plotní - J84	0,00	44 981,76	44 981,76			0,00			0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
100.3/4/110.3	SMB		Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00			0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
100.3/4/111.3	SMB		Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46			0,00			0,00	0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
140.3/4/112.3	SMB		Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00			0,00	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	1 291 544,51	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
301.1/4/113.5	SMB		Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	- 8 091 884,80	0,00%	8 091 884,80	
201.3/5/114.3	DPMB		Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00			0,00			0,00	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00	540 052,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
201.3/5/115.3	DPMB		Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00			0,00			0,00	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00	270 026,00	0								

**GEODETICKÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
DÉLKY PŘÍPOJEK**

č. SO	parcela č.	k.ú.	adresa	materiál	DN	délka vč. svislé části	místo osazení HUP
SO 500.10.10 STL přípojky Svatopetrská - Dornych							
11	1615/1, 1606/1, 1544/10	Komárov	Svatopetrská	PE-RC	110	8,89	přep.
	1542/2	Komárov	Svatopetrská	PE-RC	110	6,09	zem. uz.
12	1610, 1607/1	Komárov	Svatopetrská 7	PE-RC	63	15,72	pilíř
13	1606/5, 1607/3	Komárov	Svatopetrská	PE-RC	32	23,50	zem. uz.
14	1281/1	Komárov	Svatopetrská	PE-RC	50	17,72	zem. uz.
	1265	Komárov	Dornych	PE-RC	50	2,32	přep. do ul. Kalová
SO 500.11.10 STL přípojky Kovářská							
11	1156/2	Komárov	Kovářská 19	PE-RC	40	14,34	pilíř
12	1157/1	Komárov	Kovářská č.p. 678	PE-RC	50	3,24	nika
13	1160	Komárov	Kovářská 16	PE-RC	40	3,34	nika
14	1161	Komárov	Kovářská 14	PE-RC	50	0,63	přep.
15	1157/9	Komárov	Kovářská 12	PE-RC	50	0,99	přep.
16	1129	Komárov	Kovářská 10	PE-RC	40	2,99	nika
17	1128	Komárov	Kovářská 8	PE-RC	40	3,22	nika
18	1126	Komárov	Kovářská 6	PE-RC	32	3,46	nika
19	1125	Komárov	Kovářská 6b	PE-RC	32	3,57	nika
20	1124	Komárov	Kovářská 4	PE-RC	32	1,48	zem. uz.
SO 500.20.10 STL přípojky Dornych, 2. a 3. část							
SO 500.20.11	585/1	Trnitá	Dornych bez č.p.	PE-RC	90	16,60	zem. uz.
SO 500.20.12	1149/34	Komárov	Dornych 84	PE-RC	110	5,06	zem. uz.
SO 500.20.13 Lidl	707/1	Trnitá	Dornych 39	PE-RC	40	38,48	pilíř
20	1197	Komárov	Dornych 122	PE-RC	40	5,30	nika
21	1195	Komárov	Dornych 120	PE-RC	40	5,30	nika
22	1188/1	Komárov	Dornych 118	PE-RC	40	5,34	nika
23	1269/1	Komárov	Dornych bez č.p.	nerealiz.			

24	1187	Komárov	Dornych 116	PE-RC	40	5,39	nika
25	1186	Komárov	Dornych 114	PE-RC	50	5,30	nika
26	1180	Komárov	Dornych 112	PE-RC	50	5,27	nika
27	1179	Komárov	Dornych 110	PE-RC	50	5,19	nika
28	1172	Komárov	Dornych 108	PE-RC	50	5,36	nika
29	1170	Komárov	Dornych 106	PE-RC	50	5,11	nika
30	572	Trnitá	Dornych 57	PE-RC	50	12,35	zem. uz.
31	1168, 1167/4	Komárov	Dornych 102	PE-RC	40	6,27	pilíř
32	584	Trnitá	Dornych 55	PE-RC	40	0,50	vys. odbočka
33	1157/2, 1157/8	Komárov	Dornych bez č.p.	PE-RC	32	5,40	pilíř
34	1158	Komárov	Dornych 92	PE-RC	32	5,81	pilíř
35	596/1	Trnitá	Dornych 54/47	PE-RC	40	28,25	pilíř
36	760/3	Trnitá	Dornych 72	nerealiz.			
36a	1148	Komárov	Dornych bez č.p.	nerealiz.			
37	756	Trnitá	Dornych 62	nerealiz.			
	1261	Komárov	Dornych 425/126	PE-RC	50	4,44	nika
	1260	Komárov	Dornych 424/128	PE-RC	50	4,25	nika

SO 500.26.10 STL přípojky Zvonařka

11	748/1	Trnitá	Zvonařka 14	PE-RC	40	0,20	zem. uz.
12	749	Trnitá	Zvonařka 12	PE-RC	40	0,53	zem. uz.
13	751/1	Trnitá	Zvonařka 8	nerealiz.			
14	752/1	Trnitá	Zvonařka 6	PE-RC	32	0,51	zem. uz.

SO 500.32.10 STL přípojky Široká

11	1149/17	Komárov	Široká	nerealiz.			
12	1143	Komárov	Široká 4	PE-RC	50	4,19	nika
13	1141	Komárov	Široká č.p. 12	nerealiz.			

SO 500.33.10 STL přípojky Svatopetrská

11	1206	Komárov	Svatopetrská 10	PE-RC	40	3,85	nika
12	1208/11, 1208/21	Komárov	Komárovská 3	PE-RC	40	4,33	nika
13	1216	Komárov	Svatopetrská 18	PE-RC	40	6,89	nika
14	1219/1	Komárov	Svatopetrská 20	PE-RC	63	4,94	nika
15	1222	Komárov	Svatopetrská 20	nerealiz.			
16	1224	Komárov	Svatopetrská 22	PE-RC	40	10,56	nika

17	1320/1	Komárov	Svatopetrská 22a	PE-RC	32	4,04	nika
18	1320/1	Komárov	Svatopetrská 22a	nerealiz.			
19	1319/1	Komárov	Svatopetrská 26	PE-RC	40	0,39	zem. uz.
20	1318	Komárov	Svatopetrská 28	PE-RC	32	2,46	nika

SO 500.34.10 STL přípojky Plotní, 1. část

11	1198	Komárov	Plotní 75	PE-RC	40	4,23	nika
12	1193	Komárov	Plotní 73	PE-RC	32	2,43	nika
13	1184	Komárov	Plotní 71	PE-RC	32	2,43	nika
14	1183/1	Komárov	Plotní 69	PE-RC	40	2,43	nika
15	1176	Komárov	Plotní 67	PE-RC	40	2,46	nika
16	1175	Komárov	Plotní 552/65	PE-RC	40	2,07	nika
17	1117	Komárov	Plotní 63	PE-RC	50	2,54	nika
18	1120	Komárov	Plotní 61	PE-RC	40	2,68	nika
19	1121	Komárov	Plotní 59	PE-RC	40	2,88	nika
20	1123	Komárov	Plotní 57	PE-RC	50	3,13	nika
21	1135	Komárov	Plotní 49	PE-RC	50	2,61	nika
22	1136/1	Komárov	Plotní 45	nerealiz.			
23	1139	Komárov	Plotní 43	PE-RC	40	2,56	nika
24	1140	Komárov	Plotní 41	PE-RC	40	2,60	nika
25	774	Trnitá	Plotní	PE-RC	32	6,01	nika
26	766	Trnitá	Plotní 37	PE-RC	40	5,78	nika
27	757	Trnitá	Plotní 31	PE-RC	40	2,22	nika
28	1168/1	Trnitá	Plotní	PE-RC	40	18,92	pilíř
29	879/2	Trnitá	Plotní	PE-RC	32	17,43	nika
30	755/2	Trnitá	Plotní 27	PE-RC	50	2,44	nika
31	754/1	Trnitá	Plotní 191/25a	PE-RC	40	2,57	nika
32	753	Trnitá	25	PE-RC	40	2,43	nika

SO 500.34.40 STL přípojky, Plotní, 2. část

41	1069	Komárov	Plotní 32	PE-RC	32	2,95	přep.
42	1105	Komárov	Plotní 30	PE-RC	32	2,76	přep.
43	1106	Komárov	Plotní 28	PE-RC	40	2,64	přep.
44	1108	Komárov	Plotní 26	PE-RC	40	2,74	přep.
45	1109	Komárov	Plotní 24	PE-RC	50	2,75	přep.

46	1113	Komárov	Plotní 22	PE-RC	50	2,6	přep.
SO 500.35.10 STL přípojky Železniční							
12	783	Trnitá	Železniční 4	PE-RC	40	4,27	nika
13	786	Trnitá	Železniční 6	PE-RC	32	4,05	nika
14	1112	Komárov	Železniční 3	PE-RC	40	13,71	nika
15	1111	Komárov	Železniční 5	PE-RC	40	14,73	nika
16	787/1	Trnitá	Železniční 256/8	nerealiz.			
17	787/5	Trnitá	Železniční 256/10	PE-RC	40	4,3	nika
18	1114/2	Komárov	Železniční 14	PE-RC	32	4,2	nika
19	1114/3	Komárov	Železniční 16	PE-RC	32	4,21	nika
SO 500.40.10 STL přípojky Dornych, 4. část							
11	719	Trnitá	Dornych 33	PE-RC	50	3,90	nika
12	720	Trnitá	Dornych 31	PE-RC	50	4,74	nika
13	721	Trnitá	Dornych 29	PE-RC	50	4,75	nika